

重大工程執行資料表

資料更新日期：113年8月6日

工程名稱	工程內容簡要說明	預算金額	決標金額	開工日期	預定工期	預算執行進度(%)
吉貝遊客中心室內裝修工程	外觀整新，結構補強及防水整修，室內賣店、空間及動線等重新被至裝修	未發包	未發包	未開工	未發包	未開工 (截至 113.7.31)
北海遊客中心重建工程	設置遊艇業者櫃台、公廁、景觀區、辦公室、停車場及遊客旅遊諮詢服務區	16,500萬元	16,258萬元	113/02/26	900日曆天	3.1% (截至 113.6.30)
東衛石雕園區服務設施整建工程-自行車服務	新設賣店服務設施、廁所、廣場及環境改善	未發包	未發包	未開工	未發包	未開工 (截至 113.7.31)
林投隘門黃金海岸木棧道整建工程	新建休憩遮蔭設施，整建木棧道及觀景平台設施	4,268萬元	3,410萬元	113/06/27	240日曆天	3.98% (截至 113.7.31)
桶盤候船室改善工程	候船室結構補強、防水整修、木構遮蔭設施整修、賣店及候船室外觀、廁所設施整建	2,353萬元	2,195萬元	113/04/08	150日曆天	60.54% (截至 113.7.31)