

99 年度作業計畫

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2010/1/28 下午 04:47:34

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	日月潭國家風景區建設計畫	計畫編號	0990000532
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	1.依據 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」及 98 年修正並奉交通部 99 年 1 月 7 日交路字 0990000166 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」，日月潭國家風景區建設計畫屬旨揭計畫之子計畫。 2.日月潭為臺灣第一大天然湖泊，又為國際知名景點，為建設日月潭國家風景區，促進日月潭觀光發展，故擬定本計畫推動各項建設，以有效改善觀光旅遊環境臻於國際水準，吸引國外遊客到訪，並促進國民旅遊風潮，以創造商機及就業機會，帶動地方經濟發展。		
計畫總目標	一、以「高山湖泊」與「多元文化」為 2 大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之 21 世紀湖畔休閒渡假區」。 二、營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。 三、目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。 四、遊客人數由 96 年 300 萬人次提升至 100 年 350 萬人次，成長 16.67%。 五、遊客滿意度由 96 年 82.5 分提升至 100 年 84.0 分。		

註：本計畫與去年度 0980002555-日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	高慈穗	049-2855668	0492855593	fisher@sunmoonlake.gov.tw
課員	林映均	049-2855668	0492855593	ying@sunmoonlake.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
97	中央	420,000	446,147	0	0	0	446,147	376,980	68,879	288	年編預算 446,147 千

											元(包含 97 年預算 420,000 千元及 96 年保留款 26,147 千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	408,100	408,100	68,879	0	0	476,979	476,254	0	725	年編預算 408,100 千元，97 年保留款 68,879 千元
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	530,000	519,000	0	0	0	519,000	0	0	0	年編預算 519,000 千元(土地清理 9,150 千元，先期規劃設計 3,000 千元，公共建設及設施 504,000 千元，經常門綠美化養護 2,850 千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	1,858,100	1,373,247	0	0	0	1,373,247	853,234	0	1,013	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,858,100	1,373,247	0	0	0	1,373,247	853,234	0	1,013	
	備註	98 年實支數 476,254 千元。									

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
97	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週	25	445,859

	邊景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 四、綠美化養護及設施零星修護		
98	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)水社公園 (三)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 四、綠美化養護及設施零星修護	50	853,234
99	本案 99 年度經費為 519,000 千元，辦理下列事項： 一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設 1.向山行政中心 2.污水處理廠及下水道興建 3.環潭步道與自行車道整建(中明至文武廟山稜步道整建工程、北旦自行車道整建工程) (二)國內觀光重要景點建設 1.水里管理站辦公廳舍整修工程 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護及設施零星修護	75	1,372,234
100	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 玄奘寺攤販遷移整建 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 四、綠美化養護及設施零星修護	100	1,872,234

備註			
截至去(98)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	853,234 千元(為 98 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	50.00%

(註：本計畫與去年度 0980002555 日月潭國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 853,234 千元，總累計實際進度為 50.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	519,000	0	519,000
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	519,000	0	519,000
總計(全年度可支用預算數)	519,000		
備註	本年度預算共計 519,000 千元，其中公務預算 147,000 千元，觀光發展基金預算 372,000 千元		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
日月潭國家風景區建設(99 年預算)	2,850	516,150	519,000	99 年預算 519,000 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
小計	2,850	516,150	519,000	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

1.日月潭國家風景區建設：(1)完成國際觀光重要景點建設 5 處-向山行政中心新建工程、日月污水處理廠興建工程、中明至文武廟山稜步道整建工程、北旦至水社壩自行車道新建工程、向山行政中心周邊景觀工程。(2)完成國內觀光重要景點建設 1 處-水里管理站辦公廳舍整修工程。
2.竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 10%。
3.伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 10%。
4.用地取得：完成停 5 綠二用地撥用。
5.先期規劃設計：完成大彎地區興辦事業計畫。
6.辦理國家風景區經營管理：一般設施維持及綠美化養護。
7.年遊客人次：達 344 萬人次以上。
8.遊客滿意度：遊客滿意度達 83.5 分。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關

001	日月潭國家風景區建設	99/1/1~99/12/31	100	
002	日月潭向山觀光旅館 BOT 案	99/1/1~99/12/31	0	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：日月潭國家風景區建設

期程：99/1/1~99/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」設計 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」設計 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		2.00	35,000
2	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」設計 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」設計 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		4.00	75,250
3	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」發包 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」	●完成「中明至文武廟山稜步道整建工程」發包（預定 99/3/31 完成）	8.00	120,500

	設計 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。			
4	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」發包 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 6.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」發包 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。	●完成「北旦至水社壩自行車道新建工程」發包(預定99/4/30完成) ●完成「水里管理站辦公廳舍整修工程」發包(預定99/4/30完成)	11.00	167,750
5	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		16.00	233,000
6	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工		23.00	258,250

	<p>4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工</p> <p>5.辦理「向山行政中心新建工程」施工</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>			
7	<p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工</p> <p>2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工</p> <p>3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工</p> <p>4.「日月污水處理廠興建工程」完工</p> <p>5.「向山行政中心新建工程」完工</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>	<p>●「日月污水處理廠興建工程」完工（預定99/7/31完成）</p> <p>●「向山行政中心新建工程」完工（預定99/7/31完成）</p>	40.00	313,500
8	<p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「中明至文武廟山稜步道整建工程」完工</p> <p>2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工</p> <p>3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>	<p>●「中明至文武廟山稜步道整建工程」完工（預定99/8/31完成）</p>	51.00	343,750
9	<p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工</p> <p>2.「向山行政中心周邊景觀工程」完工</p> <p>3.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」發包</p> <p>4.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」發包</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工</p>	<p>●「向山行政中心周邊景觀工程」完工（預定99/9/30完成）</p> <p>●辦理「竹石園生態研習中心新建工程」發包（預定99/9/30完成）</p> <p>●辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」發包（預定99/9/30完成）</p>	66.00	371,000

	(3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。			
10	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.«水里管理站辦公廳舍整修工程»完工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。	●「水里管理站辦公廳舍整修工程»完工(預定 99/10/31 完成)	82.00	404,250
11	(1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		90.00	453,650
12	(1)國際觀光重要景點建設 1.«北旦至水社壩自行車道新建工程»完工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施工 (3)用地取得 1.完成停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.完成大彎地區興辦事業計畫。	●「北旦至水社壩自行車道新建工程»完工(預定 99/12/31 完成) ●完成停 5 綠 2 用地撥用(預定 99/12/31 完成) ●完成大彎地區興辦事業計畫(預定 99/12/31 完成)	100.00	519,000

工作項目 002：日月潭向山觀光旅館 BOT 案

期程：99/1/1~99/12/31

權重：0%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		2.00	0
2	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		4.00	0

3	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		8.00	0
4	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		11.00	0
5	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		16.00	0
6	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		23.00	0
7	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		40.00	0
8	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		51.00	0
9	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		66.00	0
10	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		82.00	0
11	研擬觀光旅館籌設許可申請文件		90.00	0
12	完成觀光旅館籌設許可申請文件	●完成觀光旅館籌設許可申請文件（預定99/12/31完成）	100.00	0

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」設計 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」設計 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		2.00	35,000
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件		50.50	888,234
2	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」設計 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」設計 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工		4.00 51.00	75,250 928,484

	<p>4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工</p> <p>5.辦理「向山行政中心新建工程」施工</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>			
	<p>日月潭向山觀光旅館 BOT 案</p> <p>研擬觀光旅館籌設許可申請文件</p>			
3	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」發包</p> <p>2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」設計</p> <p>3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工</p> <p>4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工</p> <p>5.辦理「向山行政中心新建工程」</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」設計</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>	<p>●完成「中明至文武廟山稜步道整建工程」發包(預定 99/3/31 完成)</p>	8.00	120,500
	<p>日月潭向山觀光旅館 BOT 案</p> <p>研擬觀光旅館籌設許可申請文件</p>		52.00	973,734
4	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工</p> <p>2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」發包</p> <p>3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工</p> <p>4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工</p> <p>6.辦理「向山行政中心新建工程」施工</p> <p>(2)國內觀光重要景點建設</p> <p>1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」發包</p> <p>(3)用地取得</p> <p>1.辦理停5綠2用地撥用</p> <p>(4)辦理先期規劃設計</p> <p>1.辦理大彎地區興辦事業計畫。</p>	<p>●完成「北旦至水社壩自行車道新建工程」發包(預定 99/4/30 完成)</p> <p>●完成「水里管理站辦公廳舍整修工程」發包(預定 99/4/30 完成)</p>	11.00	167,750
	<p>日月潭向山觀光旅館 BOT 案</p> <p>研擬觀光旅館籌設許可申請文件</p>		52.75	1,020,984

5	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		16.00 54.00	233,000 1,086,234
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
6	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.辦理「日月污水處理廠興建工程」施工 5.辦理「向山行政中心新建工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停5綠2用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		23.00 55.75	258,250 1,111,484
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
7	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「中明至文武廟山稜步道整建工程」施工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 4.「日月污水處理廠興建工程」完工 5.「向山行政中心新建工程」完工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施	●「日月污水處理廠興建工程」完工(預定 99/7/31 完成) ●「向山行政中心新建工程」完工(預定 99/7/31 完成)	40.00 60.00	313,500 1,166,734

	工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。			
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
8	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.「中明至文武廟山稜步道整建工程」完工 2.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 3.辦理「向山行政中心周邊景觀工程」施工 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。	●「中明至文武廟山稜 步道整建工程」完工 (預定 99/8/31 完成)	51.00 62.75	343,750 1,196,984
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
9	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 2.「向山行政中心周邊景觀工程」完工 3.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」發包 4.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」發包 (2)國內觀光重要景點建設 1.辦理「水里管理站辦公廳舍整修工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。	●「向山行政中心周邊 景觀工程」完工(預定 99/9/30 完成) ●辦理「竹石園生態研 習中心新建工程」發包 (預定 99/9/30 完成) ●辦理「伊達邵管理站 暨公廁整建工程」發包 (預定 99/9/30 完成)	66.00 66.50	371,000 1,224,234
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
10	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施	●「水里管理站辦公廳 舍整修工程」完工(預 定 99/10/31 完成)	82.00 70.50	404,250 1,257,484

	工 (2)國內觀光重要景點建設 1.「水里管理站辦公廳舍整修工程」完工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。			
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
11	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.辦理「北旦至水社壩自行車道新建工程」施工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施工 (3)用地取得 1.辦理停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.辦理大彎地區興辦事業計畫。		90.00 72.50	453,650 1,306,884
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 研擬觀光旅館籌設許可申請文件			
12	日月潭國家風景區建設 (1)國際觀光重要景點建設 1.「北旦至水社壩自行車道新建工程」完工 2.辦理「竹石園生態研習中心新建工程」施工 3.辦理「伊達邵管理站暨公廁整建工程」施工 (3)用地取得 1.完成停 5 綠 2 用地撥用 (4)辦理先期規劃設計 1.完成大彎地區興辦事業計畫。	●「北旦至水社壩自行車道新建工程」完工(預定 99/12/31 完成) ●完成停 5 綠 2 用地撥用(預定 99/12/31 完成) ●完成大彎地區興辦事業計畫(預定 99/12/31 完成)	100.00 75.00	519,000 1,372,234
	日月潭向山觀光旅館 BOT 案 完成觀光旅館籌設許可申請文件	●完成觀光旅館籌設許可申請文件(預定 99/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2

計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：99 年遊客人次

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
100	達 344 萬人次(達 344 萬人次為 100 分)
90-99	達 314 萬人次，未達 344 萬人次
80-89	達 284 萬人次，未達 314 萬人次
70-79	達 254 萬人次，未達 284 萬人次
69 以下	未達 254 萬人次

項目名稱：日月潭風景區工程建設完成項目

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
100	完成年度預定建設項目 6 項
90-99	完成建設項目 5 項以上，或 6 項工程進度均達 90%以上
80-89	完成建設項目 4 項以上，或 5 項工程進度均達 80%以上
70-79	完成建設項目 3 項以上，或 4 項工程進度均達 80%以上
69 以下	完成建設項目 2 項

項目名稱：竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 10%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 10%
90-99	竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 9%，未達 10%
80-89	竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 7%，未達 9%
70-79	竹石園生態研習中心新建工程施工進度達 5%，未達 7%
69 以下	竹石園生態研習中心新建工程施工進度未達 5%

項目名稱：伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 10%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 10%
90-99	伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 9%，未達 10%
80-89	伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 7%，未達 9%
70-79	伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度達 5%，未達 7%
69 以下	伊達邵管理站暨公廁整建工程施工進度未達 5%

項目名稱：一般設施維持及綠美化養護

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
------	------

100	完工
90-99	工程整體進度已達 90%但尚未完工
80-89	工程整體進度已達 80%但尚未完工
70-79	工程已施工但未達總體進度之 70%
69 以下	工程已發包完畢並簽約完成但尚未施工

項目名稱：99 年上半年國家風景區整體滿意度

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
100	整體滿意度達 83.5 分
90-99	整體滿意度達 82.5 分以上，未達 83.5 分
80-89	整體滿意度達 80 分以上，未達 82.5 分
70-79	整體滿意度達 70 分以上，未達 80 分
69 以下	整體滿意度未達 70 分

項目名稱：完成停 5 綠 2 用地撥用

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	完成停 5 綠 2 用地撥用
90-99	停 5 綠 2 用地撥用進度達 90%，未達 100%
80-89	停 5 綠 2 用地撥用進度達 80%，未達 90%
70-79	停 5 綠 2 用地撥用進度達 70%，未達 80%
69 以下	停 5 綠 2 用地撥用進度未達 70%

項目名稱：完成大彎地區興辦事業計畫

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	完成大彎地區興辦事業計畫
90-99	大彎地區興辦事業計畫研擬進度達 90%，未達 100%
80-89	大彎地區興辦事業計畫研擬進度達 80%，未達 90%
70-79	大彎地區興辦事業計畫研擬進度達 70%，未達 80%
69 以下	大彎地區興辦事業計畫研擬進度未達 70%

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責本風景特定區開發、建設及經營管理工作	99/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	建設用地之林班解編、部份保安林解編	配合建設發展適時解出林地	99/12/31	行政院農業委員會林務局	林政管理組
002	建設用地之都計變更相關事宜	依法辦理都計變更案件之公告及說明	99/12/31	內政部營建署	都市計畫組

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	0990001	中明至文武廟山稜步道整建工程	15000	南投縣	99/3/17	99/3/31	99/8/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
002	0990002	北旦至水社壩自行車道新建工程	19000	南投縣	99/4/16	99/4/30	99/12/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
003	0990003	向山行政中心周邊景觀工程	40000	南投縣	98/12/17	98/12/31	99/9/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

二、土地取得

- 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

柒、一、中長程計畫附件資料 附件



[重要觀光景點建設中程計畫\(97-100年\)](#) (2010/1/13 上午 11:59:03)

二、計畫附件資料



[中程計畫經建會結論](#) (2010/1/13 下午 07:46:05)