

重大工程執行資料表

資料更新日期：112年4月6日

工程名稱	工程內容簡要說明	預算金額	決標金額	開工日期	預定工期	預算執行進度(%)
七美遊客中心新建工程	地上3層遊客中心附設販賣部、鋼筋混凝土構造	6,815萬元	6,797萬元	110/12/20	641日曆天	52.05% (截至112.3.31)
吉貝沙尾服務設施改善工程	地上1層賣店及景觀工程、鋼筋混凝土構造	3,000萬元	2,900萬元	111/06/02	300日曆天	77.31% (截至112.3.31)
內垵觀音山景觀設施改善工程	涼亭、道路鋪面	1,260萬 4,826元	1,236萬 8,000元	112/04/06	170日曆天	0% (截至112.3.31)
北海遊客中心拆除及臨時設施工程	既有建築物拆除及臨時設施之設置	2,387萬元	1,891萬元	未開工	150日曆天	0% (截至112.3.31)
林投牽罟服務設施改善工程	1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件	990萬元	972萬元	未開工	210日曆天	0% (截至112.3.31)
澎南自行車道服務設施整建工程(第二期)-休憩服務站	自行車休憩點與補給站設置原則之設施	2,785萬元	2,638萬元	111/10/20	180日曆天	52.86% (截至112.3.31)