

## 97 年度作業計畫

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2008/1/25 下午 05:32:17

## 壹、計畫概要

## 一、基本資料

計畫名稱	日月潭旅遊線計畫〈第 2 期〉	計畫編號	0970000646
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)	2015 年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.20.02)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	依據 95 年 10 月 25 日行政院第 3012 次會議通過「2015 年經濟發展願景第 1 階段 3 年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」6.1 建構休閒及運動設施，本旅遊線(第 2 期)中程計畫刻正報核中。		
計畫總目標	<p>壹、2015 年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫：</p> <p>一、計畫目標</p> <p>(一)建構休閒設施，強化旅遊服務設施品質。</p> <p>(二)建構完善自行車道及步道系統，增加民眾休閒、運動、娛樂之遊憩空間。</p> <p>(三)加強植栽綠美化及景觀生態工程，以提升路廊景觀並融合周遭之自然、人文環境。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>日月潭國家風景區的範圍北臨魚池都市計畫界線，東至水社大山之山脊線為界，西至水里鄉與中寮鄉之鄉界，南側則以台 21 省道及水里都市計畫為界，總面積約為 9,000 公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>持續推動日月潭國家風景區建設，如水社地區、伊達邵地區環湖各景點公共設施改善。</p> <p>四、經營方案</p> <p>(一) 公共及服務設施經營管理及維護</p> <p>1.非收益型之公共及服務設施由本旅遊線各所轄機關分年編列預算辦理管理維護，並鼓勵民間企業、社團予以認養，以減輕政府財政負擔。</p> <p>2.具收益性之遊憩據點採公辦民營方式，出租民間經營，除可增加國庫收入外，並可創造就業機會，帶動地方經濟發展。</p> <p>(二) 推動民間參與觀光遊憩建設</p> <p>1.積極規劃旅館區及纜車系統依相關獎勵規定引進民間投資住宿、餐飲服務設施，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。</p> <p>2.依據「獎勵觀光產業優惠貸款要點」鼓勵觀光業者投資觀光設施，以提升旅遊環境品質達國際水準。</p> <p>(三) 輔導觀光產業提升水準</p> <p>1.透過產業團體，輔導業者提升服務水準，並由政府與民間合辦各項講習訓練，以提升接待國際旅客之能力及品質。</p> <p>2.結合中央及地方政府輔導發展優質且具特色之民宿，以增加遊憩吸引力。</p>		



										支或繳 回數)	
97	中央	420,000	446,147	0	0	0	446,147	0	0	0	年編預算 446,147 千 元(包含 97 年預算 420,000 千 元及 96 年 保留款 26,147 千 元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	1,588,000	446,147	0	0	0	446,147	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,588,000	446,147	0	0	0	446,147	0	0	0	
	備註	年編預算 446,147 千元(包含 97 年預算 420,000 千元及 96 年保留款 26,147 千元)									

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
97	1.遊憩據點新建及景觀改善。 2.向山行政中心新建工程。 3.污水處理廠及下水道興建工程。	25	446,147
98	1.遊憩據點新建及景觀改善。 2.向山行政中心新建工程。 3.污水處理廠及下水道興建工程。	50	944,147
99	1.遊憩據點新建及景觀改善。 2.污水處理廠及下水道興建工程。 3.玄奘寺攤販遷移整建。	75	1,284,147
100	1.遊憩據點新建及景觀改善。 2.污水處理廠及下水道興建工程。 3.玄奘寺攤販遷移整建。	100	1,614,147
備註			

(註：本計畫與去年度 0960001651 日月潭旅遊線 為關聯計畫，該關聯計畫去(96)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,701,882 千元，總累計實際進度為 99.30%)

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	446,147	0	446,147
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	446,147	0	446,147
總計(全年度可支用預算數)	446,147		
備註	日月潭國家風景區建設 446,147 千元(含 97 年預算 420,000 千元及 96 年保留款 26,147 千元)由日月潭國家風景區管理處編列執行。		

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
日月潭國家風景區建設(97 年預算)	0	420,000	420,000	97 年預算 420,000 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
日月潭國家風景區建設(96 年保留款)	0	26,147	26,147	96 年保留款 26,147 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
小計	0	446,147	446,147	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

1.日月潭國家風景區建設：辦理國際觀光重要景點建設-水社碼頭排班預備浮排新建工程、水社碼頭中央舞台新建工程、九龍口親水步道新建工程第二期、玄奘寺至慈恩塔步道整建工程等 4 處；國內觀光重要景點建設：車埕聚落景觀改善工程第二期 1 處。
2.向山行政中心新建工程施工進度達 30%，水社污水處理廠施工進度達 100%，完成水社公園規劃設計，完成全區解說系統工程第二期。
3.年遊客人次：達 280 萬人次以上。
4.遊客滿意度：遊客滿意度 80 分以上。

### 二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	日月潭國家風景區建設(97 年預算)	97/1/1~97/12/31	94	
002	日月潭國家風景區建設(96 年保留款)	96/1/1~97/6/30	6	

### 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：日月潭國家風景區建設(97 年預算)

期程：97/1/1~97/12/31

權重：94%

月	工作摘要	查核點	年累計預	年累計預
---	------	-----	------	------

份			定進度(%)	定支用數 (千元)
1	1.辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」設計審查 2.辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」設計審查 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)		4.00	14,000
2	1.完成「九龍口親水步道新建工程第二期」設計審查 2.完成「水社碼頭排班預備浮排新建工程」設計審查 3.辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查 4.辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查 5.辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」設計審查 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)		8.00	34,000
3	1.完成「九龍口親水步道新建工程第二期」決標 2.完成「水社碼頭排班預備浮排新建工程」決標 3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查 4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查 5.完成「水社碼頭中央舞台新建工程」決標 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「水社碼頭排班預備浮排新建工程」決標（預定 97/3/1 完成）</li> <li>●「水社碼頭中央舞台新建工程」決標（預定 97/3/30 完成）</li> <li>●「九龍口親水步道新建工程第二期」決標（預定 97/3/31 完成）</li> </ul>	14.00	59,000
4	1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」 2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查 4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查 5.完成「水社碼頭中央舞台新建工程」發包作業 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 7.完成污水處理廠及下水道興建工程管線埋設(水社地區) 8.完成「向山行政中心新建工程」決標	<ul style="list-style-type: none"> <li>●預計 97 年第 1 季遊客量達 160 萬人次（預定 97/4/15 完成）</li> <li>●「向山行政中心新建工程」決標（預定 97/4/30 完成）</li> <li>●完成污水處理廠及下水道興建工程管線埋設(水社地區)（預定 97/4/30 完成）</li> </ul>	20.00	65,000
5	1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二	●「玄奘寺至慈恩塔步	29.00	81,000

	<p>期」</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.持續辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」</p> <p>4.完成「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」決標</p> <p>5.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p>	<p>道整建工程」決標(預定 97/5/31 完成)</p>		
6	<p>1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.持續辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」</p> <p>4.完成「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」發包作業</p> <p>5.完成「車埕聚落景觀改善工程第二期」決標</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p> <p>7.«向山行政中心新建工程」開工</p>	<p>●「車埕聚落景觀改善工程第二期」決標(預定 97/6/30 完成)</p> <p>●「向山行政中心新建工程」開工(預定 97/6/30 完成)</p>	48.00	107,000
7	<p>1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.«水社碼頭中央舞台新建工程」完工</p> <p>4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」</p> <p>5.完成「車埕聚落景觀改善工程第二期」發包作業</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p> <p>7.持續辦理「向山行政中心新建工程」</p>	<p>●預計 97 年第 1-2 季累計遊客量達 201 萬人次(預定 97/7/15 完成)</p> <p>●「水社碼頭中央舞台新建工程」完工(預定 97/7/31 完成)</p>	52.00	137,000
8	<p>1.«九龍口親水步道新建工程第二期」完工</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」</p> <p>4.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」</p> <p>5.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程」</p>	<p>●「九龍口親水步道新建工程第二期」完工(預定 97/8/30 完成)</p>	56.00	167,000
9	<p>1.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>2.«玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」完工</p>	<p>●「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」完工(預定 97/9/30 完成)</p>	75.00	211,000

	3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」 4.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 5.持續辦理「向山行政中心新建工程」			
10	1.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 2.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 4.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●預計 97 年第 1-3 季 累計遊客量達 258 萬人次（預定 97/10/15 完成）	82.00	276,000
11	1.「水社碼頭排班預備浮排新建工程」完工 2.「車埕聚落景觀改善工程第二期」完工 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 4.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●「水社碼頭排班預備浮排新建工程」完工（預定 97/11/30 完成） ●「車埕聚落景觀改善工程第二期」完工（預定 97/11/30 完成）	89.00	342,000
12	1.「車埕聚落景觀改善工程第二期」完工估驗 2.完成污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 3.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●完成污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)（預定 97/12/31 完成）	100.00	420,000

工作項目 002：日月潭國家風景區建設(96 年保留款)

期程：96/1/1~97/6/30

權重：6%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.持續辦理頭社後尖山至潭頭步道整建工程。 3.持續辦理拉魯島公共設施工程。		20.00	0
2	1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.完成頭社後尖山至潭頭步道整建工程。 3.持續辦理拉魯島公共設施工程。	●完成頭社後尖山至潭頭步道整建工程（預定 97/2/29 完成）	40.00	0
3	1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.持續辦理拉魯島公共設施工程。		60.00	4,562
4	1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.完成拉魯島公共設施工程。	●完成拉魯島公共設施工程（預定 97/4/30 完成）	80.00	14,562
5	持續辦理日月潭全區解說系統工程。		90.00	23,841
6	完成日月潭全區解說系統工程。	●完成日月潭全區解說系統工程（預定 97/6/30 完成）	100.00	26,147
7			100.00	26,147

8			100.00	26,147
9			100.00	26,147
10			100.00	26,147
11			100.00	26,147
12			100.00	26,147

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b> 1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.持續辦理頭社後尖山至潭頭步道整建工程。 3.持續辦理拉魯島公共設施工程。			
	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」設計審查 2.辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」設計審查 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)		4.96 1.24	14,000 14,000
2	<b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b> 1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.完成頭社後尖山至潭頭步道整建工程。 3.持續辦理拉魯島公共設施工程。	●完成頭社後尖山至潭頭步道整建工程(預定97/2/29完成)		
	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.完成「九龍口親水步道新建工程第二期」設計審查 2.完成「水社碼頭排班預備浮排新建工程」設計審查 3.辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查 4.辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查 5.辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」設計審查 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)		9.92 2.48	34,000 34,000
3	<b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b> 1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。 2.持續辦理拉魯島公共設施工程。		16.76 4.19	63,562 63,562
	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b>	●「水社碼頭排班預備		



	<p>1.完成「九龍口親水步道新建工程第二期」決標</p> <p>2.完成「水社碼頭排班預備浮排新建工程」決標</p> <p>3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查</p> <p>4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查</p> <p>5.完成「水社碼頭中央舞台新建工程」決標</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p>	<p>浮排新建工程」決標(預定 97/3/1 完成)</p> <p>●「水社碼頭中央舞台新建工程」決標(預定 97/3/30 完成)</p> <p>●「九龍口親水步道新建工程第二期」決標(預定 97/3/31 完成)</p>		
4	<p><b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b></p> <p>1.持續辦理日月潭全區解說系統工程。</p> <p>2.完成拉魯島公共設施工程。</p>	<p>●完成拉魯島公共設施工程(預定 97/4/30 完成)</p>		
	<p><b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b></p> <p>1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查</p> <p>4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」設計審查</p> <p>5.完成「水社碼頭中央舞台新建工程」發包作業</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p> <p>7.完成污水處理廠及下水道興建工程管線埋設(水社地區)</p> <p>8.完成「向山行政中心新建工程」決標</p>	<p>●預計 97 年第 1 季遊客量達 160 萬人次(預定 97/4/15 完成)</p> <p>●「向山行政中心新建工程」決標(預定 97/4/30 完成)</p> <p>●完成污水處理廠及下水道興建工程管線埋設(水社地區)(預定 97/4/30 完成)</p>	23.60	79,562
5	<p><b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b></p> <p>持續辦理日月潭全區解說系統工程。</p>			
	<p><b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b></p> <p>1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」</p> <p>2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」</p> <p>3.持續辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」</p> <p>4.完成「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」決標</p> <p>5.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」設計審查</p> <p>6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)</p>	<p>●「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」決標(預定 97/5/31 完成)</p>	32.66	104,841
6	<p><b>日月潭國家風景區建設(96年保留款)</b></p> <p>完成日月潭全區解說系統工程。</p>	<p>●完成日月潭全區解說系統工程(預定 97/6/30 完成)</p>	51.12	133,147
			12.78	133,147

	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」 2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 3.持續辦理「水社碼頭中央舞台新建工程」 4.完成「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」發包作業 5.完成「車埕聚落景觀改善工程第二期」決標 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 7.«向山行政中心新建工程»開工	●「車埕聚落景觀改善工程第二期»決標(預定 97/6/30 完成) ●「向山行政中心新建工程»開工(預定 97/6/30 完成)		
7	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程第二期」 2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 3.«水社碼頭中央舞台新建工程»完工 4.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」 5.完成「車埕聚落景觀改善工程第二期»發包作業 6.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 7.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●預計 97 年第 1-2 季累計遊客量達 201 萬人次(預定 97/7/15 完成) ●「水社碼頭中央舞台新建工程»完工(預定 97/7/31 完成)	54.88 13.72	163,147 163,147
8	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.«九龍口親水步道新建工程第二期»完工 2.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 3.持續辦理「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程」 4.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」 5.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 6.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●「九龍口親水步道新建工程第二期»完工(預定 97/8/30 完成)	58.64 14.66	193,147 193,147
9	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 2.«玄奘寺至慈恩塔步道整建工程»完工 3.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」 4.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社	●「玄奘寺至慈恩塔步道整建工程»完工(預定 97/9/30 完成)	76.50 19.13	237,147 237,147

	廠) 5.持續辦理「向山行政中心新建工程」			
10	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.持續辦理「水社碼頭排班預備浮排新建工程」 2.持續辦理「車埕聚落景觀改善工程第二期」 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 4.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●預計97年第1-3季 累計遊客量達258萬人次(預定97/10/15完成)	83.08 20.77	302,147 302,147
	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.«水社碼頭排班預備浮排新建工程»完工 2.«車埕聚落景觀改善工程第二期»完工 3.持續污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 4.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●「水社碼頭排班預備浮排新建工程»完工(預定97/11/30完成) ●「車埕聚落景觀改善工程第二期»完工(預定97/11/30完成)	89.66 22.42	368,147 368,147
12	<b>日月潭國家風景區建設(97年預算)</b> 1.«車埕聚落景觀改善工程第二期»完工估驗 2.完成污水處理廠及下水道興建工程(水社廠) 3.持續辦理「向山行政中心新建工程」	●完成污水處理廠及下水道興建工程(水社廠)(預定97/12/31完成)	100.00 25.00	446,147 446,147

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

## 肆、管考基準

### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

### 二、執行績效

#### (一)年度目標達成情形

項目名稱：97年遊客人次

權數(%)：13

評分範圍	評分標準
90以上	達280萬人次

80-89	達 250-279 萬人次
70-79	達 210-249 萬人次
60-69	達 180-209 萬人次以下
59 以下	達 179 萬人次以下

項目名稱：日月潭風景區工程建設完成項目

權數(%): 13

評分範圍	評分標準
90 以上	完成年度預定建設項目 5 項
80-89	完成建設項目 4 項
70-79	完成建設項目 3 項
60-69	完成建設項目 2 項
59 以下	完成建設項目 1 項

項目名稱：一般設施維持及植栽綠美化

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
90 以上	完工
80-89	工程整體進度已達 80%但尚未完工
70-79	工程整體進度已達 60%但尚未完工
60-69	工程已施工但未達總體進度之 50%
59 以下	工程已發包完畢並簽約完成但尚未施工

項目名稱：97 年上半年國家風景區整體滿意度

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
90 以上	整體滿意度 80 分以上
80~89	整體滿意度 76~79 分
70~79	整體滿意度 70~75 分
60~69	整體滿意度 60~69 分
59 以下	整體滿意度 59 分以下

項目名稱：向山行政中心新建工程施工進度達 30%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	向山行政中心新建工程施工進度達 30%
80-89	向山行政中心新建工程施工進度達 20%
70-79	向山行政中心新建工程施工進度達 15%
60-69	向山行政中心新建工程施工進度達 10%
59 以下	向山行政中心新建工程施工進度 10%以下

項目名稱：水社污水處理廠施工進度達 100%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	水社污水處理廠施工進度達 100%
80-89	水社污水處理廠施工進度達 90%

70-79	水社污水處理廠施工進度達 80%
60-69	水社污水處理廠施工進度達 70%
59 以下	水社污水處理廠施工進度 70%以下

項目名稱：完成水社公園規劃設計

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	水社公園規劃設計達 100%
80-89	水社公園規劃設計達 90%
70-79	水社公園規劃設計達 80%
60-69	水社公園規劃設計達 70%
59 以下	水社公園規劃設計達 60%

項目名稱：完成全區解說系統工程第二期

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	全區解說系統工程第二期達 100%
80-89	全區解說系統工程第二期達 90%
70-79	全區解說系統工程第二期達 80%
60-69	全區解說系統工程第二期達 70%
59 以下	全區解說系統工程第二期達 60%

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

## (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

## 伍、職責區分及有關機關配合事項

### 一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責本風景特定區開發、建設及經營管理工作	97/12/31

### 二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	建設用地之林班解編、部份保安林解編	配合建設發展適時解出林地	97/12/31	行政院農業委員會林務局	林政管理組

002	建設用地之都計變更相關事宜	依法辦理都計變更案件之公告及說明	97/12/31	內政部營建署	都市計畫組
-----	---------------	------------------	----------	--------	-------

## 陸、其他重要工作事項

### 一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	0970001	九龍口親水步道新建工程第二期	13000	南投縣	97/3/17	97/3/31	97/8/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
002	0970002	水社碼頭排班預備浮排新建工程	15000	南投縣	97/2/16	97/3/1	97/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
003	0970003	車埕聚落景觀改善工程第二期	6500	南投縣	97/6/16	97/6/30	97/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
004	0970004	玄奘寺至慈恩塔步道整建工程	12000	南投縣	97/5/17	97/5/31	97/9/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
005	0970005	水社碼頭中央舞台新建工程	10000	南投縣	97/3/16	97/3/30	97/7/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

### 二、土地取得

- 無相關資訊

### 三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

## 柒、一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

### 附件

日月潭國家風景區建設計畫(97-100)目前尚未奉核定。