

## 作業計畫調整事由

調整原因：	<p>原因：遭遇不可抗力之特殊因素</p> <p>說明：說明：一、因分項工作東部海岸與花東縱谷處辦理會計作業調整預算分配數，配合調整 7 至 11 月份預算預定支用數；並因年度總預算至 96.6.15 方經立法院審查通過，爰調整部分工程項目與相關作業完成期程。二、調整部分說明如下：（一）：「貳、本年度可支用預算來源及用途」之「一、預算來源」之「備註」欄說明二之（一）東部海岸國家風景區建設之工作項目及經費編列內容（磯崎系統工程因用地取得問題緩辦，綠島系統之南寮港相關工程因台東縣府尚未完成交通碼頭改善亦緩辦）。（二）：「參、本年度工作摘要及進度」之「一、年度目標」第一項目標之達成工程數；「四、年度工作項目分月工作進度及摘要」之工作項目 001 之分月工作摘要與 9、10 月年累計預定支用數及 11、12 月查核點，與工作項目 002 之 7-11 月年累計預定支用數；「五、整體計畫工作摘要及進度」之國家風景區（東部海岸）建設分月工作摘要，7-11 月年累計及總累計預定支用數，與 11、12 月查核點。（三）：「肆、管考基準」之「二、執行績效」之「（一）年度目標達成情形」項目一之評分標準。（四）：「陸、其他重要工作事項」之「一、工程發包及採購」之發包預算與相關作業完成日期。</p>
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

### 96 年度作業計畫

(本作業計畫已於 96/8/31 調整，此為調整後內容)

主辦單位(東部海岸國家風景區管理處) 2007/8/22 下午 01:54:02

## 壹、計畫概要

### 一、基本資料

計畫名稱	花東旅遊線	計畫編號	0960001654
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關 (單位)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部公路總局(養路組)	管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	92/1/1~96/12/31
隸屬專案	挑戰 2008-國家發展重點計畫	是否為計畫	否

(編號)	(05.01.05) 2015 年經濟發展願景第一階段三年 (2007-2009)衝刺計畫(04.20.05)	型補助事項	
施政分類	交通(觀光)	是否為促進 民間參與計 畫	否
執行地點	台東縣、花蓮縣		
計畫緣起	<p>1.依據「挑戰 2008：國家發展重點計畫」-觀光客倍增計畫辦理。</p> <p>2.旅遊線計畫奉行政院 92 年 12 月 22 日院台交字第 0920068659 號函核准。</p> <p>3.依據 95 年 10 月 25 日行政院第 3012 次會議通過「2015 年經濟發展願景第 1 階段 3 年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」6.1 建構休閒及運動設施辦理。</p>		
計畫總目標	<p>壹、花東旅遊線（92-96 年）計畫總目標</p> <p>一、建構東部海岸與花東縱谷國家風景區，成為優質旅遊地區。</p> <p>二、維護自然生態景觀及推廣生態旅遊，達永續經營。</p> <p>三、提升聯外交通機能，建構區內景觀廊道。</p> <p>四、鼓勵民間投資開發建設，促進地方繁榮。</p> <p>五、拓展國際觀光客源，預期從 92 年之 7 萬人次，至 96 年增長為 13 萬人次。</p> <p>貳、2015 年經濟發展願景第一階段三年（96-98 年）衝刺計畫</p> <p>一、計畫目標</p> <p>（一）建構東部海岸與花東縱谷國家風景區，成為優質旅遊地區。</p> <p>（二）維護自然生態景觀及推廣生態旅遊，達永續經營。</p> <p>（三）提升聯外交通機能，建構區內景觀廊道。</p> <p>（四）鼓勵民間投資開發建設，促進地方繁榮。</p> <p>（五）拓展國際觀光客源，預期從 96 年之 13 萬人次，至 98 年增長為 15 萬人次。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>本旅遊線以花蓮市為起點，往北沿台九線至太魯閣口，續沿台八線至太魯閣國家公園；往南沿台九線至花東縱谷、台東市、知本溫泉區，續沿台十一線公路至東部海岸、花蓮市。計畫區內包括東部海岸國家風景區、花東縱谷國家風景區、太魯閣國家公園、玉山國家公園及知本風景特定區等地區為主要旅遊主軸。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>（一）國家風景區建設：東部海岸與花東縱谷國家風景區建設。</p> <p>（二）道路景觀改善：台 9 線道路景觀改善與植栽綠美化。</p> <p>四、經營方案</p>		

(一) 規劃建設方面：1.加強聚落風貌營造及景觀道路型塑，2.加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。

(二) 活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。

(三) 經營管理方面：1.擴大以O T方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案(BOO、BOT)。

五、分期分區發展計畫

(一) 國家風景區建設：1.東部海岸國家風景區(96-98年度)建設計畫，2.花東縱谷國家風景區(96-98年度)建設計畫。

(二) 台9線道路景觀改善96年度工程。

六、實施經費

(一) 96-98年度經費總計685,600千元。

(二) 各分項工作分年經費編列如下：1.東部海岸國家風景區(96-98年度)建設計畫計460,700千元，96年編151,200千元、97年編150,000千元、98年編159,500千元。2.花東縱谷國家風景區(96-98年度)建設計畫計219,900千元，96年編177,900千元、97年編210,000千元，98年編210,000千元。3.台9線道路景觀改善96年度工程計5,000千元。

七、預期成效

(一) 提昇國際旅客人次，預期從96年之13萬人次，至98年增長為15萬人次。

(二) 提昇旅客滿意度，由96年之88分，至98年提昇為90分。

註：本計畫與去年度0950001617-花東旅遊線為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	楊玉玫	089841520	089841567	e305@eastcoast-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算				預算使用			備註	
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數		未保留數(停支或繳回數)
92	中央預	735,200	939,943	0	0	0	939,943	683,734	176,001	80,208	



方 預 算										
總計	4,133,200	2,627,043	21,655	0	0	2,627,043	2,063,682	21,655	207,606	
備註	<p>一、95 年度實支數 341,875 千元，包含：東海岸建設 149,021 千元、花東縱谷建設 188,655 千元、台 9 線道路景觀改善與綠美化 4,199 千元。</p> <p>二、95 年度保留數 21,655，包含：包括東海岸建設 11,816 千元、花東縱谷建設 9,839 千元。三、95 年度未保留繳回數 8,150 千元，包含：東海岸建設 919 千元、花東縱谷建設 2,680 千元、台 9 線道路景觀改善及綠美化 4,551 千元(未辦理繳回，移供辦理災害修復與其他路段綠美化，支用完畢)。</p>									

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
92	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園(風景區)聯絡道路〉	22.56	859,735
93	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園(風景區)聯絡道路〉	35.67	1,294,816
94	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	49.18	1,742,737
95	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台 9 線〉	71.87	2,085,337
96	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設及三年衝刺計畫先期規劃設計、道路景觀改善〈台 9 線〉	100	2,419,437
備註	<p>一、原核定之分項工作「道路景觀改善」之「花蓮市重要都會區至國家公園(風景區)聯絡道路景觀改善」案〈列於 92 年度，編 45,000 千元〉，辦理保留至 93 年度執行，完成規劃設計後，依規定應於 93 年 6 月底完成，惟經多次招標皆流標，經陳報觀光局轉研考會 93.8.9 會地字第 0930018589 號函同意註銷辦理。</p> <p>二、原核定之分項工作「道路景觀改善」之 95 年度台 11 線道路景觀改善案(由公路總局委託觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理)，經 94.12.15 觀光局與公路總局兩局之『景觀聯繫協調會</p>		

<p>報』第 5 次會議討論決議，同意本案交還公路總局主政繼續執行，並由觀光局依程序提報解除列管；後續如需東管處配合辦理改善部份，可透過處對處『景觀聯繫協調小組會議』協商，由東管處列年度「公務預算」執行。</p> <p>三、原核定之分項工作「環境街景改善」之「知本溫泉區及其周邊地區旅遊服務設施改善」案〈列於 92 與 93 年度，年編 25,000 千元，計 50,000 千元〉，因已由交通部觀光局「溫泉觀光整體開發計畫」列管，不列入本計畫重覆列管；另「七星潭地區環境整頓、街景改善」案〈列於 93 年度，編 10,000 千元〉及「豐田、關山、卑南市街環境整頓、街景改善」案〈列於 94 與 95 年度，分年編 5,000 千元，計 10,000 千元〉，花蓮與台東縣府均未向內政部營建署申請經費補助辦理。</p>			
截至去(95)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	2,063,682 千元(為 95 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	71.34%

(註：本計畫與去年度 [0950001617 花東旅遊線](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(95)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 2,063,682 千元，總累計實際進度為 71.34% )

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	334,100	0	334,100
以前年度保留數	21,655	0	21,655
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	355,755	0	355,755
總計(全年度可支用預算數)	355,755		
備註	<p>一、以前年度保留款計 21,655 千元，說明如下：(一) 東部海岸國家風景區管理處保留 11,861 千元；(二) 花東縱谷國家風景區管理處保留 9,839 千元。二、本 96 年度預算計 334,100 千元，說明如下：(一) 東部海岸國家風景區建設及三年衝刺計畫先期規劃設計〈由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編列預算 151,200 千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1. 土地 15,000 千元：(1) 石梯秀姑巒風景特定區機七用地價購案 (5,560 千元)；(2) 三仙台風景特定區延續道路用地徵購及海濱公園用地地上物補償 (8,000 千元)；(3) 小野柳風景特定區都市計畫樁位測定委託作業 (1,440 千元)。2. 97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒系統與成功三仙台</p>		

及都蘭系統相關建設先期規劃設計作業。3.公共建設及設備費 136,200 千元：(1)石梯秀姑巒系統建設 16,350 千元：石梯坪周邊環境改善工程（6,000 千元）、靜浦阿美村景觀改善工程(2,500 千元)、奇美中點周邊環境改善工程(4,850 千元)、秀姑巒溪泛舟中心設施改善工程(3,000 千元)；(2)成功三仙台系統建設 19,000 千元：台 11 舊線長濱段環境改善工程(5,000 千元)、界橋休憩區設施改善及綠美化工程(1,200 千元)、成功鎮眺望賞景及綠化工程(5,800 千元)、成功系統據點公廁改善工程(4,000 千元)、長濱段永福段省道海側景觀整體工程(1,000 千元)、成功鎮佛頂山涼亭工程(1,000 千元)、烏石鼻周邊環境改善工程(1,000 千元)；(3)都蘭系統建設 35,500 千元：都蘭阿美傳統家屋展示工程(1,500 千元)、小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程(24,000 千元)、小野柳遊客中心屋頂修繕及房漏改善工程(4,200 千元)、小野柳遊客中心展示室軟硬體改善工程(5,800 千元)；(4)綠島系統建設 24,150 千元：綠島生態研習中心整修三期工程（18,000 千元）、綠島南寮漁港浚[深及碼頭改善工程（6,150 千元）。(5)環境整頓及設施維護工程 41,200 千元：辦理處本部、台東、綠島、花蓮管理站及遊客服務中心等 35 個據點、賣店等修理保養、建築修護、轄區植栽、步道、安全護欄、解說牌、指示牌等、轄區海濱公園及相關設施（涼亭）養護事宜。(二)花東縱谷國家風景區建設及三年衝刺計畫先期規劃設計〈由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編列預算 177,900 千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地 24,300 千元：鯉魚潭已闢建公共建設用地補辦價購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案、羅山泥火山設施用地價購案、鹿野管理站用地及地上建物價購案等及辦理其他地形測量、登記、鑑界、分割、登錄、釘樁等相關作業費用。2.公共建設及設施費 153,600 千元：(1)先期規劃費 13,600 千元：本處轄區設施促參案件、縱谷轄區超輕型載具空域活動可行性評估、行政暨旅遊資訊網規劃、GIS 地理資訊系統建置、利吉富源地區景觀設施等規劃案；(2)鯉魚潭、光復系統 41,500 千元：鯉魚潭避風塘增建、潭南碼頭、潭北親水公園及秀林鄉文蘭村部落景觀改善工程、環湖自行車道及其周邊改善、環湖指標次系統改善工程、北區界碑設置工程、北區指標系統工程、光復馬太鞍溼地自行車道系統及指標工程(3)玉里、瑞穗系統 34,150 千元：瑞穗溫泉區自行車道系統及指標工程、玉長公路玉里安通溫泉區指

	<p>標系統及景觀改善工程、玉里赤柯山指標系統工程、六十石山步道及景觀改善工程羅山管理站、羅山瀑布步道整修工程；(4) 池上、鹿野系統 35,000 千元：南橫公路六口溫泉周邊環境整理及綠美化、鹿野高台新設停車場及車轍道工程、飛行傘降落場大地圖騰工程、鹿野高台管理站周邊環境整修工程、延平紅葉少棒館周邊休憩點整建、池上自行車道導覽系統建置、關山親水公園入口意象設施、台東卑南地區景觀工程、鹿野(龍田)自行車道系統路網沿線景觀改善工程；(5) 原住民部落整治、環境維護及設施維持 29,350 千元：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善工程、玉里長良廣場改善工程、鶴岡示範部落景觀改善二期工程、花蓮縣石雕藝術季、全區道路景觀改善工程(193 線、台 9 線)。(三) 道路景觀改善計 5,000 千元，工作項目及經費編列如下：台 9 線道路行道樹撫育及補植扶正（由交通部公路總局第四區養護工程處編列預算 5,000 千元辦理）：台 9 線 203k+700-246k+970 及台 9 丙線 3k-22k+500 路段 (2,500 千元)、台 9 線 167k-203k+700 路段 (2,500 千元)。</p>
--	--

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計	0	163,016	163,016	一、以前年度保留款 11,816 千元。二、本 96 年度預算 151,200 千元：含土地 15,000 千元、公共建設及設備費 136,000 千元。
國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計	0	187,739	187,739	一、以前年度保留款 9,839 千元。二、本 96 年度預算 177,900 千元：含土地 24,300 千元、公共建設及設備費 153,600 千元。
道路景觀改善	0	5,000	5,000	本 96 年度預算 5,000 千元，辦理台 9 線道路景觀改善。
小計	0	355,755	355,755	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

## 一、年度目標

一、辦理完成東部海岸國家風景區之石梯秀姑巒、成功三仙台、都蘭、綠島等 4 大系統等計 17 項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。  
 二、辦理完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭及光復系統、玉里及瑞穗系統、池上及鹿野系統、原住民部落整治暨環境維護及設施維持等計 25 項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。  
 三、東部海岸國家風景區滿意度調查 88 分；年遊客量達 290 萬人次。  
 四、花東縱谷國家風景區滿意度調查 88 分；年遊客量達 270 萬人次。  
 五、辦理完成台 9 線道路景觀改善與行道樹撫育及補植扶正，型塑景觀道路風貌。

## 二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計	96/1/1~96/12/31	45.83	
002	國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計	96/1/1~96/12/31	52.77	交通部觀光局
003	道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)	96/1/1~96/12/31	0.7	交通部公路總局
004	道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)	96/1/1~96/12/31	0.7	交通部公路總局

## 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 70% 預算值 30%

## 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計

期程：96/1/1~96/12/31

權重：45.83%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	一、土地：辦理召開價購協調會前置作業。 二、97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀		7.17	600

	<p>姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關計畫擬定。</p> <p>三、公共建設及設備：</p> <p>(一) 石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。(二) 成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。(三) 都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計、審查。</p> <p>(四) 綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程規劃設計。(五) 環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>			
2	<p>一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與召開價購協調會。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘。</p> <p>三、公共建設及設備：</p> <p>(一) 石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。(二) 成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。(三) 都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計。(四) 綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。(五) 環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>		19.31	13,800
3	<p>一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與辦理過戶。</p>	●小野柳遊憩區整體環境改善工程規劃設計（預定	28.36	20,800

	<p>二、97 年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。</p> <p>三、公共建設及設備：</p> <p>（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。</p> <p>（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。</p> <p>（五）環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>	<p>96/3/31 完成)</p> <p>●完成 97 年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。（預定 96/3/31 完成)</p> <p>●96 年度遊客量第 1 季累計達 66 萬人次（預定 96/3/31 完成)</p>		
4	<p>一、土地：辦理過戶與召開價購協調會。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：開始辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。</p> <p>三、公共建設及設備：</p> <p>（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。</p> <p>（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。</p> <p>（五）環境維護、設施維</p>	<p>●小野柳遊憩區整體環境改善工程開工（預定 96/4/30 開始)</p>	36.77	28,516

	持工程。 四、遊客量統計工作。			
5	<p>一、土地：辦理過戶。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計審查。</p> <p>三、公共建設及設備： （一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。 （三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>		45.19	36,016
6	<p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。</p> <p>三、公共建設及設備： （一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。 （三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、</p>	<p>●完成 97 年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計（預定 96/6/30 完成）</p> <p>●96 年度遊客量第 2 季累計達 132 萬人次（預定 96/6/30 完成）</p>	54.96	52,016

	設施維持工程。 四、遊客量統計工作。			
7	一、土地：辦理過戶及結案。 二、公共建設及設備： （一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。 （五）環境維護、設施維持工程。 三、遊客量統計工作。		64.56	68,016
8	一、土地：辦理過戶及結案。 二、公共建設及設備： （一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。 （五）環境維護、設施維持工程。 三、遊客量統計工作。		70.76	87,516
9	一、土地：辦理過戶及結案。 二、公共建設及設備： （一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台 11	●96 年度遊客量第 3 季累計達 226 萬人次（預定 96/9/30 完成）	79.33	100,016

	<p>舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。(五)環境維護、設施維持工程。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>			
10	<p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、公共建設及設備： (一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。(二)成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。(五)環境維護、設施維持工程。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>		86.44	122,016
11	<p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、公共建設及設備： (一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。(二)成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。(五)環境維護、設施維持工程。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>		94.01	149,016

12	<p>一、土地：結案。。</p> <p>二、公共建設及設備：所有工程結案。</p> <p>三、完成遊客量統計。</p>	<p>●小野柳遊憩區整體環境改善工程(調整為小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程)完工(預定 96/12/10 完成)</p> <p>●96 年度遊客全年達 290 萬人次(預定 96/12/31 完成)</p>	100.00	163,016
----	---	---	--------	---------

工作項目 002：國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計

期程：96/1/1~96/12/31

權重：52.77%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	<p>一、土地 玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵收案、羅山泥火山設施用地價購案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案辦理招標前置作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部</p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程規劃設計(預定 96/1/31 完成)</p>	0.48	900

	<p>落景觀改善等工程現勘、規劃設計。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
2	<p>一、土地 玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、鳳林公路公園用地撥用案、鹿野管理站用地徵購、撥用案前置作業、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期初簡報前置作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計及發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程發包（預定 96/2/28 完成）</p>	5.36	10,056
3	<p>一、土地 鳳林公路公園用地撥用案相關、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案相關作業、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案相關、鹿野管理站用地徵購、撥用案、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業</p>	<p>●96 年度遊客量第 1 季累計達 69 萬人次（預定 96/3/31 完成）</p>	10.40	19,522

	<p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等 規劃案期初簡報</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其 周邊改善等工程規劃設 計、發包及施工</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富 里六十石山景觀改善等工 程規劃設計、發包及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿 野高台飛行傘降落場大地 圖騰等工程規劃設計、發 包及施工</p> <p>六、原住民部落整治、環 境維護及設施維持：玉里 樂合、瑞穗富民原住民部 落景觀改善等工程規劃設 計、發包及施工。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
4	<p>一、土地 羅山泥火山公園設施用地 變更編定暨徵購案、北回 歸線公園用地徵購案、鯉 魚潭已闢建公共設施用地 補辦價購案、玉長公路觀 景涼亭用地取得案等前置 作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等 規劃案期初簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其 周邊改善等工程規劃設計 及施工</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富 里六十石山景觀改善等工 程規劃設計及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿 野高台飛行傘降落場大地 圖騰等工程規劃設計及施 工</p> <p>六、原住民部落整治、環 境維護及設施維持：玉里</p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改 善工程施工（預定 96/4/30 開始）</p>	16.06	30,154

	樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。 七、遊客量統計工作。			
5	一、土地 鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業 三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工 四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、施工及完工結案 五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、施工及完工結案 六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。 七、遊客量統計工作。		24.05	45,154
6	一、土地 鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案徵收計畫陳報、鳳林公路公園用地撥用案相關前置作業 二、先期規劃費	●96 年度遊客量第 2 季累計達 120 萬人次（預定 96/6/30 完成）	32.04	60,154

	<p>GIS 地理資訊系統建置等          規劃案期中簡報作業          三、鯉魚潭、光復系統：          鯉魚潭環湖自行車道及其          周邊改善等工程發包及施          工          四、玉里、瑞穗系統：富          里六十石山景觀改善等工          程發包及施工          五、池上、鹿野系統：鹿          野高台飛行傘降落場大地          圖騰等工程發包、施工及          完工結案          六、原住民部落整治、環          境維護及設施維持：玉里          樂合、瑞穗富民原住民部          落景觀改善等工程規劃設          計、發包及施工。          七、遊客量統計工作。</p>			
7	<p>一、土地          鹿野管理站用地變更編定          相關、北回歸線公園用地          徵購案、玉長公路觀景涼          亭用地取得案等前置作業          二、先期規劃費          GIS 地理資訊系統建置等          規劃案期中簡報作業          三、鯉魚潭、光復系統：          鯉魚潭環湖自行車道及其          周邊改善等工程施工及完          工結案          四、玉里、瑞穗系統：富          里六十石山景觀改善等工          程施工及完工結案          五、池上、鹿野系統：鹿          野高台飛行傘降落場大地          圖騰等工程施工及完工結          案          六、原住民部落整治、環          境維護及設施維持：玉里          樂合、瑞穗富民原住民部          落景觀改善等工程規劃設          計、發包及施工。          七、遊客量統計工作。</p>		39.50	71,204

8	<p>一、土地 鹿野管理站用地變更編定 相關前置作業、北回歸線 公園用地徵購案產權移轉 相關作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等 規劃案期初及期中簡報作 業 三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其 周邊改善等工程施工及完 工結案 四、玉里、瑞穗系統：富 里六十石山景觀改善等工 程施工及完工結案 五、池上、鹿野系統：鹿 野高台飛行傘降落場大地 圖騰等工程施工及完工結 案 六、原住民部落整治、環 境維護及設施維持：玉里 樂合、瑞穗富民原住民部 落景觀改善等工程施工及 完工結案。 七、遊客量統計工作。</p>		51.32	84,402
9	<p>一、土地 鹿野管理站用地變更編定 相關前置作業、省道台九 線鳳林長橋休息站暨公廁 用地徵購案產權移轉相關 作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等 規劃案期中及期末簡報作 業 三、鯉魚潭、光復系統： 鯉魚潭環湖自行車道及其 周邊改善等工程施工及完 工結案 四、玉里、瑞穗系統：富 里六十石山景觀改善等工 程施工及完工結案 五、池上、鹿野系統：鹿</p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改 善工程完工（預定 96/9/30 完成） ●96 年度遊客量第 3 季累 計達 198 萬人次（預定 96/9/30 完成）</p>	61.98	97,402

	<p>野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
10	<p>一、土地 鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期末簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>		72.63	117,402
11	<p>一、土地 鹿野管理站用地產權移轉相關作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案結案</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結</p>	<p>●GIS 地理資訊系統建置等先期規劃案結案（預定96/11/30 完成）</p>	85.94	147,402

	<p>案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
12	<p>一、土地</p> <p>鹿野管理站用地產權移轉相關作業</p> <p>二、先期規劃費</p> <p>GIS 地理資訊系統建置等規劃案結案</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程完工及結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>	<p>●96 年度遊客量全年達 270 萬人次（預定 96/12/31 完成）</p>	100.00	187,739

工作項目 003：道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)

期程：96/1/1~96/12/31

權重：0.7%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數
----	------	-----	--------------------	------------------

				(千元)
1	預算分配		2.00	0
2	發包訂契約	●發包訂契約（預定 96/2/28 完成）	5.00	0
3	工程施工		15.00	0
4	工程施工		25.00	0
5	工程施工		35.00	875
6	工程施工		35.00	875
7	工程施工		35.00	875
8	工程施工		45.00	1,125
9	工程施工		45.00	1,125
10	工程施工		65.00	1,125
11	工程完成		95.00	2,375
12	驗收結算	●驗收結算（預定 96/12/31 完成）	100.00	2,500

工作項目 004：道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)

期程：96/1/1~96/12/31

權重：0.7%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	預算分配		2.00	0
2	發包訂契約	●發包訂契約（預定 96/2/28 完成）	5.00	0
3	工程施工		15.00	0
4	工程施工		25.00	0
5	工程施工		25.00	500
6	工程施工		35.00	500
7	工程施工		35.00	500
8	工程施工		45.00	900
9	工程施工		45.00	900
10	工程施工		65.00	900
11	工程完成		95.00	1,900
12	驗收結算	●驗收結算（預定 96/12/31 完成）	100.00	2,500

		完成)		
--	--	-----	--	--

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計預 定支用數 (千元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計預 定支用數 (千元)
1	<p><b>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b></p> <p>一、土地：辦理召開價購協調會前置作業。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關計畫擬定。</p> <p>三、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。(二)成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計、審查。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程規劃設計。(五)環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>		3.57 72.87	1500 2065182
	<p><b>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b></p>	●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程規劃設計(預定 96/1/31 完成)		

<p>一、土地  玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵收案、羅山泥火山設施用地價購案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費  GIS 地理資訊系統建置等規劃案辦理招標前置作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程調查及現勘、規劃設計、發包</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u>  預算分配</p>			
<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700</u></p>			

	<u>路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 預算分配			
2	<u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u> 一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與召開價購協調會。 二、97 年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘。 三、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。(二)成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。 (三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計。 (四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。(五)環境維護、設施維持工程。 四、遊客量統計工作。		11.75 75.17	23856 2087538
	<u>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u> 一、土地 玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、鳳林公路公園用地撥用案、	●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程發包(預定 96/2/28 完成)		

	<p>鹿野管理站用地徵購、撥用案前置作業、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費</p> <p>GIS 地理資訊系統建置等規劃案期初簡報前置作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計及發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>發包訂契約</p>	●發包訂契約(預定 96/2/28 完成)		
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>發包訂契約</p>	●發包訂契約(預定 96/2/28 完成)		
3	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p>	●小野柳遊憩區整體環境改善工程規劃設計(預定 96/3/31 完	18.70 77.13	40322 2104004

<p>一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與辦理過戶。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。</p> <p>三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>	<p>成)</p> <p>●完成 97 年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。(預定 96/3/31 完成)</p> <p>●96 年度遊客量第 1 季累計達 66 萬人次(預定 96/3/31 完成)</p>		
<p><b>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b></p> <p>一、土地</p> <p>鳳林公路公園用地撥用案相關、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案相關作業、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案相關、鹿野管理站用地徵購、撥用案、鯉魚</p>	<p>●96 年度遊客量第 1 季累計達 69 萬人次(預定 96/3/31 完成)</p>		

	<p>潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期初簡報</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
4	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p> <p>一、土地：辦理過戶與召開價購協調會。</p>	<p>●小野柳遊憩區整體環境改善工程開工(預定 96/4/30 開始)</p>	25.68 79.09	58670 2122352

<p>二、97 年度建設先期      規劃設計：開始辦理      磯崎及石梯秀姑巒與      成功三仙台及都蘭系      統相關建設規劃設      計。</p> <p>三、公共建設及設      備：（一）石梯系統      建設：石梯坪周邊環      境改善等工程規劃設      計及審查。（二）成      功三仙台系統建設：      台 11 舊線長濱段環      境改善等工程規劃設      計及審查。（三）都      蘭系統建設：小野柳      停車場及賣店周邊環      境改善等工程規劃設      計及審查。（四）綠      島系統建設：綠島生      態研習中心整修三期      等工程審查。（五）      環境維護、設施維持      工程。</p> <p>四、遊客量統計工      作。</p>			
<p><b>國家風景區(花東縱谷)      建設及三年衝刺計畫      先期規劃設計</b></p> <p>一、土地      羅山泥火山公園設      施用地變更編定暨徵      購案、北回歸線公園      用地徵購案、鯉魚潭      已闢建公共設施用地      補辦價購案、玉長公      路觀景涼亭用地取得      案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費      GIS 地理資訊系統建      置等規劃案期初簡報      作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系      統：鯉魚潭環湖自行</p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工      程施工(預定 96/4/30 開始)</p>		

	<p>車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計及施工</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計及施工</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
5	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p> <p>一、土地：辦理過戶。</p> <p>二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計審查。</p> <p>三、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作</p>		33.82 81.38	82545 2146227

<p>業及施工。(二)成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。(五)環境維護、設施維持工程。</p> <p>四、遊客量統計工作。</p>			
<p><b><u>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></b></p> <p>一、土地 鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、施工及完工結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工</p>			

	<p>程規劃設計、施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
6	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p> <p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、97 年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。</p> <p>三、公共建設及設備：(一) 石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。(二) 成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。(三) 都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作</p>	<p>●完成 97 年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計(預定 96/6/30 完成)</p> <p>●96 年度遊客量第 2 季累計達 132 萬人次(預定 96/6/30 完成)</p>	42.59 83.85	113545 2177227

<p>業。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。(五)環境維護、設施維持工程。 四、遊客量統計工作。</p>			
<p><b>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b> 一、土地 鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案徵收計畫陳報、鳳林公路公園用地撥用案相關前置作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業 三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程發包及施工 四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程發包及施工 五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程發包、施工及完工結案 六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設</p>	<p>●96 年度遊客量第 2 季累計達 120 萬人次(預定 96/6/30 完成)</p>		

	計、發包及施工。 七、遊客量統計工作。			
	<u>道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工			
	<u>道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工			
7	<u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u> 一、土地：辦理過戶及結案。 二、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工。(二)成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。(五)環境維護、設施維持工程。 三、遊客量統計工作。		50.92 86.19	140595 2204277
	<u>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u> 一、土地 鹿野管理站用地變更編定相關、北回歸線			

	<p>公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業</p> <p>二、先期規劃費</p> <p>GIS 地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
8	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p> <p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、公共建設及設</p>		60.14	173943
			88.79	2237625

<p>備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工。（二）成功三仙台系統建設：台 11 舊線長濱段環境改善等工程施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>			
<p><b><u>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></b></p> <p>一、土地 鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、北回歸線公園用地徵購案產權移轉相關作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期初及期中簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施</p>			

<p>維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。 七、遊客量統計工作。</p>			
<p><b>道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正)</b> 工程施工</p>			
<p><b>道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)</b> 工程施工</p>			
<p><b>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b> 一、土地：辦理過戶及結案。 二、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工及驗收。(二)成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。(五)環境維護、設施維持工程。 三、遊客量統計工作。</p>	<p>●96年度遊客量第3季累計達226萬人次(預定96/9/30完成)</p>	<p>69.69 91.47</p>	<p>199443 2263125</p>
<p><b>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</b></p>	<p>●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程完工(預定96/9/30完成)</p>		

	<p>一、土地 鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業</p> <p>二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案期中及期末簡報作業</p> <p>三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案</p> <p>四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案</p> <p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>	<p>●96 年度遊客量第 3 季累計達 198 萬人次(預定 96/9/30 完成)</p>		
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工</p>			
10	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫</u></p>		78.85	241443

<p><b><u>先期規劃設計</u></b>  一、土地：辦理過戶及結案。  二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。（五）環境維護、設施維持工程。  三、遊客量統計工作。</p>		94.05	2305125
<p><b><u>國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫</u></b>  <b><u>先期規劃設計</u></b>  一、土地  鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業  二、先期規劃費  GIS 地理資訊系統建置等規劃案期末簡報作業  三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案  四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案</p>			

	<p>五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案</p> <p>六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
11	<p><u>國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計</u></p> <p>一、土地：辦理過戶及結案。</p> <p>二、公共建設及設備：(一)石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。(二)成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。</p> <p>(三)都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。</p> <p>(四)綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。(五)環境維</p>		89.77 97.12	300693 2364375

	<p>護、設施維持工程。 三、遊客量統計工作。</p>			
	<p><b>國家風景區(花東縱谷) 建設及三年衝刺計畫 先期規劃設計</b> 一、土地 鹿野管理站用地產權 移轉相關作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置 等規劃案結案 三、鯉魚潭、光復系 統：鯉魚潭環湖自行 車道及其周邊改善等 工程完工及結案 四、玉里、瑞穗系 統：富里六十石山景 觀改善等工程完工及 結案 五、池上、鹿野系 統：鹿野高台飛行傘 降落場大地圖騰等工 程施工及完工結案 六、原住民部落整 治、環境維護及設施 維持：玉里樂合、瑞 穗富民原住民部落景 觀改善等工程施工及 完工結案。 七、遊客量統計工 作。</p>	<p>●GIS 地理資訊系統建置等先 期規劃案結案(預定 96/11/30 完 成)</p>		
	<p><b>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等 路段行道樹撫育及補 植扶正)</b> 工程完成</p>			
	<p><b>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補 植扶正)</b> 工程完成</p>			
12	<b>國家風景區(東部海岸)</b>		100.00	355755

<p><b>建設及三年衝刺計畫</b> <b>先期規劃設計</b> 一、土地：結案。 二、公共建設及設備：所有工程結案。 三、完成遊客量統計。</p>	<p>●小野柳遊憩區整體環境改善工程(調整為小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程)完工(預定 96/12/10 完成)  ●96 年度遊客全年達 290 萬人次(預定 96/12/31 完成)</p>	100.00	2419437
<p><b>國家風景區(花東縱谷)</b> <b>建設及三年衝刺計畫</b> <b>先期規劃設計</b> 一、土地 鹿野管理站用地產權移轉相關作業 二、先期規劃費 GIS 地理資訊系統建置等規劃案結案 三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案 四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案 五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程完工及結案 六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程完工結案。 七、遊客量統計工作。</p>	<p>●96 年度遊客量全年達 270 萬人次(預定 96/12/31 完成)</p>		
<p><b>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</b> 驗收結算</p>	<p>●驗收結算(預定 96/12/31 完成)</p>		
<p><b>道路景觀改善(台 9 線 台 9 線 167k-203k+700</b></p>	<p>●驗收結算(預定 96/12/31 完</p>		

路段行道樹撫育及補植扶正) 驗收結算	成)		
-----------------------	----	--	--

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

## 肆、管考基準

### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

### 二、執行績效

#### (一)年度目標達成情形

項目名稱：完成東部海岸國家風景區之綠島等系統建設設計 17 項工程

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
100	完成所有 17 件工程
99-80	完成所有 13 件工程
79-60	完成所有 10 件工程
59-40	完成所有 8 件工程
39-1	完成所有 5 件工程

項目名稱：東部海岸國家風景區年遊客量達 290 萬人次

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	遊客量達 290 萬人次以上
99-80	遊客量達 285-289 萬人次
79-60	遊客量達 280-284 萬人次
59-40	遊客量達 270-279 萬人次
39-1	遊客量達 260-269 萬人次

項目名稱：完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭及光復系統、玉里及瑞穗系統、池上及鹿野系統、原住民部

權數(%): 9

落整治暨環境維護及設施維持等計 25 項工程

評分範圍	評分標準
100	完成所有 25 項工程
99-80	完成 22 項工程
79-60	完成 19 項工程
59-40	完成 15 項工程
39-1	完成 14 項工程以下

項目名稱：花東縱谷國家風景區年遊客量達 270 萬人次

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	遊客量達 270 萬人次以上
99-80	遊客量 265-269 萬人次
79-60	遊客量 260-264 萬人次
59-40	遊客量 250-259 萬人次
39-1	遊客量 240-249 萬人次

項目名稱：完成台 9 線部分路段植栽綠美化工程

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	完工並驗收完成
99-80	整體工程進度達 80%以上
79-60	整體工程進度達 60%以上
59-40	整體工程進度達 40%以上
39-1	整體工程進度未達 40%

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱：受益或服務對象滿意程度

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
90 以上	滿意以上之比例占受訪人數 80%以上。
89-80	滿意以上之比例占受訪人數 70%以上。
79-70	滿意以上之比例占受訪人數 60%以上。
69-60	滿意以上之比例占受訪人數 50%以上。

59 以下	滿意以上之比例未達受訪人數 50%。
-------	--------------------

### (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

## 伍、職責區分及有關機關配合事項

### 一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	東部海岸與花東縱谷國家風景區建設	96/12/31
交通部公路總局	台 9 線道路景觀改善	96/12/31

### 二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	審核撥用計畫書	代辦院稿自行核定	96/12/31	財政部國有財產局	管理處分組
002	審核土地徵收案	行使准駁	96/12/31	內政部	地政司

## 陸、其他重要工作事項

### 一、工程發包及採購

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	96001	綠島生態研習中心整修三期工程	18000	台東縣綠島鄉	96/3/29	96/4/15	96/9/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
002	96002	小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程	24000	台東縣台東市	96/6/11	96/6/26	96/12/10	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
003	96003	石梯坪周邊環境改善工程	65000	花蓮縣豐濱鄉	96/4/16	96/4/30	96/9/5	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
004	96001	潭南碼頭景觀改善工程	12000	花蓮縣壽豐鄉	96/1/10	96/1/25	96/7/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區

									管理處
005	96002	羅山管理站整修工程	10000	花蓮縣富里鄉	96/1/30	96/2/14	96/5/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
006	96003	鹿野管理站周邊環境整修工程	10000	台東縣鹿野鄉	96/1/30	96/2/14	96/5/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
007	96004	潭北景觀改善工程	6000	花蓮縣壽豐鄉	96/1/30	96/2/14	96/5/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
008	96005	玉里長良廣場改善工程	4000	花蓮縣玉里鎮	96/2/27	96/3/20	96/7/10	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處

## 二、土地取得

縣市別	區段名稱	區段編號	土地面積 (平方公尺)	預定取得日期	取得方法
花蓮縣豐濱	靜浦段	595-5 地號	2325	95/2/28	價購
台東縣臺東	石山段	788 及 780 地號等 2 筆	1177	95/4/30	價購
台東縣臺東	長濱鄉八仙段	316、331 及 332 地號等 3 筆	2977.45	95/6/30	價購或徵收
台東縣成功	三仙段	324 地號等 35 筆	3600	95/5/30	價購或徵收
台東縣成功	三仙段	724 地號等 24 筆	4260.8	95/9/30	價購或徵收
花蓮縣富里	富里段	598-70 地號等 11 筆	2965	96/7/30	價購
花蓮縣鳳林	長橋段	1341 地號等 2 筆	11713.6	96/9/30	徵收
花蓮縣壽豐	潭北段	608 地號等 28 筆	10564.17	96/4/30	撥用
花蓮縣壽豐	池南段	120 地號等 139 筆	48501.56	96/4/30	撥用
台東縣鹿野	高台段	85 地號	1081	96/11/30	價購

### 三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊