

重要觀光景點建設中程計畫

110年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/技術組)110/01/20 16:34

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	重要觀光景點建設中程計畫	個案計畫統一 編號	31-5191-1816
計畫期程	109/01/01至112/12/31	計畫核定經費 (千元)	13,029,000
計畫類別(先 期類別)	公共建設-交通建設	年計畫經費(千元)	3,000,000
主管機關	交通部	院核管制編號	1090378
主辦機關(單 位)	交通部觀光局(技術組)	管制級別	政院管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局(東北角海岸國家 風景區管理處)、交通部觀光局(北海岸觀音山國家風景區管理處)、交通部觀光局(參山國家風景 區管理處)、交通部觀光局(日月 潭國家風景區管理處)、交通部 觀光局(阿里山國家風景區管理 處)、交通部觀光局(雲嘉南國家 風景區管理處)、交通部觀光局(西拉雅國家風景區管理處)、交 通部觀光局(茂林國家風景區管 理處)、交通部觀光局(大鵬灣國 家風景區管理處)、交通部觀光	管考週期	月報

	局(東部海岸國家風景區管理處) 、交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部觀光局(澎湖國家風景區管理處)、交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)		
共同主辦機關 (地方)		執行地點	全國
計畫總目標	<p>1.發揮地方觀光特色、提升服務品質、擴大旅遊線及面的串聯，促進區域均衡發展。</p> <p>2.運用大型觀光活動帶動旅遊軟硬體環境整備，並發揮國家資通訊科技優勢，營造完善的區域旅遊環境，促進區域均衡發展。</p> <p>3.國家風景區建設:預計4年可完成226處重要觀光景點服務設施、82處通用化設施，吸引到訪國家風景區遊客至112年達5,144萬人次，創造觀光產值達1,100億元。</p>		
計畫年度目標	<p>1.重要觀光景點建設完成數55(處)</p> <p>2.通用化設施完成數20(處)</p> <p>3.參訪國家風景區遊客人數5,048(萬人)</p> <p>4.國家風景區觀光產值1,077(新臺幣億元)</p>		
計畫核定情形	重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)：行政院108年07月11日院臺交字第1080016715號函核定。		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫		

註：本計畫與去年度 1090378 重要觀光景點建設中程計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
張如萍	技士	(02)23491500*8114	(02)87722038	sunny@tbroc.gov.tw

二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據
----	------	---------

		總累計進度(%)		總累計分配經費(千元)	總累計實現數(千元)
		預定	實際		
109	1.重要觀光景點建設完成數57(處) 2.通用化設施完成數22(處) 3.參訪國家風景區遊客人數5,003(萬人) 4.國家風景區觀光產值1,067(新臺幣億元)	25.00	25.00	3,100,000	3,100,000
110	1.重要觀光景點建設完成數55(處) 2.通用化設施完成數20(處) 3.參訪國家風景區遊客人數5,048(萬人) 4.國家風景區觀光產值1,077(新臺幣億元)	50.00		6,100,000	0
111	1.重要觀光景點建設完成數56(處) 2.通用化設施完成數21(處) 3.參訪國家風景區遊客人數5,096(萬人) 4.國家風景區觀光產值1,089(新臺幣億元)	75.00		9,351,000	0
112	1.重要觀光景點建設完成數58(處) 2.通用化設施完成數19(處) 3.參訪國家風景區遊客人數5,144(萬人) 4.國家風景區觀光產值1,100(新臺幣億元)	100.00		12,660,000	0
備註					

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

年度	預算	計畫	年計畫經費	小計	預算使用
----	----	----	-------	----	------

	別	核定 經費	公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			(D)=(A)+(B)+(C)				
			年編 預算	以前 年度 保留	追加 減預 算	預備 金	年編 預算	以前 年度 保留	預備 金	年編 預算	以前 年度 保留	奉准 先行 辦理		實現 數(E)	保留 數(F)	未保 留數 (註 銷或 繳回 數)(G)	留存 基金 循環 利用 (H)
合計	中央	13,029,000	5,300,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	6,100,000	3,100,000	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	13,029,000	5,300,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	6,100,000	3,100,000	0	0	0	
109	中央	3,252,000	2,300,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	中央	3,217,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000					
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
111	中央	3,251,000															
	地方	0															
112	中央	3,309,000															
	地方	0															
備註																	

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目 名稱	經常門	資本門	小計	說明
13個管理處建設計畫	447,000	2,553,000	3,000,000	
小計	447,000	2,553,000	3,000,000	
備註				

參、工作項目

一、東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	權重(%)	7.00
主辦機關	交通部觀光局(東北角海岸國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數5(處) 2.通用化設施完成數5(處) 3.參訪國家風景區遊客人數495(萬人) 4.國家風景區觀光產值89.5(新臺幣億元) 5.國際觀光重要景點建設 鹽寮福隆遊憩系統—龍門露營區泳池機房周邊改善工程、龍門吊橋結構補強工程 宜蘭濱海遊憩系統—宜蘭轄區據點建物避雷設備改善工程 6.國內觀光重要景點建設 鼻頭龍洞遊憩系統—四季灣停車場排水改善工程、龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程 大里外澳遊憩系統—龜山島遊客中心整修工程		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
陳福隆	課長	(02)24991115#120	(02)24991170	uncle- neyc@tbroc.gov.t w
林庭巨	課員	(02)24991115#125	(02)24991170	casual- neyc@tbroc.gov.t w

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國內觀光重要景點建設 1. 龜山島遊客中心整修工程進度達10% 二、國家風景區經營管理 1.零星修繕工程開工		11.40	38,200
2	一、國際觀光重要景點 1. 龍門吊橋結構補強工程完成規劃設計 二、國內觀光重要景點建設 1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程完成規劃設計		15.97	53,500
3	一、國際觀光重要景點建設 1. 龍門吊橋結構補強工程決標 二、國內觀光重要景點建設 1. 龜山島遊客中心整修工程進度達30%	● 龍門吊橋結構補強工程決標 (預定 110/03/31 完成) ● 龜山島遊客中心整修工程進度達30% (預定 110/03/31 完成)	23.59	79,035
4	一、國際觀光重要景點建設 1. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程完成規劃設計 二、國內觀光重要景點建設 1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程決標	● 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程決標 (預定 110/04/30 完成)	32.77	109,785
5	一、國際觀光重要景點建設		42.77	143,285

	<p>1. 龍門吊橋結構補強工程開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龜山島遊客中心整修工程進度達60%</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程完成規劃設計</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程決標</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程進度達10%</p>	<p>● 龍門露營區泳池機房周邊改善工程決標 (預定 110/06/30 完成)</p>	51.94	173,985
7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門吊橋結構補強工程進度達30%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龜山島遊客中心整修工程完成</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程決標</p>	<p>● 四季灣停車場排水改善工程決標 (預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 龜山島遊客中心整修工程完成 (預定 110/07/31 完成)</p>	59.65	199,813
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程進度達10%</p> <p>2. 宜蘭轄區據點建物避雷設備改善工程開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改</p>	<p>● 宜蘭轄區據點建物避雷設備改善工程開工 (預定 110/08/06 完成)</p>	65.35	218,913

	善工程進度達30%			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門吊橋結構補強工程進度達60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龜山島遊客中心整修工程結案</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程進度達30%</p>		70.38	235,763
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程進度達50%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程進度達60%</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程進度達50%</p>		78.21	262,013
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門吊橋結構補強工程完成</p> <p>2. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程完成</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程完成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程完成 (預定 110/11/30 完成) ● 四季灣停車場排水改善工程完成 (預定 110/11/30 完成) ● 龍門吊橋結構補強工程完成 (預定 110/11/30 完成) ● 龍門露營區泳池機房周邊改善 	88.53	296,563

		工程完成 (預定 110/11/30 完成)		
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍門吊橋結構補強工程結案</p> <p>2. 龍門露營區泳池機房周邊改善工程結案</p> <p>3. 宜蘭轄區據點建物避雷設備改善工程完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 龍洞灣海洋公園淋浴區周邊改善工程結案</p> <p>2. 四季灣停車場排水改善工程結案</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1. 零星修繕工程完成</p>	<p>● 宜蘭轄區據點建物避雷設備改善工程完成 (預定 110/12/03 完成)</p>	100.00	335,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
1.1	景點建設	重要觀光景點建設完成數 (國際觀光重要景點2處:鹽寮福隆遊憩系統、宜蘭濱海遊憩系統；國內觀光重要景點3處:鼻頭龍洞遊憩系統、大里外澳遊憩系統)	處	5.00	5.00	20.00

1.2	通用化設施	通用化設施完成數	處	5.00	5.00	20.00
1.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	340.00	495.00	1,985.00
1.4	旅遊服務	觀光產值	億元	61.50	89.50	358.90

二、北海岸及觀音山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(北海岸觀音山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數6處:國際3處(金山中角-金山遊客中心、野柳-萬金自行車道、基隆-和平島公園通用設施)、國內3處(三芝石門-和平島公園通用設施、觀音山-步道系統、自行車路網路廊-雙灣自行車道) 2.通用化設施完成數1處 3.參訪遊客人數597萬人 4.觀光產值41.98(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
顧玉玲	課員	02-86355106	02-26365832	guh-ngn@tbroc.gov.tw
吳憶如	課長	02-86355101	02-26365832	10011588-ngn@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預	年累計分
----	------	-----	------	------

			定進度(%)	配經費(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)設計完成</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)前置作業</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)前置作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)前置作業</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)前置作業</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)決標</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>	<p>● 自行車路網延伸及路廊改善工程(雙灣自行車道)決標 (預定 110/01/05 完成)</p>	16.40	19,600
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)招標</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)前置作業</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島</p>		27.60	35,500

	<p>公園通用設施)設計開始</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)招標</p> <p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)前置作業</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)進度40%</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)決標</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)設計開始</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)設計完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)決標</p> <p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)前置作業</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)進度7</p>	<p>● 三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟~向海致敬重點工程)決標 (預定 110/03/31 完成)</p> <p>● 金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)決標 (預定 110/03/31 完成)</p>	35.00	44,200

	<p>0%</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
4	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)開工</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)設計開始</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)招標</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)開工</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)設計開始</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)完工</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-</p>	<p>● 自行車路網延伸及路廊改善工程(雙灣自行車道)完工 (預定 110/04/30 完成)</p>	42.40	57,800

	基隆			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)進度30%</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)設計完成</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)決標</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)進度20%</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)設計開始</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>	<p>● 基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)決標 (預定 110/05/31 完成)</p>	50.00	72,100
6	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)50%</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)招標</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)進度20%</p>		58.40	87,800

	<p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)進度40%</p> <p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)設計完成</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
7	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)70%</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)決標</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)進度40%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)進度70%</p> <p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)決標</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)決標 (預定 110/07/31 完成) ● 觀音山遊憩區改善工程(步道系統)決標 (預定 110/07/31 完成) 	68.60	105,700

	<p>觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)完工</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)進度20%</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)進度60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)完工</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)開工</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>	<p>● 三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟~向海致敬重點工程)完工 (預定 110/08/31 完成)</p> <p>● 金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)完工 (預定 110/08/31 完成)</p>	75.60	123,500
9	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p>		84.80	152,300

	<p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)結案</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)進度60%</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)進度80%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)結案</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)進度30%</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
10	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)結案</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)完工</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)結案</p>	<p>● 基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)完工 (預定 110/10/31 完成)</p> <p>● 野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)完工 (預定 110/10/31 完成)</p>	92.00	173,500

	<p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)進度60%</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)結案</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)完工</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)結案</p> <p>2..觀音山遊憩區改善工程(步道系統)完工</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p>	<p>● 觀音山遊憩區改善工程(步道系統)完工 (預定 110/11/30 完成)</p>	95.20	195,500

	3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里 4.北觀處風景區特約維護工程-基隆			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.金山中角遊憩區改善工程(金山遊客中心)結案</p> <p>2.野柳遊憩區改善工程(萬金自行車道)結案</p> <p>3.基隆遊憩區改善工程(和平島公園通用設施)結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.三芝石門遊憩區改善工程(白沙灣遊客中心C棟)結案</p> <p>2.觀音山遊憩區改善工程(步道系統)結案</p> <p>3.自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(雙灣自行車道)結案</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>1.北觀處風景區特約維護工程-觀音山</p> <p>2.北觀處風景區特約維護工程-三芝、石門</p> <p>3.北觀處風景區特約維護工程-金山、萬里</p> <p>4.北觀處風景區特約維護工程-基隆</p>		100.00	241,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目	當年度目 標	總目標
----	----	------	----	-------------------	-----------	-----

				標執行數		
2.1	景點建設	完成重要觀光景點建設6處：國際3處(金山中角-金山遊客中心、野柳-萬金自行車道、基隆-和平島公園通用設施)、國內3處(三芝石門-和平島公園通用設施、觀音山-步道系統、自行車路網路廊-雙灣自行車道)	處	9.00	6.00	24.00
2.2	通用設施	完成通用化設施1處	處	6.00	1.00	6.00
2.3	觀光效益	參訪遊客人次統計調查	萬人	508.00	597.00	2,408.00
2.4	觀光效益	估算遊客帶動觀光產值	新臺幣億元	35.72	41.98	169.31
2.5	經營管理	經管所轄遊憩據點：環境維護綠美化、設施維持意象改善、災害復舊零星工程	處	6.00	6.00	24.00

三、參山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	參山國家風景區建設計畫	權重(%)	9.00
主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程

執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數6(處) 2.通用化設施完成數1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數895(萬人) 4.觀光產值107.91(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
游家麗	課長	04-23312678分機501	04-23396192	yogali0130-trimt@tbroc.gov.tw
郭幸雯	課員	04-23312678分機508	04-23396192	fly1025-trimt@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設： 1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)- 5%·蒐集資料階段 2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)- 進度10%·蒐集資料階段 3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)- 進度45%·施工中 二、國內觀光重要景點建設： 1.		4.80	11,197

	<p>田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)- 進度5%·蒐集資料階段</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度15%·基本規劃設計</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)- 進度5%·資料蒐集階段</p>			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)- 進度10%·提報工作計畫</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)- 進度15%·委託規劃設計</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)- 進度60%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)- 進度10%·委託規劃設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度30%·細部設計</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-</p>		7.60	17,647

	進度10%·委託規劃設計			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)- 進度15%·測量作業</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)- 進度25%·基本規劃設計</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)- 進度65%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)- 進度15%·基本規劃設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-發包</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)- 進度15%·基本規劃設計</p>	● 獅頭山公廁整修工程獅山遊憩區(獅山遊憩區)發包 (預定 110/03/31 完成)	12.00	27,997
4	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)- 進度20%·辦理用地取得</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度35%·細部設計</p>		16.80	39,257

	<p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)- 進度70%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)- 進度20%·細部設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度45%·施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)- 進度20%·細部設計</p>			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)- 進度25%·委託規劃設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-發包</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)- 進度75%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)- 進度30%·製作工程書圖</p> <p>2.</p>	<p>● 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)進度75% (預定 110/05/31 完成)</p> <p>● 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-發包 (預定 110/05/31 完成)</p>	21.90	50,757

	<p>獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度50%·施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度30%·製作工程書圖</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度30%·基本規劃設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度45%·施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度85%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度40%·辦理備標作業</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度65%·施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度40%·辦理備標作業</p>	<p>● 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)進度65% (預定 110/06/30 完成)</p>	28.00	65,117
7	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-</p>	<p>● 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-發包 (</p>	34.70	80,517

	<p>進度35%·細部設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度55%·施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度95%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-發包</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度75%·施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-發包</p>	<p>預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-發包 (預定 110/07/31 完成)</p>		
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度40%·製作工程書圖</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度65%·施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-</p>	<p>● 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)完成 (預定 110/08/31 完成)</p>	42.70	99,217

	<p>進度55%· 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度90%· 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度50%· 施工中</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度45%· 辦理備標作業</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度75%· 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度65%· 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度60%· 施工中</p>	<p>● 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)完成 (預定 110/09/30 完成)</p>	52.00	120,767
10	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優</p>	<p>● 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-發包 (</p>	67.00	155,547

	<p>化工程(南庄遊憩區)-發包</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度85%·施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度80%·施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度75%·施工中</p>	<p>預定 110/10/31 完成)</p>		
11	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度75%·施工中</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度95%·施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-</p>		84.60	196,747

	<p>進度95%· 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)- 進度85%· 施工中</p>			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-完成</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-完成</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-完成</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)- 完成</p>	<p>● 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)完成 (預定 110/12/31 完成)</p> <p>● 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)完成 (預定 110/12/31 完成)</p> <p>● 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)完成 (預定 110/12/31 完成)</p> <p>● 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)完成 (預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	244,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目	當年度目 標	總目標
----	----	------	----	-------------------	-----------	-----

				標執行數		
3.1	景點建設	完成重要觀光景點建設：國際觀光景點南庄遊憩區(1處)、谷關遊憩區(1處)及松柏嶺遊憩區(1處)等3處、國內觀光景點獅山遊憩區(1處)及八卦山遊憩區(2處)等3處。	項	5.00	6.00	22.00
3.2	通用設施	完成通用化設施1處(公廁整修)。	項	1.00	1.00	4.00
3.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數：風景區遊客量人次統計調查。	萬人	951.00	895.00	3,584.00
3.4	旅遊服務	觀光產值：風景區觀光產值計算。	億元	114.66	107.91	432.12

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	10.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成3處 2.通用化設施完成1處 3.參訪國家風景區遊客人數708(萬人)		

4.國家風景區觀光產值205(新臺幣億元)

110年度重要觀光景點建設及通用化設施為環潭遊憩系統、埔里魚池遊憩系統、水里集集遊憩系統及原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善。

各月工作摘要內，自行車道串連工程為跨年度工程，110年預計施工進度50%。

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林映均	課長	049-2855668#1230	049-2855593	ying-sml@tbroc.gov.tw
石伊婷	行政助理	049-2855668#1231	049-2855593	ting99728-sml@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程(水里集集遊憩系統)設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程(埔里魚池遊憩系統)設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程(環</p>		7.00	16,000

	潭遊憩系統、原住民地區) 設計			
2	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程(水里集集遊憩系統)設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程(埔里魚池遊憩系統)設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程(環潭遊憩系統、原住民地區)設計</p>		14.00	35,910
3	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善(環潭遊憩系統)設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程(水里集集遊憩系統)設計</p>		21.00	58,307

	<p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 設計</p>			
4	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 發包</p> <p>三、第1季參訪國家風景區遊客人數150萬人</p> <p>四、第1季國家風景區觀光產值43億元</p>	<p>● 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/04/01 完成)</p> <p>● 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 發包 (預定 110/04/01 完成)</p>	29.90	81,433
5	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建</p>	<p>● 環潭碼頭服務設施整建工程 (</p>	38.60	105,759

	<p>工程 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 施工45%</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 「自行車道串連工程」 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工5%</p>	<p>環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/05/01 完成)</p>		
6	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工20%</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 完成</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 發包</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 發包</p> <p>二、通用化設施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成) ● 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成) ● 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成) ● 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 完成 (預定 110/06/30 完成) 	46.50	128,893

	(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工11%			
7	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工45%</p> <p>(二) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 施工20%</p> <p>(三) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 施工20%</p> <p>(四) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工15%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工17%</p> <p>三、第2季參訪國家風景區遊客人數300萬人</p> <p>四、第2季國家風景區觀光產值87億元</p>		55.00	153,833
8	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工70%</p> <p>(二) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 施工45%</p> <p>(三) 集集水里地區周邊公共</p>		64.00	178,332

	<p>設施改善工程（水里集集遊憩系統）施工45%</p> <p>（四）副核心遊憩據點設施改善工程（埔里魚池遊憩系統）施工35%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>（一）自行車道串連工程（環潭遊憩系統、原住民地區）施工24%</p>			
9	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>（一）環潭碼頭服務設施整建工程（環潭遊憩系統）完成</p> <p>（二）環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善（環潭遊憩系統）施工70%</p> <p>（三）集集水里地區周邊公共設施改善工程（水里集集遊憩系統）施工70%</p> <p>（四）副核心遊憩據點設施改善工程（埔里魚池遊憩系統）施工55%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>（一）自行車道串連工程（環潭遊憩系統、原住民地區）施工30%</p>	<p>● 環潭碼頭服務設施整建工程（環潭遊憩系統）完成（預定 110/09/30 完成）</p>	74.00	204,026
10	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>（一）環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善（環潭遊憩系統）完成</p> <p>（二）集集水里地區周邊公共設施改善工程（水里集集遊憩</p>	<p>● 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善（環潭遊憩系統）完成（預定 110/10/31 完成）</p> <p>● 集集水里地區周邊公共設施改</p>	82.00	229,362

	系統) 完成 (三) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工75% 二、通用化設施 (一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工36% 三、第3季參訪國家風景區遊客人數450萬人 四、第3季國家風景區觀光產值130億元	善工程 (水里集集遊憩系統) 完成 (預定 110/10/31 完成)		
11	一、重要觀光景點建設 (一) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 完成 二、通用化設施 (一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工43%	● 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 完成 (預定 110/11/30 完成)	91.00	254,667
12	一、通用化設施 (一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工50%	● 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工50% (預定 110/12/31 完成)	100.00	275,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上 年度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	非工程	觀光產值	億元	135.00	205.00	826.00

4.2	非工程	參訪國家風景區遊客人數	萬人	466.00	708.00	2,852.00
4.3	工程	完成重要觀光景點建設（環潭遊憩系統、埔里魚池遊憩系統、水里集集遊憩系統及原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善）	處	2.00	3.00	15.00
4.4	工程	完成通用化設施（環潭遊憩系統及原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善）	處	1.00	1.00	4.00

五、阿里山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	阿里山國家風景區建設計畫	權重(%)	10.00
主辦機關	交通部觀光局(阿里山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數5(處) 2.通用化設施完成數1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數359萬人 4.國家風景區觀光產值65.95億元		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
----	----	----	----	------

蔡桂均	課長	05-2593900#200	ju728-ali@tbroc.gov.tw
郭姿佑	課員	05-2593900分機206	00532-ali@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(規劃設計完成)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(規劃設計完成)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程（鄒族文化廊道）(開工)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程（西北廊道）(規劃設計完成)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程（西北廊道）(開工)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>	<p>●太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程（西北廊道）(開工) (預定 110/01/31 完成)</p> <p>●樂野部落友友湖步道遊憩設施工程（鄒族文化廊道）(開工) (預定 110/01/31 完成)</p>	24.00	36,285
2	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p>	<p>●奮起湖地區奮起步道及周邊環</p>	31.00	58,770

	<p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(開工)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(開工)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(施工中15%)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(開工)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(施工中20%)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>	<p>境改善工程(觸口及隙頂地區)(開工)(預定 110/02/28 完成)</p> <p>●</p> <p>奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(開工)(預定 110/02/28 完成)</p> <p>●</p> <p>竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(開工)(預定 110/02/28 完成)</p>		
3	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中10%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中10%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(施工中35%)</p>		40.00	93,331

	<p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中10%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(施工中40%)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
4	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中25%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中25%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(施工中60%)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中20%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(施工中60%)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>	<p>● 樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(施工中)60%(預定110/04/30完成)</p> <p>● 太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(施工中)60%(預定110/04/30完成)</p>	46.00	142,917
5	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p>		54.00	187,782

	<p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(施工中35%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(施工中35%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程（鄒族文化廊道）(施工中70%)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程（西北廊道）(施工中30%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程（西北廊道）（施工中80%）</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
6	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(施工中45%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程（觸口及隙頂地區）(施工中45%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程（鄒族文化廊道）(施工中85%)</p>	<p>● 太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程（西北廊道）（結案）（預定 110/06/30 完成）</p>	64.00	233,798

	<p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中40%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
7	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中55%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中55%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(施工中50%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>	<p>● 樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)(預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中)50%(預定 110/07/31 完成)</p>	78.00	264,929
8	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地</p>		83.00	292,169

	<p>區) (施工中65%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區) (施工中65%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中60%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
9	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區) (施工中80%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區) (施工中80%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區) (施工中) 80% (預定110/09/30 完成) ● 奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區) (施工中) 80% (預定110/09/30 完成) 	86.00	305,179

	<p>中70%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
10	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中90%)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(施工中90%)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中80%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>		90.00	327,249
11	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)</p>	<p>●</p> <p>奮起湖地區杉林步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)(預定110/11/30完成)</p>	99.00	339,700

	<p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(施工中90%)</p> <p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程(西北廊道)(結案)</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>	<p>●奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)(預定 110/11/30 完成)</p>		
12	<p>一、【國際觀光重要景點建設】：</p> <p>1.奮起湖地區奮起步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)</p> <p>2.奮起湖地區杉林步道步道及周邊環境改善工程(觸口及隙頂地區)(結案)</p> <p>二、【國內觀光重要景點建設】：</p> <p>1.樂野部落友友湖步道遊憩設施工程(鄒族文化廊道)(結案)</p> <p>2.竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(結案)</p>	<p>●竹坑溪8、9號吊橋修復及步道改善工程(西北廊道)(結案)(預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	357,000

<p>3.太和地區油車寮步道及振興宮周邊遊憩設施工程（西北廊道）（結案）</p> <p>三、風景區經營管理及設施維持工作(執行)。</p>			
---	--	--	--

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
5.1	景點建設	110年12月31日完成： 一、國際觀光重要景點 - 辦理觸口及隙頂地區之步道及周邊環境之營造2處。二、國內觀光重要景點 - 辦理鄒族地區西北廊道步道及遊憩地區改善工程營造3處	項	5.00	5.00	18.00
5.2	經營管理	110年12月31日完成： 辦理土地取得、先期規劃設計、環境維護及設施整修、綠美化養護及設施零星修護。	項	5.00	5.00	18.00
5.3	通用設施	完成通用設施	處	1.00	1.00	4.00
5.4	旅遊服務	觀光產值	億元	61.83	65.95	266.74
5.5	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	299.00	359.00	1,452.00

六、雲嘉南濱海國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(雲嘉南國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成3處 2.通用化設施完成數1處 3.參訪國家風景區遊客人數 428(萬人) 4.國家風景區觀光產值67.48(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
黃亭瑋	課員	067861000-214		n980-swcoast@tbroc.gov.tw
顏明樟	課長	067861000-210		suunyboy67@gmail.com
黃煜彬	代理課長	067861000-212		n909-swcoast@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國內觀光重要景點建設 1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)招標公告		1.94	4,700

	2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)招標公告 二、國家風景區經營管理：發包			
2	一、國際觀光重要景點建設 1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)招標公告 二、國家風景區經營管理：開工		4.97	11,500
3	一、國內觀光重要景點建設 1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)發包作業 2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)發包作業	● 雲林四湖口湖服務設施改善工程發包 (預定 110/03/31 完成) ● 布袋服務設施改善工程發包 (預定 110/03/31 完成)	10.13	22,300
4	一、國際觀光重要景點建設 1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)發包作業 二、國家風景區經營管理 1.國家風景區經營管理進度20%	● 北門服務設施改善工程發包 (預定 110/04/30 完成)	15.47	33,940
5	一、國際觀光重要景點建設 1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)設計審查 二、國內觀光重要景點建設 1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)設計審查		22.60	47,740

	2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)設計審查			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)決標</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)決標</p> <p>2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)決標</p>		30.68	66,140
7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)開工</p> <p>2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)開工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.國家風景區經營管理進度40%</p>	<p>● 北門服務設施改善工程開工 (預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 布袋服務設施改善工程開工 (預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 雲林四湖口湖服務設施改善工程開工 (預定 110/07/31 完成)</p>	42.45	90,740
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)達10%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>		58.14	125,240

	<p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)施工進度達10%</p> <p>2.雲林四湖口湖服務設施改善工程施工進度達10%</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)施工進度達30%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)施工進度達30%</p> <p>2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)施工進度達30%</p>		72.86	157,740
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)施工進度達50%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)施工進度達50%</p> <p>2.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)施工進度達50%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.國家風景區經營管理進度75%</p>	<p>● 雲林服務設施改善工程施工進度達50% (預定 110/10/31 完成)</p> <p>● 布袋服務設施改善工程施工進度達50% (預定 110/10/31 完成)</p> <p>● 北門服務設施改善工程施工進度達50% (預定 110/10/31 完成)</p>	83.04	181,440
11	<p>一、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客</p>		92.58	201,140

	<p>中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)施工進度達90%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)施工進度達90%</p> <p>2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)施工進度達90%</p>			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.北門服務設施改善工程(遊客中心前廣場景觀大道暨周邊環境改善)結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.布袋服務設施改善工程(海景公園通用環境改善)結案</p> <p>2.雲林四湖口湖設施改善工程(口湖遊客中心廣場景觀改善)工程結案</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.零星修繕工程完成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 雲林四湖口湖服務設施改善工程完工 (預定 110/12/20 完成) ● 布袋服務設施改善工程完工 (預定 110/12/20 完成) ● 北門服務設施改善工程完工 (預定 110/12/20 完成) ● 雲林服務設施改善工程完成 (預定 110/12/31 完成) ● 布袋服務設施改善工程完成 (預定 110/12/31 完成) ● 北門服務設施改善工程完成 (預定 110/12/31 完成) 	100.00	218,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	當年度目標	總目標
6.1	景點建設	「110年12月31日完成國際觀光重要景點建設1處」及「110年12月31日完成國內觀光	項	3.00	3.00	12.00

		重要景點建設2處」				
6.2	經營管理	110年12月31日完成風景區經營管理及設施維持5處	項	5.00	5.00	20.00
6.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	352.00	428.00	1,722.00
6.4	旅遊服務	觀光產值	億元	55.50	67.48	271.50
6.5	通用設施	通用化設施完成數1處	項	1.00	1.00	4.00

七、西拉雅國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	西拉雅國家風景區建設計畫	權重(%)	5.00
主辦機關	交通部觀光局(西拉雅國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成2處。 2.通用化設施完成數1處。 3.參訪國家風景區遊客人數294萬人。 4.國家風景區觀光產值50.07億元。 ※「國際觀光重要景點：關子嶺遊憩區(白河遊客中心及廊道改善)」為(紅葉公園環境清整及鋪面改善工程)(跨年度)。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林貞雅	課長	06-6900311#210		jenya-siraya@tbroc.gov.tw

葉雅文	課員	06-6900399#216	yawen-siraya@tbroc.gov.tw
-----	----	----------------	---------------------------

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」初步設計。		8.00	3,000
2	一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」細部設計。 二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」初步設計。		15.00	7,918
3	一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」發包。 二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」細部設計。	● 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」發包。(預定 110/03/31 完成)	18.00	18,366
4	一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度 50%。 二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設	● 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」發包。(預定 110/04/30 完成)	25.00	33,028

	施改善工程」發包。			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度55%。完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」基本設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度50%。</p>		35.00	46,740
6	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度60%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」初步設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度55%。</p>		40.00	56,400
7	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度65%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」細部設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度60%。</p>		50.00	66,262
8	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度</p>	● 完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」發包。(預定	65.00	77,588

	<p>70%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」發包。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度65%。</p>	110/08/31 完成)		
9	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度80%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」總體進度50%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度75%。</p>		70.00	85,594
10	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度90%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」總體進度55%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度85%。</p>		85.00	96,180
11	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」總體進度100%。</p> <p>完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」總體進度60%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p>	<p>● 完成「官田遊客中心周邊服務設施營造二期工程」。(預定110/11/30 完成)</p>	95.00	112,040

	完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度95%。			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設： 完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」總體進度70%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」總體進度100%。</p>	<p>● 完成「南化及左鎮公共服務設施改善工程」。(預定 110/12/31 完成)</p> <p>● 完成「紅葉公園環境清整及鋪面改善工程」總體進度70%。(預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	131,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
7.1	景點建設	完成重要觀光景點建設2處	處	2.00	2.00	10.00
7.2	景點建設	完成通用化設施1處	處	1.00	1.00	4.00
7.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	260.00	294.00	1,178.00
7.4	旅遊服務	觀光產值	億元	44.30	50.07	200.62

八、茂林國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	茂林國家風景區建設計畫	權重(%)	6.00
主辦機關	交通部觀光局(茂林國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量

共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數(2處)。 2.通用化設施完成數(1處)。 3.參訪國家風景區遊客人數(173.4萬人)。 4.國家風景區觀光產值(19.99億元)。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
張永欣	課長	07-6871234#210		phil1715-maolin@tbroc.gov.tw
吳怡潔	課員	07-6871234#213		carla55-maolin@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設 1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達5%。 二、國內觀光重要景點建設 1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達100%。 2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：委託規劃設計，工作進度達5%。		2.00	3,960

	<p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業8%。</p> <p>2.禮納里遊客中心(賽嘉、屏北)清潔及設施維護修繕作業8%。</p> <p>3.茂林遊客中心(茂林、荖濃)清潔及設施維護修繕作業8%。</p>			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達10%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：開工。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程(第2期)：委託規劃設計，工作進度達10%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業16%。</p> <p>2.禮納里遊客中心(賽嘉、屏北)清潔及設施維護修繕作業16%。</p> <p>3.茂林遊客中心(茂林、荖濃)清潔及設施維護修繕作業16%。</p>	<p>●不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程開工(預定 110/02/28 完成)</p>	6.00	9,890

3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達30%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達5%。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：委託規劃設計，工作進度達20%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業24%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業24%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業24%。</p>		9.00	15,820
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達50%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達10%。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善</p>		14.00	23,680

	<p>及綠美化工程（第2期）：委託規劃設計，工作進度達40%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業32%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業32%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業32%。</p>			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達70%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達20%。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：委託規劃設計，工作進度達70%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業40%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業40%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃</p>		20.00	35,040

	<p>) 清潔及設施維護修繕作業40%。</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：委託規劃設計，工作進度達100%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達30%。 2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：委託規劃設計，工作進度達100%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業48%。 2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業48%。 3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業48%。</p>	<p>● 不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程施工進度30% (預定 110/06/30 完成)</p>	30.00	51,820
7	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：開工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工</p>	<p>● 新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程開工 (預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）開工 (</p>	40.00	70,400

	<p>中，工作進度達45%。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：開工。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業56%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業56%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業56%。</p>	<p>預定 110/07/31 完成)</p>		
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：施工中，工作進度達10%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達60%。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：施工中，工作進度達10%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業64%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業64%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃</p>	<p>● 不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程施工進度60% (預定 110/08/31 完成)</p>	51.00	89,680

	<p>) 清潔及設施維護修繕作業64%。</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：施工中，工作進度達20%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：施工中，工作進度達85%。 2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：施工中，工作進度達30%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業72%。 2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業72%。 3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業72%。</p>	<p>● 新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程 施工進度20% (預定 110/09/30 完成)</p>	61.00	106,900
10	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：施工中，工作進度達50%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：完工</p>	<p>● 不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程完工 (預定 110/10/31 完成)</p>	71.00	123,780

	<p>。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：施工中，工作進度達50%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業80%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業80%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業80%。</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：施工中，工作進度達80%。</p> <p>。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：結案。</p> <p>。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：施工中，工作進度達80%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業88%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業88%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃</p>	<p>● 新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程施工進度80% (預定 110/11/30 完成)</p> <p>● 不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程結案 (預定 110/11/30 完成)</p>	86.00	150,280

) 清潔及設施維護修繕作業88%。			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程：完工及完成。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.不老步道改善及多納部落景觀設施整修綠美化工程：結案。</p> <p>2.桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）：完工及完成。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>1.新威森林公園清潔及設施維護修繕作業100%。</p> <p>2.禮納里遊客中心（賽嘉、屏北）清潔及設施維護修繕作業100%。</p> <p>3.茂林遊客中心（茂林、荖濃）清潔及設施維護修繕作業100%。</p>	<p>● 新威遊客中心入口廣場及十八羅漢山環境改善及綠美化工程完工（預定 110/12/31 完成）</p> <p>● 桃源復興生態公園環境改善及綠美化工程（第2期）完工（預定 110/12/31 完成）</p>	100.00	174,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
8.1	景點建設	完成新威茂林風景區重要觀光景點建設	處	5.00	2.00	10.00
8.2	旅遊服務	參訪國家風景區遊客	萬人	191.70	173.40	697.00

		人數				
8.3	旅遊服務	觀光產值	億元	22.10	19.99	80.37
8.4	經營管理	通用設施維持	處	3.00	1.00	6.00

九、大鵬灣國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	大鵬灣國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(大鵬灣國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數5(處) 2.通用化設施完成數2(處) 3.參訪國家風景區遊客人數114(萬人) 4.國家風景區觀光產值28.29(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡昌悅	課長	08-8338100#131		t4567-dbnsa@tbroc.gov.tw
曾上記	辦事員	08-8338100#133		chi-dbnsa@tbroc.gov.tw
顏榮呈	課長	08-8338100#141		jcyen-dbnsa@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預	年累計分
----	------	-----	------	------

			定進度(%)	配經費(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)發包</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)規劃設計</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)發包</p> <p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)規劃設計</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案5%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案5%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫5%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護5%</p> <p>(五)設施維持5%</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)發包 (預定 110/01/31 完成) ● 環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)發包 (預定 110/01/31 完成) ● 濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)發包 (預定 110/01/31 完成) 	5.00	2,825
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)20%</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)規劃設計</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)開工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)發包 (預定 110/02/28 完成) 	10.00	10,071

	<p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)20%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)發包</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案10%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案10%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫10%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護10%</p> <p>(五)設施維持10%</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)40%</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)規劃設計</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)20%</p> <p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)40%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)20%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案15%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案15%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫15%</p>		15.00	25,062

	(四)鵬灣跨海大橋管理維護15% (五)設施維持15%			
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)60%</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)規劃設計</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)30%</p> <p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)30%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案20%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案20%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫20%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護20%</p> <p>(五)設施維持20%</p>		20.00	38,105
5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)80%</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)規劃設計</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)40%</p>		30.00	57,978

	<p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)80%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)40%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案30%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案30%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫30%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護30%</p> <p>(五)設施維持30%</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)90%</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)發包</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)50%</p> <p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)90%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)50%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案40%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案40%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫40%</p>	<p>● 潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)發包 (預定 110/06/30 完成)</p>	40.00	77,371

	(四)鵬灣跨海大橋管理維護40% (五)設施維持40%			
7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)結案</p> <p>(二)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)10%</p> <p>(三)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)60%</p> <p>(四)濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)60%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案50%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案50%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫50%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護50%</p> <p>(五)設施維持50%</p>	<p>● 濕地公園服務設施改善(大鵬灣CIS設置工程)結案 (預定 110/07/31 完成)</p> <p>● 濱灣遊憩區設施改善(濱灣碼頭環境營造工程)結案 (預定 110/07/31 完成)</p>	50.00	100,926
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)20%</p> <p>(二)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)70%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景</p>		60.00	121,643

	<p>點環境改善工程)70%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案60%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案60%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫60%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護60%</p> <p>(五)設施維持60%</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)40%</p> <p>(二)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)80%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)80%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案70%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案70%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫70%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護70%</p> <p>(五)設施維持70%</p>		70.00	145,998
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)60%</p> <p>(二)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善</p>		80.00	168,051

	<p>工程)90%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)90%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案80%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案80%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫80%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護80%</p> <p>(五)設施維持80%</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及灣域浚渫工程)80%</p> <p>(二)環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)95%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案90%</p> <p>(二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案90%</p> <p>(三)海岸氣象資訊整合計畫90%</p> <p>(四)鵬灣跨海大橋管理維護90%</p> <p>(五)設施維持90%</p>	<p>●</p> <p>環灣綠帶及周邊景觀改善(大鵬灣遊客中心周邊景觀改善工程)結案 (預定 110/11/30 完成)</p>	90.00	181,579
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)潮口及航道疏濬(大鵬灣潮</p>	<p>●</p> <p>潮口及航道疏濬(大鵬灣潮口及</p>	100.00	218,000

	口及灣域浚渫工程)結案 二、國內觀光重要景點建設 (一)琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)結案 三、國家風景區經營管理 (一)大鵬灣人工濕地水質檢測委託案結案 (二)大鵬灣灣域水質環境監測委託案結案 (三)海岸氣象資訊整合計畫結案 (四)鵬灣跨海大橋管理維護結案 (五)設施維持結案	灣域浚渫工程)結案 (預定 110/12/31 完成) ● 琉球風景區建設(小琉球景點環境改善工程)結案 (預定 110/12/31 完成)		
--	--	--	--	--

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
9.1	景點建設	完成重要觀光景點建設5處	處	5.00	5.00	20.00
9.2	通用化設施	完成通用化設施2處	處	2.00	2.00	8.00
9.3	旅遊服務	完成遊客人數達114萬人次	萬人	100.00	114.00	460.00
9.4	旅遊服務	完成觀光產值達28.29億元	億元	24.82	28.29	114.15

十、東部海岸國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	權重(%)	7.00
主辦機關	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	<p>一、重要觀光景點建設完成數5(處)</p> <p>(1)國際觀光重要景點建設</p> <p>A.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)。</p> <p>B.小野柳/都蘭系統—</p> <p>小野柳6S通用環境改善工程、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)。</p> <p>C.成功/三仙台系統—八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)。</p> <p>D.石梯/秀姑巒系統—</p> <p>石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>A.磯崎/鹽寮系統—</p> <p>花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> <p>2.通用化設施完成數2(處)</p> <p>3.參訪國家風景區遊客人數332萬人</p> <p>4.國家風景區觀光產值81.21億元</p>		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
黃千峯	企劃課課長	089-841520#1200		leony-ecnsa@tbroc.gov.t

				w
林李芩	企劃課課員	089-841520#1204		judy-ecnsa@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)前置作業20%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 小野柳6S通用環境改善工程施工75%、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)前置作業20%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)前置作業20%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)前置作業20%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>		1.57	7,450

	<p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)前置作業20%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)前置作業50%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 小野柳6S通用環境改善工程施工85%、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)前置作業50%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)前置作業40%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)前置作業40%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質</p>		5.35	18,325

	<p>改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)前置作業40%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)前置作業100%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統—</p> <p>小野柳6S通用環境改善工程施工90%、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)前置作業100%。</p> <p>3.成功/三仙台系統—</p> <p>八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)前置作業60%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統—</p> <p>石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)前置作業60%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統—</p> <p>花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)前置作業</p>		11.12	32,710

	<p>60%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護：環境維護及設施維持。</p>			
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)發包。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統—</p> <p>小野柳6S通用環境改善工程施工95%、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)發包。</p> <p>3.成功/三仙台系統—</p> <p>八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)前置作業80%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統—</p> <p>石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)前置作業80%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統—</p> <p>花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)前置作業80%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護：環境維護及設施維持。</p>	<p>●</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)發包。(預定 110/04/30 完成)</p> <p>●</p> <p>110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)發包。(預定 110/04/30 完成)</p>	16.28	47,775

5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工10%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統—</p> <p>小野柳6S通用環境改善工程完成、110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工10%。</p> <p>3.成功/三仙台系統—</p> <p>八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)前置作業100%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統—</p> <p>石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)前置作業100%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統—</p> <p>花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)前置作業100%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	<p>●</p> <p>小野柳6S通用環境改善工程完成(預定 110/05/31 完成)</p>	24.88	61,095
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(</p>	<p>●</p> <p>八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)發包。</p>	33.10	73,985

	<p>環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工20%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工20%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)發包。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)發包。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)發包。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>	<p>(預定 110/06/30 完成)</p> <p>● 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)發包。(預定 110/06/30 完成)</p> <p>● 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)發包。(預定 110/06/30 完成)</p>		
7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工30%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園</p>		41.79	90,120

	<p>區整建工程)施工30%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工15%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)施工15%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工15%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>			
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工40%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工40%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工30</p>		52.00	108,090

	<p>%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)施工30%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工30%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工60%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工60%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工45%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石</p>	<p>● 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工60%。(預定110/09/30完成)</p> <p>● 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工60%。(預定110/09/30完成)</p>	62.78	125,895

	<p>門遊憩區帶 (石門、石門班哨角等遊憩據點) 自行車動線串聯工程)施工45%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統—</p> <p>花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工45%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統—</p> <p>110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工75%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統—</p> <p>110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工75%。</p> <p>3.成功/三仙台系統—</p> <p>八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工60%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統—</p> <p>石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶 (石門、石門班哨角等遊憩據點) 自行車動線串聯工程)施工60%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工60%。(預定 110/10/31 完成) ● 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶 (石門、石門班哨角等遊憩據點) 自行車動線串聯工程)施工60%。(預定 110/10/31 完成) ● 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工60%。(預定 110/10/31 完成) 	74.62	149,925

	<p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工60%。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)施工90%。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)施工90%。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)施工80%。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)施工80%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)施工80%</p>		87.76	175,285

	<p>。三、國家風景區經營管理維護：環境維護及設施維持。</p>			
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.綠島系統— 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)完成。</p> <p>2.小野柳/都蘭系統— 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)完成。</p> <p>3.成功/三仙台系統— 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)完成。</p> <p>4.石梯/秀姑巒系統— 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)完成。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.磯崎/鹽寮系統— 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)完成。</p> <p>三、國家風景區經營管理維護：環境維護及設施維持。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 石梯坪遊憩區及石門休憩區自行車友善服務設施改善工程(石門遊憩區帶(石門、石門班哨角等遊憩據點)自行車動線串聯工程)完成。(預定 110/12/31 完成) ● 八拱橋安全維護設施改善工程(部落環境整備營造工程)完成。(預定 110/12/31 完成) ● 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程(北口交通監測系統暨自動化管理系統建置)完成。(預定 110/12/31 完成) ● 110年度綠島區設施修繕工程(環島公路沿線遊憩據點自行車旅遊服務設施改善工程)完成。(預定 110/12/31 完成) ● 110年度台東區設施修繕工程(都蘭鼻部落旅遊暨傳統文化園區整建工程)完成。(預定 110/12/31 完成) 	100.00	201,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年	當年度目	總目標
----	----	------	----	------	------	-----

				度 總累計目 標執行數	標	
10.1	工程	重要景點建設工程(國際觀光景點建設綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統、石梯/秀姑巒系統；國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統)	處	4.00	6.00	20.00
10.2	工程	通用化設施	處	2.00	2.00	8.00
10.3	服務人數	遊客量	萬人	461.27	332.00	1,335.00
10.4	觀光效益	觀光產值	億元	112.83	81.21	326.55

十一、花東縱谷國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數：4處 2.通用化設施完成數：1處 3.參訪國家風景區遊客人數：511萬人 4.觀光產值：新臺幣163億元		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
古淑如	課長	03-8875306#621		erv202.erv@tbroc.gov.tw
簡志揚	專業助理	03-8875306#623		erv1203-erv@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.施工進度40%</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.施工進度10%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.發包</p> <p>2.通用設施-「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度10%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度10%</p>		3.40	6,394
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.施工進度60%</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.施工進度20%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.開</p>	<p>● 原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.開工(預定 110/02/28 開始)</p>	8.75	17,634

	<p>工</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度20%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度20%</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.施工進度80%</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.施工進度40%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度15%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度30%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度30%</p>		16.77	34,464
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.完工</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.施工進度60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度30%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工</p>	<p>●</p> <p>「鯉魚潭水岸步道改善工程」.完工 (預定 110/04/30 完成)</p>	26.49	55,014

	<p>程」.施工進度40%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度40%</p>			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.初驗</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.施工進度80%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度45%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度50%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度50%</p>		32.33	68,008
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.正驗</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度60%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度60%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度60%</p>	<p>●</p> <p>「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.完工 (預定 110/06/30 完成)</p>	38.92	82,808

7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「鯉魚潭水岸步道改善工程」.結案</p> <p>2.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.初驗</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度75%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度70%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.施工進度80%</p>	<p>●</p> <p>「鯉魚潭水岸步道改善工程」.結案 (預定 110/07/31 完成)</p>	45.52	97,708
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.正驗</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.施工進度90%</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.施工進度85%</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.完工</p>	<p>●</p> <p>「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.完工 (預定 110/08/31 完成)</p>	52.86	113,468
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩</p>	<p>● 通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.完工 (預定 110/09/30 完成)</p> <p>●</p>	60.00	130,487

	<p>環境及服務設施改善工程」.完工</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.完工</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.初驗</p>	<p>「玉富自行車道及安通鐵馬驛站改善工程」.結案(預定110/09/30完成)</p>		
10	<p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.初驗</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.初驗</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.正驗</p>		74.02	159,297
11	<p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.正驗</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.正驗</p> <p>3.「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.結案</p>	<p>●</p> <p>「鶴岡遊客中心環境設施改善工程」.結案(預定110/11/30完成)</p>	86.66	187,740
12	<p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1.原住民「延平地區觀光休憩環境及服務設施改善工程」.結案</p> <p>2.通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工</p>	<p>● 通用設施-</p> <p>「池上大坡池水上碼頭改善工程」.結案(預定110/12/31完成)</p> <p>●</p> <p>原住民「延平地區觀光休憩環</p>	100.00	218,000

程」.結案	境及服務設施改善工程」.結案 (預定 110/12/31 完成)		
-------	---------------------------------------	--	--

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
11.1	景點建設	重要觀光景點建設完 成數	處	7.00	4.00	19.00
11.2	通用設施	通用化設施完成數	處	1.00	1.00	4.00
11.3	觀光效益	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	599.00	511.00	2,046.00
11.4	觀光效益	觀光產值	新臺幣 億元	192.00	163.00	654.00

十二、澎湖國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	澎湖國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(澎湖國家風景區 管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數：4處 2.通用化設施完成數：2處 3.參訪國家風景區遊客人數：123萬人 4.國家風景區觀光產值：136億		

註：原中程計畫北寮地質解說館新建工程（1期）修正為北寮遊憩區服務設施改善工程；東昌東臺遊憩區周邊環境改善工程修正為大池涼亭及周邊設施改善工程；北海遊客中心新建工程修正為北海遊客中心重建工程；澎湖國家風景區管理處轄內沙灘周邊環境整建工程修正為白沙波浪海堤木平台改善工程；小門遊憩區周邊環境改善工程業提前於109年度完工。

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡秀英	企劃課課長	06-9216521#210	06-9216563	mana-ying-ph@tbroc.gov.tw
施乃琪	企劃課課員	06-9216521#216	06-9216563	plan-nicky-ph@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程招標前置作業。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案)招標前置作業。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程招標前置作業。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程進度20%。</p> <p>(五) 南海遊客中心無障礙電梯改善工程進度10%。</p>		7.62	10,000

	<p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度5%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程5%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程5%。</p>			
2	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一)大池涼亭及周邊設施改善工程招標。</p> <p>(二)北海遊客中心重建工程(跨年度案) 招標前置作業。</p> <p>(三)白沙波浪海堤木平台改善工程招標前置作業。</p> <p>(四)北寮遊憩區服務設施改善工程進度25%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程進度30%。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度12%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程12%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程12%。</p>		16.07	28,589
3	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一)</p>	● 大池涼亭及周邊設施改善工程	24.44	46,405

	<p>大池涼亭及周邊設施改善工程招標作業。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案) 招標前置作業。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程招標前置作業。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程進度 30%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程完工。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度20%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程20%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程20%。</p>	<p>決標 (預定 110/03/31 完成)</p> <p>● 南海遊客中心無障礙電梯改善工程完工 (預定 110/03/31 完成)</p>		
4	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程開工。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案) 招標前置作業。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程招標前置作業。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程</p>	<p>● 大池涼亭及周邊設施改善工程開工 (預定 110/04/30 完成)</p> <p>● 南海遊客中心無障礙電梯改善工程驗收 (預定 110/04/30 完成)</p>	32.71	63,144

	<p>進度 35%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程驗收。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度28%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程28%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程28%。</p>			
5	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程進度10%。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案) 招標前置作業。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程招標。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程進度60%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度36%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程36%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程36%。</p>		40.90	79,114

6	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程 進度25%。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度 案)申請建造執照及開工前準備 。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程 招標作業。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程 進度75%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯 改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保 養暨修繕工程進度44%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保 養暨修繕工程44%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保 養暨修繕工程44%。</p>	<p>●</p> <p>白沙波浪海堤木平台改善工程 決標 (預定 110/06/30 完成)</p>	49.03	94,413
7	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程 進度50%。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度 案)申請建造執照及開工前準備 。</p> <p>(三)</p>	<p>●</p> <p>白沙波浪海堤木平台改善工程 開工 (預定 110/07/30 完成)</p>	57.11	109,143

	<p>白沙波浪海堤木平台改善工程 開工。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程 進度80%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯 改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保 養暨修繕工程進度54%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保 養暨修繕工程54%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保 養暨修繕工程54%。</p>			
8	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程 進度60%。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度 案)申請建造執照及開工前準備 。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程 進度30%。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程 進度 90%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯 改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保</p>		65.28	124,833

	<p>養暨修繕工程進度64%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程64%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程64%。</p>			
9	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一)大池涼亭及周邊設施改善工程進度70%。</p> <p>(二)北海遊客中心重建工程(跨年度案)申請建造執照及開工前準備。</p> <p>(三)白沙波浪海堤木平台改善工程進度60%。</p> <p>(四)北寮遊憩區服務設施改善工程進度95%。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度72%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程72%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程72%。</p>	<p>● 北海遊客中心重建工程決標 (預定 110/09/30 完成)</p>	73.51	141,174
10	<p>一、國內景點建設4處：</p> <p>(一)大池涼亭及周邊設施改善工程</p>	<p>● 大池涼亭及周邊設施改善工程完工 (預定 110/10/29 完成)</p>	82.37	164,139

	<p>完工。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案)進度1%。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程進度95%。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程完工。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度80%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程80%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程80%。</p>	<p>● 北寮遊憩區服務設施改善工程完工 (預定 110/10/29 完成)</p>		
11	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一) 大池涼亭及周邊設施改善工程驗收。</p> <p>(二) 北海遊客中心重建工程(跨年度案)進度3%。</p> <p>(三) 白沙波浪海堤木平台改善工程完工。</p> <p>(四) 北寮遊憩區服務設施改善工程驗收結案。</p>	<p>● 白沙波浪海堤木平台改善工程完工 (預定 110/11/30 完成)</p> <p>● 大池涼亭及周邊設施改善工程驗收 (預定 110/11/30 完成)</p> <p>● 北寮遊憩區服務設施改善工程驗收 (預定 110/11/30 完成)</p>	91.07	185,309

	<p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度90%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程90%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程90%。</p>			
12	<p>一、國內景點建設：</p> <p>(一)大池涼亭及周邊設施改善工程結案。</p> <p>(二)北海遊客中心重建工程(跨年度案)進度5%。</p> <p>(三)白沙波浪海堤木平台改善工程驗收結案。</p> <p>(四)北寮遊憩區服務設施改善工程結案。</p> <p>(五)南海遊客中心無障礙電梯改善工程結案。</p> <p>二、國家風景區經營管理</p> <p>(一)馬公、湖西遊憩區設施保養暨修繕工程進度100%。</p> <p>(二)白沙、西嶼遊憩區設施保養暨修繕工程100%。</p> <p>(三)望安及七美遊憩區設施保養暨修繕工程100%。</p>	<p>● 白沙波浪海堤木平台改善工程驗收 (預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	209,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
12.1	景點建設	重要觀光景點建設完 成數	處	3.00	4.00	16.00
12.2	通用設施	通用化設施完成數	處	2.00	2.00	6.00
12.3	觀光效益	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	113.00	123.00	496.00
12.4	觀光效益	觀光產值	億元	126.00	136.00	550.00

十三、馬祖國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	馬祖國家風景區建設計畫	權重(%)	6.00
主辦機關	交通部觀光局(馬祖國家風景區 管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數：5處。(含1處110年東引地區景點改善工程) 2.通用化設施完成數：1處。 3.參訪國家風景區遊客人數：18.95萬人。 4.國家風景區觀光產值：20.69億元。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
周靜華	課長	0836-25631#20		hua6665- matsu@tbroc.gov.t

				w
王欣怡	技士	0836-25631#21		apple90060- matsu@tbroc.gov.t w

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：委託規劃設計，工作進度達25%。</p> <p>2.110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：資料蒐集階段，工作進度達20%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：資料蒐集階段，工作進度達20%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：完成發包並簽約，工作進度達10%。</p>		15.64	3,919
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：委託規劃設計，工作進度達25%。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興</p>		20.29	9,727

	<p>建工程：資料蒐集階段，工作進度達20%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：委託規劃設計，工作進度達25%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：提交工作執行計畫書，工作進度達15%。</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：決標簽約，工作進度達45%。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：委託規劃設計，工作進度達25%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：初步設計、細部設計與工程書圖，工作進度達35%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：完成工作計畫書審查，工作進度達17%。</p>		27.76	19,364
4	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：決標簽約，工作進度45%。</p> <p>2.110年南竿地區遊憩景點設施</p>	<p>● 110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：決標簽約。(預定 110/04/30 完成)</p>	35.19	28,558

	<p>工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：開工，工作進度達50%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：決標簽約，工作進度達45%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達30%。</p>	<p>● 110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：開工。(預定 110/04/30 完成)</p>		
5	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：開工，工作進度達50%。 2.110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：初步設計、細部設計與工程書圖，工作進度達35%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：開工，工作進度達50%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達40%。</p>	<p>● 110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：開工。(預定 110/05/31 完成)</p> <p>● 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：開工。(預定 110/05/31 完成)</p>	42.81	46,653
6	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：工作進度達70%。 2.110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：決標簽約，工作進度</p>	<p>● 110年東引地區景點改善工程：開工。(預定 110/06/30 完成)</p>	53.23	68,325

	<p>達45%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年東引地區景點改善工程 ：開工。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕 推展計畫II：工作進度達45%。</p>			
7	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿大漢據點周邊(大 北海遊憩區)景觀改善工程二期 ：工作進度達70%。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興 建工程：開工，工作進度達50 %。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修 工程：工作進度達70%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕 推展計畫II：完成期中報告書 審查，工作進度達50%。</p>	<p>● 110年北竿大坵島遊憩設施興 建工程：開工。(預定 110/07/31 完成)</p>	61.48	84,854
8	<p>一、國際觀光重要景點建設 1.110年南竿地區遊憩景點設施 工程(雲台山、大砲連及牛峰境 步道)：完工，工作進度達90% 。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興 建工程：工作進度達60%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修 工程：工作進度達80%。</p>	<p>● 110年南竿地區遊憩景點設施 工程(雲台山、大砲連及牛峰境 步道)：完工。(預定 110/08/31 完成)</p>	70.93	97,810

	<p>三、國家風景區經營管理</p> <p>110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達55%。</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：完工。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：工作進度達70%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：工作進度達85%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達75%。</p>	<p>●</p> <p>110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：完工。(預定 110/09/30 完成)</p>	81.02	109,352
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1.110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：結案。</p> <p>2.110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：工作進度達80%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：完工，工作進度達90%。</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達85%。</p>	<p>●</p> <p>110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：工作進度達80%。(預定 110/10/31 完成)</p> <p>●</p> <p>110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：完工。(預定 110/10/31 完成)</p> <p>●</p> <p>110年南竿地區遊憩景點設施工程(雲台山、大砲連及牛峰境步道)：結案。(預定 110/10/31 完成)</p>	87.49	131,454
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：完工，工作進度達90</p>	<p>●</p> <p>110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：完工。(預定</p>	94.08	147,514

	<p>%。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：結案，工作進度達100%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：工作進度達95%。</p>	<p>110/11/30 完成)</p> <p>●</p> <p>110年莒光鄉坪西西營舍整修工程：結案。(預定 110/11/30 完成)</p> <p>●</p> <p>110年南竿大漢據點周邊(大北海遊憩區)景觀改善工程二期：結案。(預定 110/11/30 完成)</p>		
12	<p>一、國際觀光重要景點建設 110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：結案。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 110年東引地區景點改善工程：完工及結案，工作進度達100%。</p> <p>三、國家風景區經營管理 110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：結案，工作進度達100%。</p>	<p>●</p> <p>110年北竿大坵島遊憩設施興建工程：結案。(預定 110/12/31 完成)</p> <p>●</p> <p>110年馬祖地質公園在地深耕推展計畫II：結案。(預定 110/12/31 完成)</p> <p>●</p> <p>110年東引地區景點改善工程：完工及結案。(預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	179,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
13.1	工程	重要觀光景點建設完成數	處	5.00	5.00	20.00
13.2	非工程	參訪國家風景區遊客人數	萬人	22.55	18.95	75.98

13.3	非工程	觀光產值	億元	25.05	20.69	88.29
13.4	工程	通用化設施完成數	處	1.00	1.00	4.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	27.16	8.65	3,263,530	163,530
2	28.60	14.39	3,414,981	314,981
3	30.21	20.82	3,617,361	517,361
4	31.93	27.70	3,854,436	754,436
5	33.89	35.55	4,102,051	1,002,051
6	35.97	43.88	4,360,855	1,260,855
7	38.30	53.21	4,614,945	1,514,945
8	40.57	62.27	4,870,483	1,770,483
9	42.73	70.92	5,121,175	2,021,175
10	45.15	80.60	5,421,937	2,321,937
11	47.74	90.95	5,724,064	2,624,064
12	50.00	100.00	6,100,000	3,000,000

伍、管考基準

一、計畫管理(20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

二、執行績效(80%)

(一)年度目標(50%)

項目1：重要觀光景點建設完成數55(處)

權數(%)：15

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	如期完成年度目標所列55處重要觀光景點建設，並驗收結案。
89	80	完成年度目標所列55處重要觀光景點建設，驗收結案中。
79	70	完成年度目標所列50處重要觀光景點建設，並驗收結案。
69	60	完成年度目標所列45處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59	0	完成年度目標未達45處重要觀光景點建設。

項目2：通用化設施完成數20(處)

權數(%)：15

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	如期完成年度目標所列20處重要觀光景點建設，並驗收結案。
89	80	完成年度目標所列20處重要觀光景點建設，驗收結案中。
79	70	完成年度目標所列18處重要觀光景點建設，並驗收結案。
69	60	完成年度目標所列16處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59	0	完成年度目標未達16處重要觀光景點建設。

項目3：參訪國家風景區遊客人數5,048(萬人)

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	如期或提前完成國家風景區遊客人數5048萬(含)。
89	80	國家風景區遊客人數4500萬(含)以上。
79	70	國家風景區遊客人數4200萬(含)以上。
69	60	國家風景區遊客人數4000萬(含)以上。
59	0	國家風景區遊客人數未達4000萬。

項目4：國家風景區觀光產值1,077(新臺幣億元)

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	如期或提前完成觀光產值1077億元(含)。
89	80	觀光產值970億元(含)以上。
79	70	觀光產值900億元(含)以上。
69	60	觀光產值850億元(含)以
59	0	觀光產值未達850億元。

(二)指定指標(20%)

項目：工程品質查核

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數90分以上。
89	80	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數80分以上，未達90分。
79	70	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數70分以上，未達80分。
69	60	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數60分以上，未達70分。
59	0	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達60分。

項目：工程安全控管

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	0	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣12分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。

(三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式

100	0	<p>符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過20分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。 7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。 8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。
-----	---	---

陸、附件

一、其他相關附件

附件名稱
1080716重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年) (核定版)(含公文).pdf