

## 交通部觀光署

### 112 年度第 3 季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議 會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)

壹、會議時間：112 年 10 月 20 日（星期五）上午 10 時

貳、會議地點：本署 9 樓會議室

參、主席：周副署長廷彰(林組長秀霞代) 紀錄：陳奕威

肆、出席單位及人員：(如附會議簽到單)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：(略)

柒、綜合討論及決議事項：

#### 一、「觀光前瞻建設計畫」：

##### (一) 前瞻第 3 期特別預算(110 年度-111 年度)

總計保留經費有 43 件，經各縣市政府預估結案請款月份後，行政院主計總處已於 112 年 5 月 9 日正式核定各月分配數，統計至 112 年 10 月 13 日止，實際完成核銷共 23 件，尚未完成結案共 20 件，其中 8 件原承諾於 9 月底前核銷但尚未完成。

##### 決議事項：

請各縣市政府確實依據分配月份，於每月 20 日前函報本署辦理結案及請款事宜。

##### (二) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

1、本年度補助案件已於 112 年 1 月 19 日將核定結果函各縣市政府據以執行，共計補助 36 案，另因施工地點考量，實際應執行 37 件發包工程案件。

2、前瞻第 4 期補助案件原規定應於 112 年 9 月底前完成工程發包，惟統計至 112 年 10 月 19 日止，尚有 14 件未完

成工程發包，其中 10 件已上網招標中、但有 3 件尚未招標、1 件工程預算書尚未核定。

**決議事項：**

- 1、已完成工程發包案件，請於 112 年 10 月底前完成第 1 期補助款請款作業(請領 30%)、並於 112 年 12 月 18 日前達成計畫進度 55%(工程進度 20%)，並請領第 2 期補助款(請領 65%)。
- 2、截至本日進度檢討會前，已上網招標但尚未完成發包案件，建議同意繼續執行，惟應於 112 年 12 月 18 日前達成計畫進度 55%(工程進度 20%)，並一次請領 1、2 期補助款(請領 95%)。
- 3、南投縣「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」及金門縣「島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營造計畫」等 2 案工程，截至本日進度檢討會前，尚未上網招標，原則予以撤案，如仍有辦理之必要，請案關縣市於會後一週內(10 月 26 日前)來函敘明落後原因及趕辦策略並具體承諾於 112 年 12 月 18 日前完成工程進度 20%及「一次請領全期(1、2 期)補助款」，屆時本署再視情形審酌是否繼續執行。
- 4、各補助案件應於 113 年度底完成決算及請領末期補助款。

**(三) 觀光前瞻建設成果展現：**

- 1、為觀光前瞻成果展現，本署前請各縣市政府提供完工後具建設成果亮點之高解析度照片(請勿以 LINE 相簿下載再上傳)，惟經檢視目前已完工工程及各縣市政府提供照片，多數縣市政府提供相片數量不足、拍攝角度欠佳、解析度過低或提供照片中有三角錐等，較不適合做為成果展現使用(各縣市政府提供照片檢視結果如參考資料)。
- 2、請各縣市政府於 112 年 10 月底前，就已經完工案件，重

新提供優質照片至少 10 張，並上傳至雲端網路，以利本署辦理後續成果展現事宜(如僅補助設計經費，則請提供模擬圖)。