

交通部觀光署

112年度第4季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議

會議紀錄(節錄觀光前瞻建設計畫部分)

- 壹、 會議時間：112年12月6日（星期三）上午10時
- 貳、 會議地點：本署9樓會議室
- 參、 主席：周副署長廷彰(林組長秀霞代) 紀錄： 陳殊淵
- 肆、 出席單位及人員：（如附會議簽到單）
- 伍、 主席致詞：（略）
- 陸、 報告事項：（略）
- 柒、 綜合討論及決議事項：

一、 「觀光前瞻建設計畫」：

（一）前瞻第3期特別預算(110年度-111年度)

總計保留經費有 43 件，經各縣市政府預估結案請款月份後，行政院主計總處已於 112 年 5 月 9 日正式核定各月分配數，統計至 112 年 12 月 4 日止，實際完成核銷共 24 件，尚未完成結案共 19 件，最遲請於 112 年 12 月 20 日完成請款。

（二）前瞻第4期特別預算(112年度-113年度)

- 1、本年度補助案件已於 112 年 1 月 19 日將核定結果函各縣市政府據以執行，共計補助 36 案，另因施工地點考量，實際應執行 37 件發包工程案件。
- 2、前瞻第 4 期補助案件原規定應於 112 年 9 月底前完成工程發包，惟統計至 112 年 12 月 4 日止，尚有 4 件未完成工程發包，包含桃園市 1 件已完成評選辦理決標作業中、南投縣 2 件仍在上網招標；另有 1 件金門縣「島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營

造計畫」因遲送預算書圖，本署已於11月28日正式發函撤銷補助。

- 3、已完成工程發包案件，請於112年12月12日前儘速來函請領第1期補助款請款作業(請領30%)、另如於112年12月18日前可達成計畫進度55%(工程進度20%)之案件，最遲請於112年12月20日來函領第2期補助款(請領65%)。
- 4、至於未能於112年12月18日前達成計畫進度55%(工程進度20%)之案件，仍請儘速趕辦，至少應於12月29日(星期五)達成工程進度20%，並將當日進度報表傳送本署。