

(2)連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」(6月工程進度 29.3%)

會議決議：

- 1、前瞻第3期特別預算保留案件，已完工案件請儘速來函辦理末期補助款請領及結案事宜。
- 2、「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」請連江縣政府以113年底完工為目標加緊趕辦，並請業務單位另召會管控。

(二)前瞻第4期特別預算(112年度-113年度)

- 1、實際執行36件工程案，交通部要求本期前瞻預算執行率至少應達97%以上，爰各補助案請各縣市以113年完成結案及請領最末期補助款為目標辦理。
- 2、截至6月底工進較為落後(施工進度未達40%)之案件，共計7案，請儘速趕辦：
 - (1)苗栗縣「苗栗台六黃金旅遊線－苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程」(6月工程進度34.67%)
 - (2)台中市「大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程進度」(6月工程進度28.52%)
 - (3)雲林縣「石壁竹創森計畫(二期)－雲嶺遊杉嵐進度」(6月工程進度32.39%)
 - (4)南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程進度」(6月工程進度0%)
 - (5)南投縣「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程進度」(6月工程進度13.36%)
 - (6)高雄市「內門觀光休閒園區新建工程(第二期)」(6月工程進度31.63%)
 - (7)屏東縣「落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)」(6月工程進度20%)
 - (8)宜蘭縣「龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程」(6月工程進度30%)

會議決議：

- 1、尚未完成 95%補助款撥付之案件(施工進度已達 20%以上)，請案關縣市檢附請款資料來函請領。
- 2、各補助案請以 113 年底前完成結案及請領最末期補助款為目標辦理；倘無法完成結案作業，至少工程進度應達 100%。
- 3、南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程進度」及「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程進度」等 2 案工程計畫進度落後，請業務單位另召會管控。