

交通部觀光署
113 年度第 4 季補助地方政府工程案件執行進度檢討會議
會議紀錄(節錄)

壹、會議時間：113 年 12 月 4 日（星期三）上午 10 時

貳、會議地點：本署 9 樓會議室

參、主席：林組長秀霞代

紀錄：陳殊淵

肆、出席單位及人員：(如附會議簽到單)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告及決議事項：

一、「觀光前瞻建設計畫」：

(一) 前瞻第 3 期特別預算(110 年度-111 年度)，依計畫執行期程，各案件應於 111 年完成，截至目前餘尚有 5 件結案資料未報署：

- 1、新竹市政府「十八尖山魅力旅遊據點營造工程」、高雄市政府「內門觀光休閒園區新建工程」及屏東縣政府「出火公園暨生活體驗觀光計畫」等 3 件工程，皆已完工，請儘速趕辦結案作業。
- 2、連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」(11 月工進 39.8%)，依提報資料預計 114 年 4 月完工，計畫進度嚴重落後，審計持續關注本案落後原因，並要求本署督促趕辦，請連江縣政府務必依承諾於 114 年 4 月完工。

會議決議：

- 1、前瞻第 3 期保留案件，已完工 3 案，請新竹市政府、高雄市政府、屏東縣政府於 113 年 12 月 24 日前來函辦理結案及請領最末期補助款。
- 2、連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」，請加緊趕辦，並依承諾於 114 年 4 月前完工。

(二) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

- 1、實際執行 36 件工程案件，依管考期程各案件均應於 113 年底前完工結案，並請領末期補助款。
- 2、其中工進較為落後(施工進度未達 90%)案件如次，請儘速趕辦：
 - (1)台中市「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程」
 - (2)雲林縣「石壁竹創森計畫(二期)－雲嶺遊杉嵐進度」
 - (3)南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」、「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」
 - (4)臺南市「虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程」、「虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程」、「關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程」
 - (5)高雄市「內門觀光休閒園區新建工程(第二期)」
 - (6)屏東縣「落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)」
 - (7)宜蘭縣「龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程」
 - (8)臺東縣「南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫」

會議決議：

- 1、前瞻第 4 期補助案件，請尚未完成 95%補助款之地方政府(施工進度 20%以上)，請於 113 年 12 月 24 日前檢附請款資料來函請領補助款事宜。
- 2、各補助案應以 113 年底前完工結案及請領最末期補助款為目標辦理，倘無法完成結案，至少工程應完工，本署將再洽財主單位研議經費保留事宜。

二、「全國水環境改善計畫」：

(一) 水環境計畫第 4 期(112~113 年度)預算-第六批次：

- 1、核定執行期程為 112-113 年者共有 4 案，單獨由本署經費補助案件(臺南、高雄各 1 件) 兩案工程案已完工，

請臺南市政府及高雄市政府加速辦理驗收及結算作業，以利年底完成核銷及結案。

- 2、由本署與水利署共同補助案件，彰化縣政府「溪湖水綠廊道環境改善計畫-廊道空間改善工程」(11 月工進 55.82%)及嘉義縣政府「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」(11 月工進 53%)等 2 案，因工程規模較大，本署於 GPMNET 管考設定至少應有 1 件於 9 月底施工進度達 60%，惟迄今尚未達成，請加速辦理。

會議決議：

- 1、前瞻第 4 期由本署經費單獨補助案件，請臺南市及高雄市政府務必於 113 年 12 月 24 日前提報結案及請領最末期補助款作業。
- 2、共同補助案件，則請彰化縣政府及嘉義縣政府趕辦，並請於 113 年 12 月底前至少達成工程進度 60%。

三、「地方創生觀光旅遊環境營造計畫」執行情形

(一) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

- 1、國發會核定案件計 16 件，其中 6 案已結案，8 案已完工尚未報結，1 案施工中、1 案工程招標中。
- 2、尚未完工之案件如次：
 - (1)宜蘭縣五結鄉：「五結鄉水岸花樹廊道觀光休閒環境整備計畫」(工程進度 24.14%)
 - (2)嘉義縣水上鄉：「嘉義縣水上鄉指標系統建置工程」工程招標作業中)

會議決議：

- 1、已完工尚未報結案件，請於 113 年底前提報本署完成結案事宜。
- 2、「五結鄉水岸花樹廊道觀光休閒環境整備計畫」請宜蘭縣政府督促五結鄉公所趕辦，並於 113 年 12 月 24 日前達成工程進度 40%及來函請領 100%補助款。
- 3、「嘉義縣水上鄉指標系統建置工程」請加速辦理工程招

標作業，並於決標後積極趕工，於 113 年 12 月 24 日前
達成工程進度 40%及來函請領 100%補助款。

柒、散會（下午 12 時）。