

交通部觀光署
114 年度第 1 季補助地方政府工程案件執行進度
會議紀錄(節錄)

壹、會議時間：114 年 5 月 1 日（星期五）下午 2 時

貳、會議地點：本署 9 樓會議室

參、主席：黃副署長勢芳

紀錄：陳殊淵

肆、出席單位及人員：(略)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告及決議事項：

一、「觀光前瞻建設計畫」：

(一) 前瞻第 3 期特別預算(110 年度-111 年度)，依計畫執行期程，各案件應於 111 年完成，截至目前餘尚有 4 件結案資料未報署：

- 1、新竹市政府「十八尖山魅力旅遊據點營造工程」及屏東縣政府「出火公園暨生活體驗觀光計畫」等 2 件工程，皆已完工，請儘速趕辦結案作業。
- 2、連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程，截至 3 月底預定工進 84.54%、實際工進 43.00%、進度落後 41.54%(工程會雲端服務網)，依所提資料預計 114 年 12 月完工(113 年第 4 季檢討會承諾 114 年 4 月完工)；另審計持續關注本案落後原因，並要求本署督促趕辦，請連江縣政府務必積極辦理。

決議事項：

- 1、前瞻第 3 期特別預算保留案件，已完工案件請依預算保留月份前來函辦理結案及請領最末期補助款。
- 2、「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」請連江縣政府加緊趕辦，另本案剩餘未請款金額，本署僅保留至 114 年 8 月，

倘屆時仍無法結案，本署原則上將不再保留，未請款金額，請自籌經費辦理。

(二) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

- 1、實際執行 36 件工程案件，依管考期程各案件均應於 113 年底前完工結案，並請領末期補助款。
- 2、未完工案件如次，請儘速趕辦：
 - (1) 南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」、「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」
 - (2) 高雄市「內門觀光休閒園區新建工程(第二期)」
 - (3) 屏東縣「落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)」
- 3、未依保留月份請款案件如次，請儘速趕辦：
 - (1) 新竹市「新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期」
 - (2) 臺中市「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程」
 - (3) 臺南市「關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程」
 - (4) 金門縣「E-092 據點(高洞)周邊環境營造整建工程」

決議事項：

前瞻第 4 期特別預算保留案件，尚未完工案件請儘速依承諾時程辦理，已完工案件請於預算保留月份前來函辦理結案及請領最末期補助款。

二、「全國水環境改善計畫」：

(一) 水環境計畫第 4 期(112~113 年度)預算-第六批次：

- 1、核定執行期程為 112-113 年者共有 4 案，由本署單獨經費補助案件(臺南、高雄各 1 件)，皆已完工，請臺南市及高雄市政府依預算保留月份辦理結案事宜。
- 2、由本署與水利署共同補助案件，彰化縣政府「溪湖水綠廊道環境改善計畫-廊道空間改善工程」(4 月工進

87.91%)、嘉義縣政府「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」(4 月工進 70.03%)、因兩案工程規模較大，無法於 113 年底前完工，請兩縣政府加緊趕辦工程進度，另本署於 GPMNET 管考設定 114 年 8 月應達工程進度 100%，請前述兩縣市趕辦，以期儘早達成設定目標。

決議事項：

- 1、前瞻第 4 期補助案件本署經費單獨補助案件，應於 114 年 5 月前完成驗收，請臺南市政府及高雄市政府務必於 5 月底前完成結案及請領最末期補助款。
- 2、共同補助案件，請彰化縣政府及嘉義縣政府趕辦，並請於 8 月底前達成工程進度 100%。

三、「地方創生觀光旅遊環境營造計畫」執行情形

「加速推動地方創生」前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)，國發會核定案件計 16 件，10 案已完成結案，6 案已完工但尚未報結，應於 6 月底前完成結案事宜。

決議事項：

「地方創生觀光旅遊環境營造計畫」已完工尚未報結案件，請於 6 月底前提報本署完成結案事宜。

四、臨時動議：

柒、散會（下午 5 時）。