

**交通部觀光署**  
**114 年度第 2 季補助地方政府工程案件執行進度檢討**  
**會議紀錄(節錄)**

壹、會議時間：114 年 7 月 17 日（星期四）上午 10 時

貳、會議地點：本署 9 樓會議室

參、主席：黃副署長勢芳

紀錄：陳殊淵

肆、出席單位及人員：(略)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告及決議事項：

一、「觀光前瞻建設計畫」：

(一) 前瞻第 3 期特別預算(110 年度-111 年度)，依計畫執行期程，各案件應於 111 年完成，截至目前餘尚有 4 件結案資料未報署：

- 1、基隆市「外木山濱海廊帶公共設施改善工程」僅補助設計費，因契約關係尚無法結案。
- 2、新竹市政府「十八尖山魅力旅遊據點營造工程 8/10 前報結」及屏東縣政府「出火公園暨生活體驗觀光計畫 8/10 前報結」等 2 件工程，皆已完工，請儘速趕辦結案作業。
- 3、連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程(項次 4)」，截至 6 月底預定工進 77.45%、實際工進 53.2%、進度落 24.25%，依所提資料預計 114 年 12 月完工(113 年第 4 季檢討會承諾 114 年 4 月完工)；本案保留經費應於 8 月執行，如屆期仍未請領款項，將不再辦理保留，請連江縣政府務必積極辦理。

**決議事項：**

- 1、新竹市及屏東縣政府承諾於 114 年 8 月 10 日前提報結案作業，務請依承諾期限辦理。
- 2、「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」進度嚴重落後，請積

極提升工程進度。

- 3、前瞻第 3 期特別預算保留案件，請積極趕辦，如未能於 8 月底前完成結案及請領最末期補助款作業，將依補助規定撤銷剩餘補助經費。

(二) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

- 1、實際執行 36 件工程案件，依管考期程各案件均應於 113 年底前完工結案，並請領末期補助款。

- 2、未完工案件如次，請儘速趕辦：

- (1)南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」

- (2)南投縣「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」

- 3、未依保留月份請款案件如次，請儘速趕辦：

- (1)新竹市「新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期」

- (2)臺中市「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程」

- (3)臺南市「虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程」

- (4)臺南市「關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程」

- (5)屏東縣「落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)」

- (6)臺東縣「南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫」

決議事項：

前瞻第 4 期特別預算保留案件，請積極趕辦，如未能於 8 月底前完成結案及請領最末期補助款作業，將依補助規定撤銷剩餘補助經費。

二、「全國水環境改善計畫」：

- (一) 水環境計畫第 4 期(112~113 年度)預算-第六批次：

- 1、核定執行期程為 112-113 年者共有 4 案，單獨由本署經費補助案件(臺南、高雄各 1 件)，兩工程案已結案。
- 2、由本署與水利署共同補助案件，彰化縣政府「溪湖水綠廊道環境改善計畫-廊道空間改善工程」(6 月工進 95.47%)、嘉義縣政府「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」(6 月工進 76.14%)、因兩案工程規模較大，無法於 113 年底前完工，請兩縣政府加緊趕辦工程進度，另本署於 GPMNET 管考設定 114 年 8 月應達工程進度 100%，請前述兩縣市趕辦，以期儘早達成設定目標。

#### 決議事項：

共同補助案件，請彰化縣政府及嘉義縣政府趕辦，並請於 8 月底前達成工程進度 100%，並請彰化縣政府依保留月份請領最末期補助款。

#### 三、「加速推動地方創生-觀光旅遊環境營造計畫」執行情形

「加速推動地方創生」前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)，國發會核定案件計 16 件，12 案已完成結案、1 案函報本署結案審查中，3 案已完工未報結(雲林縣 2 案、嘉義縣 1 案)。

#### 決議事項：

「加速推動地方創生-觀光旅遊環境營造計畫」已完工未報結案件共計 3 案，請雲林縣及嘉義縣政府依本次會議承諾期限於 114 年 7 月底前提報本署辦理結案作業。

柒、散會(上午 12 時)。