

交通部觀光署
114 年度第 3 季補助地方政府工程案件執行進度檢討
會議紀錄(節錄)

壹、會議時間：114 年 10 月 14 日（星期二）上午 10 時

貳、會議地點：本署 9 樓會議室

參、主席：黃副署長勢芳

紀錄：陳殊淵

肆、出席單位及人員：(如附會議簽到單)

伍、主席致詞：(略)

陸、報告及決議事項：

一、「觀光前瞻建設計畫」：

(一) 前瞻第 5 期特別預算(114 年度) 於 114 年 7 月 28 日將核定結果函各縣市政府據以執行，共計核定 19 件(撤銷 1 案)，截至 114 年 9 月底各案件應完成發工程發包預算書圖編制並提報本署審查，里程碑達成情形如次：

1、9 月底前已提送工程發包預算書圖：6 案

(新北市 2；桃園市、台中市、嘉義縣、南投縣各 1 案)

2、未完成設計勞務發包作業：4 案

(彰化縣 2 案、苗栗縣、嘉義縣各 1 案)

3、未提送預算書圖：8 案

(金門縣 2 案；新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台南市、台東縣、連江縣各 1 案)

決議事項：

1、未依里程碑於 9 月底前，完成發工程發包預算書圖編制並提報本署審查之案件(12 案)，請案關縣市積極趕辦。

2、本計畫各補助案件，如未能於 12 月底前完成工程發包及請領第 1 期(30%)補助款，將依管考規定撤銷補助。

(二) 前瞻第 4 期特別預算(112 年度-113 年度)

- 1、實際執行 36 件工程案件，依管考期程各案件均應於 113 年底前完工結案，並請領末期補助款。
- 2、未完工案件如次，請儘速趕辦：
 - (1) 南投縣「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」
 - (2) 南投縣「埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」
- 3、未依經費保留月份請款案件如次，請儘速趕辦：
 - (1) 新竹市「新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期」
 - (2) 雲林縣「石壁竹創森計畫（二期）—雲嶺遊杉嵐」
 - (3) 臺南市「虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程」
 - (4) 臺南市「虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程」
 - (5) 臺南市「關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程」
 - (6) 高雄市「高雄市内門觀光休閒園區新建工程(第二期)」
 - (7) 屏東縣「落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)」
 - (8) 臺東縣「南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫」

決議事項：

前瞻第 4 期特別預算保留案件，請於 11 月底前辦理結案及請領末期補助款。

(三) 前瞻第 3 期特別預算(110 年度-111 年度)，依計畫執行期程，各案件應於 111 年完成，截至目前，尚有 3 件結案資料未報署：

- 1、基隆市「外木山濱海廊帶公共設施改善工程」：僅補助設計費，因契約關係尚無法結案。
- 2、屏東縣政府「出火公園暨生活體驗觀光計畫」已完工驗收，請儘速趕辦結案作業。
- 3、連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程(項次 3)」，截至 10/7，預定工進 75.15%、實際工進 65.2%、進度落後 9.95%，依所提資料預計 114 年 12 月 5 日完工(113 年第 4 季檢討會承諾 114 年 4 月完工)；另審計持續關注本案落後原因，並要求本署督促趕辦，請連江縣政府務必積極辦理。

決議事項：

- 1、屏東縣「出火公園暨生活體驗觀光計畫」請依本次會議承諾期程，

於 11 月底前提報本署辦理結案及請領末期補助款作業。

2、 連江縣「北竿鄉大坵遊客中心興建工程」經本署同意本案展延至 114 年 12 月底前結案並請領剩餘補助款，請積極趕辦。

柒、 散會（上午 12 時 30 分）。