

重要觀光景點建設中程計畫

110 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/技術組)110/01/07 11:11

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	10.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成 3 處 2.通用化設施完成 1 處 3.參訪國家風景區遊客人數 708(萬人) 4.國家風景區觀光產值 205(新臺幣億元) 110 年度重要觀光景點建設及通用化設施為環潭遊憩系統、埔里魚池遊憩系統、水里集集遊憩系統及原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善。 各月工作摘要內，自行車道串連工程為跨年度工程，110 年預計施工進度 50%。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林洋廣	課長	049-2341230	049-2855593	m9310063-sml@tbroc.gov.tw
石伊婷	行政助理	049-2855668#1231	049-2855593	ting99728-sml@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、重要觀光景點建設 (一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 設計 (二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 設計 (三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計 (四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計 (五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計 二、通用化設施 (一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 設計		7.00	16,000
2	一、重要觀光景點建設 (一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 設計 (二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 設計 (三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計 (四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計 (五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計 二、通用化設施 (一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 設計		14.00	35,910

3	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 設計</p>		21.00	58,307
4	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 發包</p> <p>三、第 1 季參訪國家風景區遊客人數 150 萬人</p> <p>四、第 1 季國家風景區觀光產值 43 億元</p>	<p>● 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/04/01 完成)</p> <p>● 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 發包 (預定 110/04/01 完成)</p>	29.90	81,433

5	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 施工 45%</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 設計</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 設計</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 設計</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 「自行車道串連工程」(環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 5%</p>	<p>● 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/05/01 完成)</p>	38.60	105,759
6	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工 20%</p> <p>(二) 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 完成</p> <p>(三) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 發包</p> <p>(四) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 發包</p> <p>(五) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 發包</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 11%</p>	<p>● 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成)</p> <p>● 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成)</p> <p>● 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 發包 (預定 110/06/01 完成)</p> <p>● 人車分道系統改善工程 (環潭遊憩系統) 完成 (預定 110/06/30 完成)</p>	46.50	128,893

7	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工 45%</p> <p>(二) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 施工 20%</p> <p>(三) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 施工 20%</p> <p>(四) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工 15%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 17%</p> <p>三、第 2 季參訪國家風景區遊客人數 300 萬人</p> <p>四、第 2 季國家風景區觀光產值 87 億元</p>		55.00	153,833
8	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 施工 70%</p> <p>(二) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 施工 45%</p> <p>(三) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 施工 45%</p> <p>(四) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工 35%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 24%</p>		64.00	178,332

9	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 完成</p> <p>(二) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 施工 70%</p> <p>(三) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 施工 70%</p> <p>(四) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工 55%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 30%</p>	<p>● 環潭碼頭服務設施整建工程 (環潭遊憩系統) 完成 (預定 110/09/30 完成)</p>	74.00	204,026
10	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 完成</p> <p>(二) 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 完成</p> <p>(三) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 施工 75%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 36%</p> <p>三、第 3 季參訪國家風景區遊客人數 450 萬人</p> <p>四、第 3 季國家風景區觀光產值 130 億元</p>	<p>● 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善 (環潭遊憩系統) 完成 (預定 110/10/31 完成)</p> <p>● 集集水里地區周邊公共設施改善工程 (水里集集遊憩系統) 完成 (預定 110/10/31 完成)</p>	82.00	229,362
11	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 完成</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 43%</p>	<p>● 副核心遊憩據點設施改善工程 (埔里魚池遊憩系統) 完成 (預定 110/11/30 完成)</p>	91.00	254,667
12	<p>一、通用化設施</p> <p>(一) 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 50%</p>	<p>● 自行車道串連工程 (環潭遊憩系統、原住民地區) 施工 50% (預定 110/12/31 完成)</p>	100.00	275,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	非工程	觀光產值	億元	135.00	205.00	826.00
4.2	非工程	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	466.00	708.00	2,852.00
4.3	工程	完成重要觀光景點建 設（環潭遊憩系統、 埔里魚池遊憩系統、 水里集集遊憩系統及 原住民地區公共設施 興建及周邊景觀改 善）	處	2.00	3.00	15.00
4.4	工程	完成通用化設施（環 潭遊憩系統及原住民 地區公共設施興建及 周邊景觀改善）	處	1.00	1.00	4.00