

100 年度作業計畫

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2011/2/24 下午 02:15:24

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	日月潭國家風景區建設計畫	計畫編號	1000000559
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	<p>一、依據 97 年 6 月 27 日奉行政院院臺交字第 0970024479 號函核定「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」及 98 年修正並奉交通部 99 年 1 月 7 日交路字 0990000166 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」中日月潭國家風景區建設子計畫辦理。</p> <p>二、日月潭為臺灣第一大天然湖泊，又為國際知名景點，為建設日月潭國家風景區，促進日月潭觀光發展，故擬定本計畫推動各項建設，以有效改善觀光旅遊環境臻於國際水準，吸引國外遊客到訪，並促進國民旅遊風潮，以創造商機及就業機會，帶動地方經濟發展。</p>		
計畫總目標	<p>一、以「高山湖泊」與「多元文化」為 2 大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之 21 世紀湖畔休閒渡假區」。</p> <p>二、營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。</p> <p>三、目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。</p> <p>四、遊客人數由 96 年 300 萬人次提升至 100 年 350 萬人次，成長 16.67%。</p> <p>五、遊客滿意度由 96 年 82.5 分提升至 100 年 84.0 分。</p>		

註：本計畫與去年度 0990000532-日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	高慈穗	049-2855668	0492855593	fisher@sunmoonlake.gov.tw
課員	林映均	049-2855668	0492855593	ying@sunmoonlake.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算				預算使用			備註	
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數		未保留數(停支或繳回數)
97	中央	420,000	446,147	0	0	0	446,147	376,980	68,879	288	年編預算

											446,147 千元(包含 97 年預算 420,000 千元及 96 年保留款 26,147 千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	408,100	408,100	68,879	0	0	476,979	476,254	0	725	年編預算 408,100 千元，97 年保留款 68,879 千元
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	530,000	519,000	0	0	0	519,000	518,890	0	110	年編預算 519,000 千元(公務預算 147,000 千元，觀光發展基金 372,000 千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	500,000	415,000	0	0	0	415,000	0	0	0	年編預算 415,000 千元(公務預算 305,000 千元，觀光發展基金 110,000 千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	1,858,100	1,788,247	0	0	0	1,788,247	1,372,124	0	1,123	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,858,100	1,788,247	0	0	0	1,788,247	1,372,124	0	1,123	
備註	100 年度年編預算 415,000 千元，99 年度無保留數，合計 100 年度可支用預算 415,000 千元。										

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
97	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心	25	445,859

	(二)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 四、綠美化養護及設施零星修護		
98	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)水社公園 (三)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 四、綠美化養護及設施零星修護	50	853,234
99	本案 99 年度經費為 519,000 千元，辦理下列事項： 一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設 1.向山行政中心 2.污水處理廠及下水道興建 3.環潭步道與自行車道整建(中明至文武廟山稜步道整建工程、北旦自行車道整建工程) (二)國內觀光重要景點建設 1.水里管理站辦公廳舍整修工程 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護及設施零星修護	75	1,372,124
100	一、國際觀光重要景點建設 (一)伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善 (二)環潭步道與自行車道整建 (三)玄光碼頭整建工程 (四)向山地區週邊景觀改善 (五)全區環境景觀改善（包含水社地區景觀改善、日月潭商圈街景改善、旅遊線景觀廊	100	1,787,124

	道兩廁景觀改善) (六)玄奘寺攤販遷移整建(現為林務局經管土地,須配合林務局占用排除後始得辦理,100年無法按計畫執行。) (七)污水處理廠及下水道統工程興建(業於99年1月完工) 二、國內觀光重要景點建設 水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善 三、地方觀光景點 孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善 四、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)全區災害復舊及一般零星工程 五、綠美化養護及設施零星修護		
備註			
截至去(99)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,372,124千元(為99及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	74.85%

(註：本計畫與去年度 0990000532 日月潭國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年1-2月進度表內所載總累計實際支用數為 1,372,124 千元，總累計實際進度為 74.85%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	415,000	0	415,000
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	415,000	0	415,000
總計(全年度可支用預算數)	415,000		
備註	本年度預算共計 415,000 千元，其中公務預算 305,000 千元，觀光發展基金預算 110,000 千元。		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
日月潭國家風景區建設(100年預算)	3,000	412,000	415,000	100年預算 415,000 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
小計	3,000	412,000	415,000	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、辦理國際觀光重要景點建設：「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」、環潭步道與自行車道整建、玄光碼頭整建工程、向山地區週邊景觀改善、全區環境景觀改善（包含水社地區景觀改善、日月潭商圈街景改善、旅遊線景觀廊道兩廁景觀改善）等 5 處
 二、辦理國內觀光重要景點建設：「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」等 1 處
 三、辦理地方觀光景點建設：「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」等 1 處
 四、國家風景區經營管理：
 (一)用地取得：辦理轄區訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。
 (二)先期規劃設計：完成日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)案。
 (三)辦理一般設施維持及綠美化養護。
 五、年遊客人次：達 700 萬人次以上。(以 99 年實際遊客人次目標)
 六、遊客滿意度：遊客滿意度達 84 分。
 七、中程計畫有而不能完成項目：玄奘寺攤販遷移整建（現為林務局經營土地，須配合林務局占用排除後始得辦理，100 年無法按計畫執行。）
 八、中程計畫預計 100 年完成而現已完成項目：污水處理廠及下水道統工程興建

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	日月潭國家風景區建設	100/1/1~100/12/31	100	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：日月潭國家風景區建設

期程：100/1/1~100/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工(99 年 8 月 17 日完成發包) (二)「環潭步道與自行車道整建」設計 (三)「玄光碼頭整建工程」設計 (四)「向山地區週邊景觀改善」設計 (五)「全區環境景觀改善」設計 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計 四、國家風景區經營管理	●「環潭步道與自行車道整建」設計（預定 100/1/1 開始） ●「玄光碼頭整建工程」設計（預定 100/1/1 開始） ●「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計（預定 100/1/1 開始）	2.00	4,000

	辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案(99年9月17日完成發包)			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」設計</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」設計</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		4.00	18,250
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」設計</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」設計</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		8.00	37,500
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」發包</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」發包</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區</p>	●完成「環潭步道與自行車道整建」發包(預定100/4/30完成)	11.00	60,500

	景觀改善」發包 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案			
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」發包 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」發包 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案	●完成「玄光碼頭整建工程」發包(預定100/5/31完成) ●完成「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」發包(預定100/5/31完成)	16.00	79,750
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」施工 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案		23.00	107,000
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」施工 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工 三、地方觀光景點		40.00	138,000

	<p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>			
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」完工</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」施工</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>	<p>●「環潭步道與自行車道整建」完工(預定100/8/31完成)</p>	51.00	170,250
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(三)「向山地區週邊景觀改善」施工</p> <p>(四)「全區環境景觀改善」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		66.00	202,500
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(三)「向山地區週邊景觀改善」完工</p> <p>(四)「全區環境景觀改善」完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區</p>		82.00	259,500

	景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案			
11	一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」完工 (二)「玄光碼頭整建工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」完工 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」完工 四、國家風景區經營管理 提出「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案期末報告書	●「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」完工(預定 100/11/30 完成) ●「玄光碼頭整建工程」完工(預定 100/11/30 完成) ●「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」完工(預定 100/11/30 完成)	94.00	321,750
12	一、國家風景區經營管理 完成「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案	●完成「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案(預定 100/12/31 完成)	100.00	415,000

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工(99年8月17日完成發包) (二)「環潭步道與自行車道整建」設計 (三)「玄光碼頭整建工程」設計 (四)「向山地區週邊景觀改善」設計 (五)「全區環境景觀改善」設計 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案(99年9月17日完成發包)	●「環潭步道與自行車道整建」設計(預定 100/1/1 開始) ●「玄光碼頭整建工程」設計(預定 100/1/1 開始) ●「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計(預定 100/1/1 開始)	2.00 75.50	4,000 1,376,124

2	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」設計</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」設計</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		4.00 76.00	18,250 1,390,374
3	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」設計</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」設計</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」設計</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		8.00 77.00	37,500 1,409,624
4	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」發包</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」設計</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」發包</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」設計</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區</p>	<p>●完成「環潭步道與自行車道整建」發包(預定 100/4/30 完成)</p>	11.00 77.75	60,500 1,432,624

	景觀改善」發包 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案			
5	日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」發包 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」發包 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案	●完成「玄光碼頭整建工程」發包(預定 100/5/31 完成) ●完成「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」發包(預定 100/5/31 完成)	16.00 79.00	79,750 1,451,874
6	日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」施工 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案		23.00 80.75	107,000 1,479,124
7	日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工 (二)「環潭步道與自行車道整建」施工 (三)「玄光碼頭整建工程」施工 (四)「向山地區週邊景觀改善」施工 (五)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設		40.00 85.00	138,000 1,510,124

	<p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>			
8	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「環潭步道與自行車道整建」完工</p> <p>(三)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(四)「向山地區週邊景觀改善」施工</p> <p>(五)「全區環境景觀改善」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>	<p>●「環潭步道與自行車道整建」完工(預定100/8/31 完成)</p>	51.00	170,250
			87.75	1,542,374
9	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(三)「向山地區週邊景觀改善」施工</p> <p>(四)「全區環境景觀改善」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工</p> <p>三、地方觀光景點</p> <p>「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工</p> <p>四、國家風景區經營管理</p> <p>辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案</p>		66.00	202,500
			91.50	1,574,624
10	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」施工</p> <p>(二)「玄光碼頭整建工程」施工</p> <p>(三)「向山地區週邊景觀改善」完工</p>		82.00	259,500
			95.50	1,631,624

	(四)「全區環境景觀改善」完工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」施工 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」施工 四、國家風景區經營管理 辦理「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案			
11	日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」完工 (二)「玄光碼頭整建工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」完工 三、地方觀光景點 「孔明廟、石觀音、頭社及大林地區景觀改善」完工 四、國家風景區經營管理 提出「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案期末報告書	●「水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善」完工(預定 100/11/30 完成) ●「玄光碼頭整建工程」完工(預定 100/11/30 完成) ●「伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善」完工(預定 100/11/30 完成)	94.00 98.50	321,750 1,693,874
12	日月潭國家風景區建設 一、國家風景區經營管理 完成「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案	●完成「日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)」案(預定 100/12/31 完成)	100.00 100.00	415,000 1,787,124

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

(一)年度目標達成情形

項目名稱：100年遊客達700萬人次(99年實際遊客人次突破700

權數(%): 3

萬人)

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次達 700 萬以上 (含)
80-89	國家風景區遊客人次達 600 萬以上、未達 700 萬
70-79	國家風景區遊客人次達 500 萬以上、未達 600 萬
60-69	國家風景區遊客人次達 400 萬以上、未達 500 萬
59 以下	國家風景區遊客人次未達 400 萬

項目名稱：完成年度目標所列國際觀光重要景點建設 5 項

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標所列國際觀光重要景點建設工程 5 項以上 (含)
80-89	完成年度目標所列 4 項國際觀光重要景點建設工程或 5 項國際觀光重要景點建設工程進度均達 95%以上
70-79	完成年度目標所列 3 項國際觀光重要景點建設工程或 5 項國際觀光重要景點建設工程進度均達 80%以上
60-69	完成年度目標所列 2 項國際觀光重要景點建設工程或 5 項國際觀光重要景點建設工程進度均達 70%以上
59 以下	未完成任何年度目標所列國際觀光重要景點建設工程

項目名稱：完成年度目標所列國內觀光重要景點建設 1 項

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標所列國內觀光重要景點建設工程 1 項以上 (含)
80-89	年度目標所列國內觀光重要景點建設工程進度達 95%以上
70-79	年度目標所列國內觀光重要景點建設工程進度達 80%以上
60-69	年度目標所列國內觀光重要景點建設工程進度達 70%以上
59 以下	年度目標所列國內觀光重要景點建設工程進度未達 70%

項目名稱：完成年度目標所列地方觀光景點建設 1 項

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標所列地方觀光景點建設工程 1 項以上 (含)
80-89	年度目標所列地方觀光景點建設工程進度達 95%以上
70-79	年度目標所列地方觀光景點建設工程進度達 80%以上
60-69	年度目標所列地方觀光景點建設工程進度達 70%以上
59 以下	年度目標所列地方觀光景點建設工程進度未達 70%

項目名稱：完成日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)案

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)
80-89	日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)研擬進度達 95%以上
70-79	日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)研擬進度達 80%以上
60-69	日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)研擬進度達 70%以上
59 以下	日月潭國家風景區觀光發展整體規劃(第一次檢討)研擬進度未達 70%

項目名稱：一般設施維持及綠美化養護

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成一般設施維持及綠美化養護工程
80-89	一般設施維持及綠美化養護工程進度達 95%以上
70-79	一般設施維持及綠美化養護工程進度達 80%以上
60-69	一般設施維持及綠美化養護工程進度達 70%以上
59 以下	一般設施維持及綠美化養護工程進度未達 70%

項目名稱：100 年上半年國家風景遊客滿意度達 84 分(99 年度實際
實際滿意度 82.86 分)

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達 84 分以上(含)
80-89	遊客滿意度達 82.86 分以上、未達 84 分
70-79	遊客滿意度達 80 分以上，未達 82.86 分
60-69	遊客滿意度達 76 分以上，未達 80 分
59 以下	遊客滿意度未達 76 分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%): 5

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責風景特定區開發、建設及經營管理工作	100/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	建設用地之林班解編、部份保安林解編	配合建設發展適時釋出林地	100/12/31	行政院農業委員會林務局	林政管理組
002	建設用地之都計變更相關事宜	依法辦理都計變更案件之公告及說明	100/12/31	內政部營建署	都市計畫組
003	邵族復育園區之推動	原住民地區共管協調等事宜	100/12/31	行政院原住民族委員會	土管處

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	1000001	環潭步道與自行車道整建	12000	南投縣	100/4/1	100/4/30	100/8/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
002	1000002	玄光碼頭整建工程	20000	南投縣	100/5/1	100/5/31	100/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
003	1000003	水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊景觀改善	20000	南投縣	100/5/1	100/5/31	100/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

二、土地取得

· 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

柒、一、中長程計畫附件資料 附件



[重要觀光景點建設中程計畫\(97-100 年\)](#) (2010/12/15 下午 08:38:44)

二、計畫附件資料



[中程計畫經建會結論](#) (2010/12/15 下午 08:41:45)