

98 年度作業計畫

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2009/6/22 下午 06:23:18

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	觀光重點地區公共設施品質提昇計畫	計畫編號	0980004200
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)、交通部觀光局(阿里山國家風景區管理處)	管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	98/1/1~98/12/31
隸屬專案(編號)	振興經濟擴大公共建設方案()	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台中縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣		
計畫緣起	<p>一、依 98 年 1 月 23 日公布施行之振興經濟擴大公共建設特別條例第 6 條、第 7 條意旨辦理擴大公共建設投資計畫。</p> <p>二、依據行政院 98 年 2 月 25 日院臺交字第 0980007614 號函核定「觀光重點地區公共設施品質提昇計畫」辦理。</p> <p>三、日月潭國家風景區為國際知名景點，因應高速鐵路、國道 6 號及日月潭至九族文化村纜車系統使用，往來交通更為便捷。為因應此交通改善措施對旅遊型態之改變。本計畫將以日月潭周邊建設為核心，除加強「環潭遊憩區」之觀光整備外，更計畫與阿里山國家風景區串聯為新中橫旅遊線，擴大日月潭周邊地區觀光效益，辦理轄區內集集觀光鐵道周邊景點(水里、車埕)之公共設施規劃及建設，提供完善配套的旅遊環境，並將車埕地區昇級為國際級觀光景點。</p> <p>四、因應「開放大陸人士來台觀光」政策，據統計約有 95%大陸遊客會到日月潭觀光，為使大陸旅客對台灣觀光品質留下良好印象，亟需積極提昇日月潭地區公共設施品質。</p> <p>五、為加速提昇日月潭地區觀光品質，除以公務預算編列經費辦理觀光遊憩服務設施之新建整建外，其他配套之公共設施部分，則利用擴大公共建設特別預算之經費加速辦理，以整體提昇日月潭觀光品質。</p> <p>六、本計畫先以日月潭國家風景區為建設重點，惟為兼顧其他觀光重點地區建設需求，於本計畫先期規劃案件納入阿里山國家風景區及參山國家風景區等先期規劃案件，俾未來賡續推動其他觀光重點地區公共設施建設，以提昇國際重點觀光地區遊憩品質。</p>		
計畫總目標	<p>(一)以「高山湖泊」與「多元文化」為 2 大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之 21 世紀湖畔休閒渡假區」。</p> <p>(二)營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。</p> <p>(三)目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。</p>		

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	高慈穗	0492855668	0492855593	fisher@sunmoonlake.gov.tw
專員	蔡孟勳	0492855668	0492855593	monshing@sunmoonlake.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
98	一、日月潭國家風景區 1.伊達邵碼頭浮排整修工程。2.車埕鐵道文化倉庫整建工程。3.水里溪入口意象工程。4.水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程。5.集集支線車埕火車站週邊整修工程。6.日月潭自行車道整建工程。7.水里至車埕自行車道整建工程。8.日月潭環潭公廁整修工程。9.全區解說系統工程。10.頭社自行車道整建。11.環潭據點植栽美化工程。 二、阿里山國家風景區 1.太平雲梯暨周邊遊憩服務設施工程委託規劃設計監造案。 2.太平雲梯暨周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案。 三、參山國家風景區 1.谷關風景區國際型景點暨自行車旅遊發展規劃案。 2.八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案。	100	198,700
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	198,700	0	198,700
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	198,700	0	198,700
總計(全年度可支用預算數)	198,700		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
國家風景區建設(98年特別預	0	198,700	198,700	98年預算 198,700 千元，由日

算)				月潭、參山、阿里山國家風景區管理處辦理。
小計	0	198,700	198,700	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、觀光景點與設施建設：完成伊達邵碼頭浮排整修工程、車埕鐵道文化倉庫整建工程、水里溪入口意象工程、水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程、集集支線車埕火車站週邊整修工程、月潭自行車道整建工程、水里至車埕自行車道整建工程、日月潭環潭公廁整修工程、全區解說系統工程、頭社自行車道週邊設施整建工程、環潭據點植栽美化工程等 11 項工程。

二、先期規劃：完成『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』、『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』、『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』基本設計報告書審查、『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』。

三、遊客人次：98 年遊客人次達 337 萬人次。

四、遊客滿意度：98 年遊客滿意度達 85 分。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	國家風景區建設(98 年特別預算)	98/1/1~98/12/31	100	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：國家風景區建設(98 年特別預算)

期程：98/1/1~98/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等 11 項工程規劃設計。 2.		5.00	0
2	1.持續辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等 11 項工程規劃設計 2.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』招標作業 3.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』招標作業		10.00	0
3	1.辦理『全區解說系統工程』發包 2.辦理『環潭據點植栽美化工程』發包 3.持續辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等案件規劃設計	●辦理『全區解說系統工程』發包（預定 98/3/31 完成） ●辦理『環潭據點植栽	15.00	0

	<p>4.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』訂約</p> <p>5.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』訂約</p> <p>6.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第1期工作成果審查</p>	<p>美化工程』發包（預定98/3/31完成）</p>		
4	<p>1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』發包</p> <p>2.辦理『車埕鐵道文化倉庫整建工程』發包</p> <p>3.辦理『集集支線車埕火車站週邊整修工程』發包</p> <p>4.辦理『日月潭環潭公廁整修工程』發包</p> <p>5.持續辦理『水里溪入口意象工程』等案件規劃設計</p> <p>6.辦理『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』招標作業</p> <p>7.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』招標作業</p> <p>8.辦理98年第1季遊客量統計及推估</p>	<p>●預計98年第1季遊客量達80萬人次（預定98/4/15完成）</p> <p>●辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』發包（預定98/4/30完成）</p> <p>●辦理『車埕鐵道文化倉庫整建工程』發包（預定98/4/30完成）</p> <p>●辦理『集集支線車埕火車站週邊整修工程』發包（預定98/4/30完成）</p> <p>●辦理『日月潭環潭公廁整修工程』發包（預定98/4/30完成）</p>	20.00	0
5	<p>1.辦理『月潭自行車道整建工程』發包</p> <p>2.辦理『水里溪入口意象工程』發包</p> <p>3.持續辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』等案件規劃設計</p> <p>4.『全區解說系統工程』施作</p> <p>5.『環潭據點植栽美化工程』施作</p> <p>6.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』路線會勘</p> <p>7.辦理『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』議價</p> <p>8.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第2期工作成果審查</p> <p>9.完成『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』訂約。</p>	<p>●辦理『月潭自行車道整建工程』發包（預定98/5/30完成）</p> <p>●辦理『水里溪入口意象工程』發包（預定98/5/30完成）</p>	30.00	3,000
6	<p>1.辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』發包</p> <p>2.辦理『水里至車埕自行車道整建工程』發包</p> <p>3.辦理『頭社自行車道週邊設施整建工程』發包</p> <p>4.『全區解說系統工程』施作</p> <p>5.『環潭據點植栽美化工程』施作</p> <p>6.『伊達邵碼頭浮排整修工程』施作</p> <p>7.『車埕鐵道文化倉庫整建工程』施作</p> <p>8.『集集支線車埕火車站週邊整修工程』施</p>	<p>●辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』發包（預定98/6/30完成）</p> <p>●辦理『水里至車埕自行車道整建工程』發包（預定98/6/30完成）</p> <p>●辦理『頭社自行車道週邊設施整建工程』發包（預定98/6/30完成）</p>	45.00	23,000

	<p>作</p> <p>9.『日月潭環潭公廁整修工程』施作</p> <p>10.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第3期工作成果審查</p>			
7	<p>1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作</p> <p>2.辦理『谷關風景區國際型景點暨(南庄、谷關)自行車旅遊發展規劃案』期初報告書審查</p> <p>3.辦理98年第1-2季遊客量統計及推估</p>	<p>●預計98年第1-2季累計遊客量達160萬人次(預定98/7/15完成)</p>	55.00	43,000
8	<p>1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作</p> <p>2.『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』-地質鑽探調查報告提送</p> <p>3.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第4期工作成果審查</p> <p>4.提送『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』初步設計報告書</p>		65.00	63,000
9	<p>1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作</p> <p>2.『環潭據點植栽美化工程』完工</p> <p>3.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』期初規劃設計報告書審查</p> <p>4.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』初步設計報告書審查</p>	<p>●『環潭據點植栽美化工程』完工(預定98/9/30完成)</p>	75.00	83,000
10	<p>1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等10項工程施作</p> <p>2.辦理『谷關風景區國際型景點暨(南庄、谷關)自行車旅遊發展規劃案』期中報告書審查</p> <p>3.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』期中規劃設計報告書審查</p> <p>4.『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第5期工作成果(總成果報告書)提送及審查。</p> <p>5.提送『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』基本設計報告書。</p> <p>6.辦理98年第1-3季遊客量統計及推估</p>	<p>●預計98年第1-3季累計遊客量達240萬人次(預定98/10/15完成)</p>	85.00	118,000
11	<p>1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等10項工程施作</p> <p>2.『水里溪入口意象工程』完工</p> <p>3.『頭社自行車道週邊設施整建工程』完工</p> <p>4.『集集支線車埕火車站週邊整修工程』完工</p>	<p>●『水里溪入口意象工程』完工(預定98/11/30完成)</p> <p>●『頭社自行車道週邊設施整建工程』完工(預定98/11/30完成)</p>	95.00	153,000

	<p>5.『水里至車埕自行車道整建工程』完工 6.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』期末規劃設計報告書審查 7.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』基本設計報告書審查。</p>	<p>●『集集支線車埕火車站週邊整修工程』完工（預定 98/11/30 完成） ●『水里至車埕自行車道整建工程』完工（預定 98/11/30 完成） ●完成『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』基本設計報告書審查（預定 98/11/30 完成）</p>		
12	<p>1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』完工 2.『日月潭環潭公廁整修工程』完工 3.『全區解說系統工程』完工 4.『月潭自行車道整建工程』完工 5.『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』完工 6.『車埕鐵道文化倉庫整建工程』完工 7.『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』結案 8.『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』結案 9.『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』結案。</p>	<p>●『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』結案（預定 98/12/15 完成） ●『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』結案（預定 98/12/15 完成） ●『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』結案。（預定 98/12/15 完成） ●『伊達邵碼頭浮排整修工程』完工（預定 98/12/31 完成） ●『日月潭環潭公廁整修工程』完工（預定 98/12/31 完成） ●『全區解說系統工程』完工（預定 98/12/31 完成） ●『月潭自行車道整建工程』完工（預定 98/12/31 完成） ●『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』完工（預定 98/12/31 完成） ●『車埕鐵道文化倉庫整建工程』完工（預定 98/12/31 完成）</p>	100.00	198,700

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數
----	------	-----	------------	----------

			(千元)	
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程規劃設計。 2.		5.00 5.00	0 0
2	國家風景區建設(98年特別預算) 1.持續辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程規劃設計 2.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』招標作業 3.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』招標作業		10.00 10.00	0 0
3	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『全區解說系統工程』發包 2.辦理『環潭據點植栽美化工程』發包 3.持續辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等案件規劃設計 4.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』訂約 5.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』訂約 6.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第1期工作成果審查	●辦理『全區解說系統工程』發包(預定98/3/31完成) ●辦理『環潭據點植栽美化工程』發包(預定98/3/31完成)	15.00 15.00	0 0
4	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』發包 2.辦理『車埕鐵道文化倉庫整建工程』發包 3.辦理『集集支線車埕火車站週邊整修工程』發包 4.辦理『日月潭環潭公廁整修工程』發包 5.持續辦理『水里溪入口意象工程』等案件規劃設計 6.辦理『谷關風景區國際型景點暨(南庄、谷關)自行車旅遊發展規劃案』招標作業 7.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』招標作業 8.辦理98年第1季遊客量統計及推估	●預計98年第1季遊客量達80萬人次(預定98/4/15完成) ●辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』發包(預定98/4/30完成) ●辦理『車埕鐵道文化倉庫整建工程』發包(預定98/4/30完成) ●辦理『集集支線車埕火車站週邊整修工程』發包(預定98/4/30完成) ●辦理『日月潭環潭公廁整修工程』發包(預定98/4/30完成)	20.00 20.00	0 0
5	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『月潭自行車道整建工程』發包 2.辦理『水里溪入口意象工程』發包 3.持續辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』等案件規劃設計 4.『全區解說系統工程』施作	●辦理『月潭自行車道整建工程』發包(預定98/5/30完成) ●辦理『水里溪入口意象工程』發包(預定98/5/30完成)	30.00 30.00	3,000 3,000

	5.『環潭據點植栽美化工程』施作 6.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』路線會勘 7.辦理『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』議價 8.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第2期工作成果審查 9.完成『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』訂約。			
6	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』發包 2.辦理『水里至車埕自行車道整建工程』發包 3.辦理『頭社自行車道週邊設施整建工程』發包 4.『全區解說系統工程』施作 5.『環潭據點植栽美化工程』施作 6.『伊達邵碼頭浮排整修工程』施作 7.『車埕鐵道文化倉庫整建工程』施作 8.『集集支線車埕火車站週邊整修工程』施作 9.『日月潭環潭公廁整修工程』施作 10.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第3期工作成果審查	●辦理『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』發包(預定 98/6/30 完成) ●辦理『水里至車埕自行車道整建工程』發包(預定 98/6/30 完成) ●辦理『頭社自行車道週邊設施整建工程』發包(預定 98/6/30 完成)	45.00 45.00	23,000 23,000
7	國家風景區建設(98年特別預算) 1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作 2.辦理『谷關風景區國際型景點暨（南庄、谷關）自行車旅遊發展規劃案』期初報告書審查 3.辦理98年第1-2季遊客量統計及推估	●預計98年第1-2季累計遊客量達160萬人次(預定 98/7/15 完成)	55.00 55.00	43,000 43,000
8	國家風景區建設(98年特別預算) 1.辦理『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作 2.『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工程規劃設計案』-地質鑽探調查報告提送 3.辦理『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』第4期工作成果審查 4.提送『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監造案』初步設計報告書		65.00 65.00	63,000 63,000
9	國家風景區建設(98年特別預算) 1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等11項工程施作 2.『環潭據點植栽美化工程』完工 3.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊	●『環潭據點植栽美化工程』完工(預定 98/9/30 完成)	75.00 75.00	83,000 83,000

	橋工程規劃設計案』期初規劃設計報告書 審查 4.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監 造案』初步設計報告書審查			
10	國家風景區建設(98年特別預算) 1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等10項工 程施作 2.辦理『谷關風景區國際型景點暨(南庄、 谷關)自行車旅遊發展規劃案』期中報告 書審查 3.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊 橋工程規劃設計案』期中規劃設計報告書 審查 4.『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計 畫委託規劃案』第5期工作成果(總成果報 告書)提送及審查。 5.提送『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監 造案』基本設計報告書。 6.辦理98年第1-3季遊客量統計及推估	●預計98年第1-3季 累計遊客量達240萬人 次(預定98/10/15完成)	85.00 85.00	118,000 118,000
11	國家風景區建設(98年特別預算) 1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』等10項工 程施作 2.『水里溪入口意象工程』完工 3.『頭社自行車道週邊設施整建工程』完工 4.『集集支線車埕火車站週邊整修工程』完 工 5.『水里至車埕自行車道整建工程』完工 6.辦理『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊 橋工程規劃設計案』期末規劃設計報告書 審查 7.辦理『太平雲梯遊憩設施委託規劃設計監 造案』基本設計報告書審查。	●『水里溪入口意象工 程』完工(預定98/11/30 完成) ●『頭社自行車道週邊 設施整建工程』完工 (預定98/11/30完成) ●『集集支線車埕火車 站週邊整修工程』完工 (預定98/11/30完成) ●『水里至車埕自行車 道整建工程』完工(預 定98/11/30完成) ●完成『太平雲梯遊憩 設施委託規劃設計監 造案』基本設計報告書審 查(預定98/11/30完成)	95.00 95.00	153,000 153,000
12	國家風景區建設(98年特別預算) 1.『伊達邵碼頭浮排整修工程』完工 2.『日月潭環潭公廁整修工程』完工 3.『全區解說系統工程』完工 4.『月潭自行車道整建工程』完工 5.『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工 程』完工 6.『車埕鐵道文化倉庫整建工程』完工 7.『谷關風景區國際型景點暨(南庄、谷 關)自行車旅遊發展規劃案』結案 8.『八卦山風景區猴探井遊憩區景觀吊橋工 程規劃設計案』結案	●『谷關風景區國際型 景點暨(南庄、谷關) 自行車旅遊發展規劃 案』結案(預定98/12/15 完成) ●『八卦山風景區猴探 井遊憩區景觀吊橋工 程規劃設計案』結案(預 定98/12/15完成) ●『太平雲梯周邊遊憩 服務設施興辦事業計畫 委託規劃案』結案。	100.00 100.00	198,700 198,700

	9.『太平雲梯周邊遊憩服務設施興辦事業計畫委託規劃案』結案。	(預定 98/12/15 完成) ●『伊達邵碼頭浮排整修工程』完工(預定 98/12/31 完成) ●『日月潭環潭公廁整修工程』完工(預定 98/12/31 完成) ●『全區解說系統工程』完工(預定 98/12/31 完成) ●『月潭自行車道整建工程』完工(預定 98/12/31 完成) ●『水社地區水岸廣場暨人行步道整建工程』完工(預定 98/12/31 完成) ●『車埕鐵道文化倉庫整建工程』完工(預定 98/12/31 完成)		
--	--------------------------------	---	--	--

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：98 年遊客人次

權數(%): 13

評分範圍	評分標準
90 以上	達 337 萬人次以上
80-89	達 284 萬人次，未達 337 萬人次
70-79	達 250 萬人次，未達 284 萬人次
60-69	達 190 萬人次，未達 250 萬人次
59 以下	達 189 萬人次以下

項目名稱：工程建設完成項目

權數(%): 13

評分範圍	評分標準
90 以上	完成年度預定建設項目 11 項以上
80-89	完成建設項目 10 項，或 11 項工程進度均達 80%以上
70-79	完成建設項目 8 項以上，未達 10 項工程或 10 項工程進度均達 80%以上
60-69	完成建設項目 6 項以上，未達 8 項工程或 8 項工程進度均達 80%以上
59 以下	完成建設項目 5 項以下或 7 項工程進度未達 80%以上

項目名稱：先期規劃完成項目

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	完成先期規劃項目 4 項
80-89	完成先期規劃項目 3 項或 4 項進度均達 80%以上
70-79	完成先期規劃項目 2 項或 3 項進度均達 80%以上
60-69	完成先期規劃項目 1 項或 2 項進度均達 80%以上
59 以下	未完成任何 1 項先期規劃

項目名稱：98 年上半年國家風景區整體滿意度

權數(%): 13

評分範圍	評分標準
90 以上	整體滿意度達 85 分以上
80-89	整體滿意度達 82 分以上，未達 85 分
75-79	整體滿意度達 80 分以上，未達 82 分
70-74	整體滿意度達 70 分以上，未達 80 分
69 以下	整體滿意度未達 70 分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責國家風景區開發、建設及經營管理工作	98/12/31

二、有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	98001	伊達邵碼頭浮排整修工程	28950	南投縣	98/4/14	98/4/30	98/12/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
002	98002	車埕鐵道文化倉庫整建工程	19453	南投縣	98/4/16	98/4/30	98/12/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
003	98003	水里溪入口意象工程	5371	南投縣	98/5/16	98/5/30	98/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
004	98004	集集支線車埕火車站週邊整修工程	14768	南投縣	98/4/16	98/4/30	98/11/30	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
005	98005	月潭自行車道整建工程	23800	南投縣	98/5/16	98/5/30	98/12/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

二、土地取得

- 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

柒、一、中長程計畫附件資料

附件



[行政院核定函](#) (2009/6/10 下午 02:44:58)



[行政院核定計畫](#) (2009/6/10 下午 02:46:57)