

## 99 年度作業計畫

主辦單位(花東縱谷國家風景區管理處)

## 壹、計畫概要

## 一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	計畫編號	0990000530
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台東縣、花蓮縣		
計畫緣起	<p>一、依據行政院 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」以及 99 年 1 月 7 日交通部交路字 0990000166 號函核定之「修正 97-100 中程計畫」辦理。</p> <p>二、為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。</p> <p>三、另配合行政院經濟建設委員會 96 年 3 月 20 日院台經字第 0960082336 號函核定「東部永續發展綱要計畫」之「建構花東優質景觀廊道及整體行銷」細部實施計畫，以及交通部 98 年 11 月 9 日交路字第 0980010384 號函核定之「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)」，研訂本國家風景區開發建設計畫。</p>		
計畫總目標	<p>壹、花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年):</p> <p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光度假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)遊客人數由 96 年 278 萬人次提升至 100 年 310 萬人次，成長 11.51%。</p> <p>(六)遊客滿意度由 96 年 82.2 分提升至 100 年 83.7 分。</p> <p>二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、關山自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、改善瑞穗及安通溫泉區、赤柯山、光復馬太鞍溼</p>		

	<p>地、舞鶴台地、利吉、卑南等地區等周邊環境以及「地方觀光景點建設」，如改善原住民部落風貌等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案:</p> <p>(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。</p> <p>(三)經營管理方面：1.擴大以 OT 方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案(BOT、ROT)。</p> <p>五、實施經費:</p> <p>花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年)計 850,000 千元，分年經費編列如下：97 年編 195,780 千元、98 年編 194,800 千元、99 年編 220,000 千元、100 年編 239,420 千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)提昇國內旅客人次，預期從 96 年之 278 萬人次，至 100 年增加為 310 萬人次。</p> <p>(二)提昇旅客滿意度，由 96 年之 82.2 分，至 100 年提昇為 83.7 分。</p>
--	---

註：本計畫與去年度 0980002553-花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	林宜錚	(03)8875306		erv209@erv-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
97	中央	195,780	199,811	0	0	0	199,811	198,445	473	893	年編預算包含 97 年度預算 195,780 千元，與 96 年度保留款 4,031 千元。未保留數 893 千元，包含 96 年節餘數 60 千元及 97 年度節餘數 833 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	194,800	194,800	473	0	0	195,273	182,266	12,500	507	98 年可支用預算計

											195,273 千元，包含 98 年度預算 194,800 千元，與 97 年度保留款 473 千元
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	220,000	209,210	12,500	0	0	221,710	0	0	0	99 年可支用預算計 221,710 千元，包含 99 年度公務預算 146,210 千元與觀光發展基金預算 63,000 千元，保留數 12,500 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	850,000	603,821	12,500	0	0	603,821	380,711	12,500	1,400	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	850,000	603,821	12,500	0	0	603,821	380,711	12,500	1,400	
	備註										

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
97	97 年完成鯉魚潭親水區白鮑溪自行車道整建、羅山及六十石山公共服務設施及景觀改善(含步道系統、人車分道)第一期工程、鹿野高台管理站周邊公共服務設施改善、關山地區及轄內自行車道串聯及設施改善工程、建構花東優質景觀路廊親和性標誌及解說設施、舞鶴台地、北回歸線、掃叭石柱公共服務設施改善、赤柯山等地區公共服務設施及景觀改善(含步道、人車分道系統)第一期工程。	23.58	198,918
98	98 年完成鯉魚潭親水區潭西碼頭景觀設施改善、鹿野高台形象商圈及公共設施改善、建構花東優質景觀路廊周邊擋土牆邊	47.85	393,211

	坡綠美化、配合花海景觀辦理台9線沿線及花193線公共服務設施改善(含步道系統)、轄內重點部落意象形塑及聚落風貌改善。		
99	99年完成鯉魚潭水質改善及潭西周邊環境改善工程(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)、龍田自行車道公共服務設施改善、台9線景觀廊道改善、玉富自行車道整建、卑南、利吉周邊環境改善等工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)、萬榮鄉明利起飛場、光復鄉太巴壠部落等周邊環境改善工程(瑞穗-富里地區公共服務設施及景觀改善),以及池南原住民風貌公園改善工程、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程(原住民地區周邊環境改善)。	73.92	602,421
100	100年完成鯉魚潭親水區潭西形象商圈景觀設施改善、鹿野高台管理站及遊客中心新建及周邊環境景觀改善、辦理關山地區景觀及公共服務設施改善等工程、建構花東優質景觀路廊綠色運輸規劃及自行車路網規劃。	100	841,841
備註			
截至去(98)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	380,711千元(為98及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	47.61%

(註：本計畫與去年度 0980002553 花東縱谷國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 380,711 千元，總累計實際進度為 47.61%)

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	209,210	0	209,210
以前年度保留數	12,500	0	12,500
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	221,710	0	221,710
總計(全年度可支用預算數)	221,710		

備註：本年度預算共計 221,710 千元，其中觀光發展基金預算 63,000 千元，公務預算 158,710 千元(含以前年度保留款 12,500 千元、本(99)年度公務預算業務費 9,500 千元、土地 30,000 千元、公共建設及設備費 106,710 千元)。

### 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
花東縱谷國家風景區建設計畫	9,500	212,210	221,710	一、99年度經常門(業務費)9,500千元；二、99年資本門212,210千元，包含98年度

				保留款 12,500 千元、本(99)年度土地 30,000 千元、公共建設及設備費 106,710 千元，以及觀光發展基金 63,000 千元。
小計	9,500	212,210	221,710	
備註				

### 參、本年度工作摘要及進度

#### 一、年度目標

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭水質暨周邊環境改善及潭西周邊環境改善(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)，以及龍田自行車道公共服務設施改善工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等 3 項；「國內觀光重要景點建設」:配合建構花東優質景觀路廊及營造縱谷花海景觀，辦理台 9 線景觀廊道改善(長橋鐵馬驛站以及羅山周邊環境)、玉富自行車道整建，以及卑南鄉富源、利吉周邊環境改善(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等 4 項工程；「地方觀光景點建設」:辦理萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善(瑞穗-富里地區公共服務設施及景觀改善)、池南原住民風貌公園改善，以及延平鄉入口意向暨周邊環境改善(原住民地區周邊環境改善)等 4 項；「國家風景區經營管理」:辦理鯉魚潭-光復、瑞穗-玉里，以及池上-卑南等三大系統之植栽養護、服務設施維護修繕、指標牌示改善、種植花海及入口意象美化等 6 項，總計 17 項工程，美化旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、花東縱谷國家風景區滿意度調查 83.2 分；年遊客量達 305 萬人次。

#### 二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	花東縱谷國家風景區建設計畫	99/1/1~99/12/31	100	

#### 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

#### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：花東縱谷國家風景區建設計畫

期程：99/1/1~99/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及利吉惡地景觀平台國有撥用 1/3 地價補償發放等相關前置作業。 二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99 年網站服務功能改善建置案、花東縱谷解說導覽指標系	●利吉惡地景觀平台國有地撥用地價補償完成(預定 99/1/31 完成)	6.25	70

	<p>統建構規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標及相關前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程委託設計監造按評選作業、玉富自行車道整建工程委託設計監造案評選作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、池南原住民風貌公園改善工程委託設計監造案評選作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>七、辦理遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，施工中。</p>			
2	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽約作業，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑</p>	<p>●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案決標（預定99/2/28完成）</p>	15.88	660

<p>南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴壠部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維護修繕、規劃設計、發包。 (二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道（東里舊鐵道支線）改善工程，驗收中。</p>			
<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期初簡報審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期初簡報審查作業、 本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期初簡報審查作業、99 年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案完成工作計畫書，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理上網招標作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 3 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴壠部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程發包作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。</p>	<p>●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程決標（預定 99/3/31 完成）</p>	<p>22.58</p>	<p>16,810</p>

	<p>(二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。</p> <p>(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。</p> <p>(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。</p> <p>(五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道(東里舊鐵道支線)改善工程, 辦理結案。</p>			
4	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期中報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期中報告審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期中報告辦理中、99 年網站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中, 以及羅山周邊整體發展規劃案, 辦理決標簽約作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設: 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治): 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程等施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理: (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。</p>	<p>●99 年度遊客量第 1 季累計達 90 萬人次(預定 99/4/15 完成)</p> <p>●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程決標(預定 99/4/30 完成)</p>	25.90	24,910



	<p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
5	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期中報告審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期末報告辦理中、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期中報告審查作業、99 年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期初報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程發包作業、玉富自行車道整建工程發包作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆彙整、調查、現勘、發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>	<p>●台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程決標(預定 99/5/31 完成)</p>	39.20	36,230
6	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p>	<p>●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程決標(預定</p>	50.13	57,400

	<p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期末簡報審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99 年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期初報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，期中報告辦理中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程發包作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程發包作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆執行驗收決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>	99/6/30 完成)		
7	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99 年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期中報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p>	●99 年度遊客量第 2 季累計達 160 萬人次(預定 99/7/15 完成)	54.40	77,420

	<p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程完成設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅服系統施工。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施護木漆工作案。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
8	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期末審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期末審查作業、99年網站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，期末報告辦理中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程辦理發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程發包作</p>	<p>●玉富自行車道整建工程決標(預定99/8/31完成)</p>	59.63	103,010

	<p>業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。</p> <p>(二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。</p> <p>(三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
9	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理驗收作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理驗收作業、99 年網站服務功能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期中報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期末報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴壟部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。</p> <p>(二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。</p> <p>(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。</p> <p>(四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台維護工作執行。</p> <p>(五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。</p> <p>(六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行</p>	<p>●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工(預定 99/9/30 完成)</p>	64.38	122,940

	<p>植穴及修枝整理第三期驗收。</p> <p>(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施驗收決算。</p> <p>(八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收決算。</p> <p>(九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施驗收決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
10	<p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中, 以及羅山周邊整體發展規劃案, 辦理成果驗收作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設: 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治): 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴壠部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理: (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。</p> <p>(二)瑞穗-玉里系統: 種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>(三)池上-卑南(台東)系統: 種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統: 種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>	<p>●99 年度遊客量第 3 季累計達 260 萬人次(預定 99/10/15 完成)</p> <p>●鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案完成(預定 99/10/31 完成)</p>	76.73	178,920
11	<p>一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查</p>	<p>●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程完工(預定 99/11/30 完</p>	85.75	205,540

	<p>已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期末報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃辦理結案作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完成。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>	<p>成)</p> <p>●台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工(預定 99/11/30 完成)</p> <p>●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案結案(預定 99/11/30 完成)</p>		
12	<p>一、土地: 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗收作業，以及羅山周邊整體發展規劃已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程完工驗收作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程完工驗收作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程完工驗收作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工驗收作業、玉富自行車道整建工程完工驗收作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程完工驗收作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工驗收作業。</p>	<p>●玉富自行車道整建工程完工(預定 99/12/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程完工(預定 99/12/31 完成)</p>	100.00	221,710

<p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工驗收作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程完工驗收作業、池南原住民風貌公園改善工程完工驗收作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修驗收及決算。 (二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作全案(第四期)驗收及決算。 (五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。 (八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 (九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
---	--	--	--

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及利吉惡地景觀平台國有撥用 1/3 地價補償發放等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99 年網站服務功能改善建置案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃</p>	<p>●利吉惡地景觀平台國有地撥用地價補償完成(預定 99/1/31 完成)</p>	<p>6.25</p> <p>49.48</p>	<p>70</p> <p>393,281</p>

<p>案等辦理上網招標及相關前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程委託設計監造按評選作業、玉富自行車道整建工程委託設計監造案評選作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、池南原住民風貌公園改善工程委託設計監造案評選作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>七、辦理遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案: 台9線自行車景觀廊道(東里舊鐵道支線)改善工程, 施工中。</p>			
<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽約作業, 以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善</p>	<p>●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案決標(預定 99/2/28 完成)</p>	<p>15.88 51.99</p>	<p>660 393,871</p>



	<p>工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塌部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維護修繕、規劃設計、發包。 (二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案:台9線自行車景觀廊道(東里舊鐵道支線)改善工程,驗收中。</p>			
3	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期初簡報審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期初簡報審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期初簡報審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案完成工作計畫書,以及羅山周邊整體發展規劃案,辦理上網招標作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設</p>	<p>●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程決標 (預定 99/3/31 完成)</p>	<p>22.58 53.74</p>	<p>16,810 410,021</p>

<p>施改善工程設計作業。  四、國內觀光重要景點建設：  台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。  五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：  萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程發包作業。  六、國家風景區經營管理：  (一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。  (二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案件彙整執行維修。  (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。  (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。  (五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理。  七、遊客量統計工作。  八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道(東里舊鐵道支線)改善工程, 辦理結案。</p>			
<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b>  一、土地:  鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。  二、先期規劃:  花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期中報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期中報告審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期中報告辦理中、99 年網站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中, 以及羅山周邊整體發展規劃案, 辦理決標簽約作業。  三、國際觀光重要景點建設：</p>	<p>●99 年度遊客量第 1 季累計達 90 萬人次(預定 99/4/15 完成)  ●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程決標(預定 99/4/30 完成)</p>	<p>25.90  54.60</p>	<p>24,910  418,121</p>

<p>鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程等施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 (五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期中報告審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案期末報告辦理中、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期中報告審查作業、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期初報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程</p>	<p>●台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程決標(預定 99/5/31 完成)</p>	<p>39.20 58.07</p>	<p>36,230 429,441</p>

<p>施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程發包作業、玉富自行車道整建工程發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 (六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆彙整、調查、現勘、發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期末簡報審查作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期初報告審查作業，以</p>	<p>●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程決標(預定 99/6/30 完成)</p>	<p>50.13 60.92</p>	<p>57,400 450,611</p>

	<p>及羅山周邊整體發展規劃案，期中報告辦理中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程發包作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程發包作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光復鄉太巴塌部落生態水池周邊環境改善工程設計作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆執行驗收決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
7	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99年網站服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期中報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程</p>	<p>●99年度遊客量第2季累計達160萬人次(預定99/7/15完成)</p>	<p>54.40 62.03</p>	<p>77,420 470,631</p>

	<p>施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程完成設計作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塿部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅服系統施工。 (三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 (五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施護木漆工作案。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
8	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期末審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期末審查作業、99年網站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，期末報告辦理中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程</p>	<p>●玉富自行車道整建工程決標(預定 99/8/31 完成)</p>	<p>59.63 63.40</p>	<p>103,010 496,221</p>

	<p>施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程辦理發包作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。 (三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現勘、規劃設計、發包及執行。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98年度保留案: 完成98年度保留案。</p>			
9	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理驗收作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理驗收作業、99年網站服務功能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期中報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期末報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台9線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p>	<p>●延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工(預定 99/9/30 完成)</p>	<p>64.38 64.63</p>	<p>122,940 516,151</p>

	<p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光復鄉太巴塢部落生態水池周邊環境改善工程發包作業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台維護工作執行。 (五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第四期驗收。 (六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行植穴及修枝整理第三期驗收。 (七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施驗收決算。 (八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收決算。 (九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施驗收決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
10	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理成果驗收作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p>	<p>●99 年度遊客量第 3 季累計達 260 萬人次(預定 99/10/15 完成)</p> <p>●鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案完成(預定 99/10/31 完成)</p>	76.73 67.85	178,920 572,131



	<p>台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作業、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塿部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修。 (二)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (三)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 (四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
11	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期末報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃辦理結案作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完成。</p>	<p>●卑南鄉富源、利吉及周邊環境改善工程完工(預定 99/11/30 完成)</p> <p>●台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工(預定 99/11/30 完成)</p> <p>●花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案結案(預定 99/11/30 完成)</p>	85.75 70.21	205,540 598,751

	<p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光復鄉太巴塌部落生態水池周邊環境改善工程施工作業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案件彙整執行維修。 (三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 (四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。 八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
12	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 六十石山設施用地撥用等相關前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗收作業，以及羅山周邊整體發展規劃已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程完工驗收作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程完工驗收作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程完工驗收作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工驗收作業、玉富自行車道整建工程完工驗收作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程完工驗收作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工驗收作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工驗收作業、光復鄉太巴塌部落生態水池周邊環境改善工程完工驗收作業、池南原住</p>	<p>●玉富自行車道整建工程完工(預定 99/12/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程完工(預定 99/12/31 完成)</p>	<p>100.00</p> <p>73.92</p>	<p>221,710</p> <p>602,421</p>

<p>民風貌公園改善工程完工驗收作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩服務維護修繕彙整執行維修驗收及決算。</p> <p>(二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。</p> <p>(三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全案(第六期)驗收及決算。</p> <p>(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作全案(第四期)驗收及決算。</p> <p>(五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。</p> <p>(六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。</p> <p>(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美化全案驗收、決算。</p> <p>(八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。</p> <p>(九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。</p>			
--	--	--	--

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

#### 肆、管考基準

##### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

##### 二、執行績效

##### (一)年度目標達成情形

項目名稱：完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 17 項工程。

權數(%): 20

評分範圍	評分標準
90 分以上	完成所有 17 項工程。
80-89 分	完成年度目標所列 15 項工程或 16 項工程之進度均達 90%以上。
70-79 分	完成年度目標所列 13 項工程或 14 項工程之進度均達 80%以上。

60-69 分	完成年度目標所列 11 項工程或 12 項工程之進度均達 80%以上。
59 分以下	完成年度目標所列工程 10 項以下。

項目名稱：花東縱谷國家風景區年遊客量達 305 萬人次

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
90 分以上	遊客量達 3050000 人次(含)以上。
80-89 分	遊客量達 2850000 人次~未達 3050000 人次。
70-79 分	遊客量達 2650000 人次~未達 2850000 人次。
60-69 分	遊客量達 2450000 人次~未達 2650000 人次。
59 分以下	遊客量未達 2450000 人次。

項目名稱：99 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
90 分以上	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.2 分(含)以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 81 分以上~未達 83.2 分。
70-79 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 78 分以上~未達 81 分。
60-69 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 75 分以上~未達 78 分。
59 分以下	花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 75 分。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

## (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

## 伍、職責區分及有關機關配合事項

### 一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	花東縱谷國家風景區建設	99/12/31

### 二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	審核撥用計畫書	代辦院稿自行核定	99/12/31	財政部國有財產局	管理處分組
002	審核土地徵收案	行使准駁	99/12/31	內政部	地政司

## 陸、其他重要工作事項

### 一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	31588-a99002	延平鄉入口意向暨周邊	2000	台東縣延平鄉	99/2/28	99/3/31	99/9/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管

		環境改善工程							理處
002	1588-a99003	鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程	48000	花蓮縣壽豐鄉	99/3/31	99/4/30	99/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
003	1588-a99004	台9線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程	3000	花蓮縣萬榮鄉	99/4/30	99/5/31	99/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
004	1588-a99005	玉富自行車道整建工程	60000	花蓮縣富里鄉	99/7/31	99/8/31	99/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
005	1588-a99006	卑南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程	2000	台東縣卑南鄉	99/5/31	99/6/30	99/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
006	1588-a99007	萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程	3000	花蓮縣萬榮鄉	99/5/31	99/6/30	99/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
007	1588-a99008	光復鄉太巴塌部落生態水池周邊環境改善工程	2000	花蓮縣光復鄉	99/6/28	99/7/31	99/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
008	31588-oylm9901	花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案	2500	花蓮縣、台東縣	99/1/31	99/2/28	99/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處

## 二、土地取得

縣市別	區段名稱	區段編號	土地面積 (平方公尺)	預定取得日期	取得方法
花蓮縣壽豐	池南段	0144	1542.28	99/8/30	協議價購
花蓮縣壽豐	池南段	0144	1332.71	99/10/30	徵收
花蓮縣壽豐	潭北段	0143	2408.72	99/10/30	協議價購
花蓮縣鳳林	鳳義段	0252	329.86	99/9/30	協議價購

## 三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

## 柒、附件

### 一、中長程計畫附件資料

[「重要觀光景點建設中程計畫\(97-100年\)」修正](#) (2010/1/14 下午 08:50:22)

### 二、計畫附件資料

[東部永續發展綱要計畫](#) (2010/1/14 下午 09:03:47)

[配合節能減碳東部自行車路網示範計畫\(修訂版\)](#) (2010/1/14 下午 09:10:09)

年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
6.25	70
15.88	660
22.58	16,810
25.90	24,910
39.20	36,230
50.13	57,400
54.40	77,420
59.63	103,010
64.38	122,940
76.73	178,920
85.75	205,540
100.00	221,710