

					減 預 算	先 行 辦 理				支或繳 回數)	
92	中央	735,200	939,943	0	0	0	939,943	683,734	176,001	80,208	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央	579,500	546,500	176,001	0	0	722,501	517,541	93,541	111,419	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央	1,009,500	455,750	93,541	0	0	549,291	520,532	20,930	7,829	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	中央	989,500	350,750	20,930	0	0	371,680	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	中央	819,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	4,133,200	2,292,943	20,930	0	0	2,292,943	1,721,807	20,930	199,456	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計		4,133,200	2,292,943	20,930	0	0	2,292,943	1,721,807	20,930	199,456	
備註		一、94 年度實支數 520,532 千元，包含：東海岸建設 172,906 千元、花東縱谷建設 311,089 千元、旅服中心 21,147 千元、台 11 線道路景觀改善 10,966 千元、台 9 線道路景觀改善與綠美化 4,424 千元。二、94 年度保留數 20,930,包含：包括東海岸建設 17,756 千元、花東縱谷建設 3,174 千元。三、94 年度未保留繳回數 7,829 千元，包含：東海岸建設 775 千元、花東縱谷建設 387 千元、旅遊中心 307 千元、台 11 線道路景觀改善 534 千元、台 9 線道路景觀改善及綠美化 5,826 千元(未辦理繳回，移供辦理災害修復與其他路段綠美化，支用完畢)。									

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定 進度(%)	累計預定支用 數(千元)
----	------	---------------	-----------------

92	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉	22.56	859,735
93	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉	35.67	1,294,816
94	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	49.18	1,742,737
95	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台 9 線〉	71.87	2,093,487
96	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	100	2,912,987
備註	<p>一、原核定之分支計畫「道路景觀改善」項下之「花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路景觀改善」案〈列於 92 年度，編 45,000 千元〉，辦理保留至 93 年度執行，完成規劃設計後，依規定應於 93 年 6 月底完成，惟經多次招標皆流標，經陳報觀光局轉研考會 93.8.9 會地字第 0930018589 號函同意註銷辦理。</p> <p>二、原核定之分支計畫「道路景觀改善」項下之 95 年度台 11 線道路景觀改善案（由公路總局委託觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理），經 94.12.15 觀光局與公路總局兩局之『景觀聯繫協調會報』第 5 次會議討論決議，同意本案交還公路總局主政繼續執行，並由觀光局依程序提報解除列管；後續如需東管處配合辦理改善部份，可透過處對處『景觀聯繫協調小組會議』協商，由東管處列年度「公務預算」執行。</p> <p>三、原核定之分支計畫「環境街景改善」項下之「知本溫泉區及其周邊地區旅遊服務設施改善」案〈列於 92 與 93 年度，年編 25,000 千元，計 50,000 千元〉，因已由交通部觀光局「溫泉觀光整體開發計畫」列管，不列入本計畫重覆列管；另「七星潭地區環境整頓、街景改善」案〈列於 93 年度，編 10,000 千元〉及「豐田、關山、卑南市街環境整頓、街景改善」案〈列於 94 與 95 年度，分年編 5,000 千元，計 10,000 千元〉，花蓮與台東縣府均未向內政部營建署申請經費補助辦理。</p>		
截至去(94)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,721,807 千元(為 94 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	48.81%

(註：本計畫與去年度 0940002397 花東旅遊線 為關聯計畫，該關聯計畫去(94)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,721,622 千元，總累計實際進度為 48.81%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	350,750	0	350,750
以前年度保留數	20,930	0	20,930
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	371,680	0	371,680
總計(全年度可支用預算數)	371,680		
備註	<p>一、以前年度保留款計 20,930 千元，說明如下：(一)東部海岸國家風景區管理處保留 17,756 千元；(二)花東縱谷國家風景區管理處保留 3,174 千元。二、本 95 年度預算計 350,750 千元，說明如下：(一)東部海岸國家風景區建設〈由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編列預算 144,000 千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地 15,000 千元：(1)三仙台旅館區聯外道路專案變更價購(2,000 千元)；(2)綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案(3,000 千元)；(3)三仙台-成功延續道路用地價購及徵收(8,000 千元)；(4)其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業(2,000 千元)。2.公共建設及設備費 129,000 千元：(1)磯崎系統建設 12,000 千元：新社噶瑪蘭家屋新建工程(2,000 千元)、豐濱鄉河濱綠地美化二期工程(10,000 千元)；(2)石梯秀姑巒系統建設 42,000 千元：石梯港假日漁市及周邊環境改善工程(15,000 千元)、石梯坪露營區改善工程(5,000 千元)、長虹橋賞景區綠化工程(2,000 千元)、長虹橋照明設施工程(5,000 千元)、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程(10,000 千元)、奇美傳統家屋工法展示工程(5,000 千元)；(3)成功三仙台系統建設 9,000 千元：成功海濱綠地及街景美化工程(4,000 千元)、新港漁港周邊綠美化工程(5,000 千元)；(4)都蘭系統建設 5,000 千元：金樽棧道整修工程；(5)綠島系統建設 25,000 千元：綠島生態研習中心整修二期工程(20,000 千元)、綠島南寮候船室周邊環境改善工程(5,000 千元)。 (5)全區性建設 2,000 千元：東管處轄區標示牌改善工程。(6)環境維護、設施維持 34,000 千元：辦理處本部、台東、綠島、花蓮管理站及遊客服務中心等 35 個據點、賣店等修理保養、建築修護、轄區植栽、步道、安全護欄、解說牌、指示牌等、轄區海濱公園及相關設施(涼亭)養護事宜。(二)花東縱谷國家風景區建設〈由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編列預算 198,000 千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地 60,000 千元：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。2.公共建設及設施費 138,000 千元：(1)鯉魚潭風景區公共服務設施 48,600 千元：潭北碼頭景觀改善工程、潭南·西碼頭區改善工程、鯉魚</p>		

潭木涼亭整修工程；(2) 瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施 16,900 千元：安通溫泉區景觀改善工程、六十石山招牌工程、管理處辦公室環境整治工程；(3) 鹿野、延平地區公共服務設施 47,000 千元：關山自行車道景觀橋樑工程、鹿野降落傘場地綠化、池上鄉自行車道後續工程；(4) 全區景觀道路整建 5,500 千元：台 9 線沿線公共廁所整建工程；(5) 設施維持、環境維護 20,000 千元：原住民部落環境整治工作。(三) 道路景觀改善計 8,750 千元，工作項目及經費編列如下：1. 台 9 線道路景觀改善（由交通部公路總局第三區養護工程處編列預算 2,750 千元辦理）：台 9 線 332k+991 至 384+000 路段景觀改善；(2) 台 9 線道路行道樹撫育及補植扶正（由交通部公路總局第四區養護工程處編列預算 6,000 千元辦理）：台 9 線 203k+700-246k+970 及台 9 丙線 3k-22k+500 路段 (3,500 千元)、台 9 線 167k-203k+700 路段 (2,500 千元)。

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
國家風景區(東海岸)建設	0	161,756	161,756	一、以前年度保留款 17,756 千元。二、本 95 年度預算 144,000 千元：含土地 15,000 千元、公共建設及設備費 129,000 千元。
國家風景區(花東縱谷)建設	0	201,174	201,174	一、以前年度保留款 3,174 千元。二、本 95 年度預算 198,000 千元：含土地 60,000 千元、公共建設及設備費 138,000 千元。
道路景觀改善	0	8,750	8,750	本 95 年度預算 8,750 千元，辦理台 9 線道路景觀改善。
小計	0	371,680	371,680	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、辦理完成東部海岸國家風景區之磯崎、石梯秀姑巒、成功三仙台、都蘭、綠島等 5 大系統與全區性建設等計 14 項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。

二、辦理完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭風景區、瑞穗及玉里風景區、鹿野及延平地區等計 10 項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。

三、東部海岸國家風景區滿意度調查 87.5 分；年遊客量達 300 萬人次。

四、花東縱谷國家風景區滿意度調查 87.5 分；年遊客量達 209 萬人次。
 五、辦理完成台 9 線道路景觀改善與行道樹撫育及補植扶正，型塑景觀道路風貌。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	國家風景區(東海岸)建設	95/1/1~95/12/31	43.52	
002	國家風景區(花東縱谷)建設	95/1/1~95/12/31	54.13	交通部觀光局
003	道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)	95/1/1~95/12/31	0.74	交通部公路總局
004	道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)	95/1/1~95/12/31	0.94	交通部公路總局
005	道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)	95/1/1~95/12/31	0.67	交通部公路總局

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 70% 預算值 30%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：國家風景區(東海岸)建設

期程：95/1/1~95/12/31

權重：43.52%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化等工程規劃設計。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。 三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、發包作業。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程現勘及設計。		11.97	1,000

	<p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計與發包。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案、綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案、三仙台-成功鎮延續道路徵購案公告現值查估，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
2	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程預算審查。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。</p> <p>三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化工程規劃設計、發包作業。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程發包作業。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施工。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案完成，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	<p>●石梯港假日漁市及周邊環境改善工程發包作業（預定 95/2/16 開始）</p>	20.46	9,100
3	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算</p>	<p>●豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業（預定 95/3/7 開始）</p>	32.89	20,100

	<p>審查、發包作業、施工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、完工。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程規劃設計。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施作。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
4	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程預算審查、發包作業、施工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程預算審查、驗收作業。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計、預算審查。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程預算編製。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包、施作與完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測</p>		42.89	32,100

	量、徵收作業。			
5	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工、完工。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程發包作業、施工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程發包作業、決算結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程完工。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程預算審查、發包作業。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程發包作業。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	<p>●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程發包作業（預定 95/5/30 開始）</p>	53.35	43,756
6	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程完工、驗收作業。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程驗收作業。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程發包作業、施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施工及完成部分工程。</p>	<p>●綠島南寮候船室周邊環境改善工程發包作業（預定 95/6/30 開始）</p>	64.87	58,756

	八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。			
7	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程驗收作業、決算結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程決算結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	71.85	72,756	
8	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、驗收作業、決算結案。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環</p>	77.90	87,756	

	境改善工程施工。 六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。 七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。 八、三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。			
9	一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、結案。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。 五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。 六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。 七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。 八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。		84.41	112,756
10	一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、結案。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程完工、結案。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修		90.46	130,756

	<p>工程結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
11	<p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業、結案。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程完工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案完成，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	<p>●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程完工（預定95/11/30 完成）</p>	95.28	152,756
12	<p>一、年度內所有系統建設之各項工程完成驗收、決算及結案。</p> <p>二、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案結案，其他</p>		100.00	161,756

都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業決算結案。			
--------------------------	--	--	--

工作項目 002：國家風景區(花東縱谷)建設

期程：95/1/1~95/12/31

權重：54.13%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
1	一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程調查及現勘、規劃設計。 四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程調查及現勘。 五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作調查及現勘。 六、土地：鯉魚潭賣店用地有償撥用案應付帳撥款、鹿野空域活動設施用地辦理地上物查估及用地變更作業。		7.57	21,042
2	一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程規劃設計、發包、施工。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程規劃設計、預算審查。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查。 四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程土地變更。 五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。 六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地協調會。	●潭北碼頭景觀改善工程規劃設計（預定 95/2/28 完成）	11.67	24,042
3	一、鯉魚潭風景區公共服務設施：	●1.潭北碼頭景觀	23.67	66,500

	<p>潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、估驗。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、發包。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查、發包。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程地上物查估及土地購置。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。</p> <p>六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作、鹿野空域活動設施用地協議價購及產權移轉。</p>	<p>改善工程預算審查及發包 2.關山自行車道景觀橋樑工程發包（預定 95/3/30 完成）</p>		
4	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、申辦水保、施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程發包、施工。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程規劃設計。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。</p> <p>六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫報核、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作。</p>	<p>●1.潭北碼頭景觀改善工程施工 2 鯉魚潭木涼亭整修工程施工 3.關山自行車道景觀橋樑工程施工（預定 95/4/30 開始）</p>	29.50	76,500
5	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿</p>		37.52	88,500

	<p>線公共廁所整建工程預算審查。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。</p> <p>六、土地：吳江公廁用地辦理用地變更編定、長橋公廁用地陳報徵收作業、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫報核。</p>			
6	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程申辦水保、發包、施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程發包、施工。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申請建照。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。</p> <p>六、土地：羅山泥火山設施用地辦理用地變更、長橋公廁用地陳報徵收作業。</p>		43.31	103,174
7	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申辦開工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作發包。</p> <p>六、土地：羅山泥火山設施用地辦理協議價購、長橋公廁用地陳報徵收作業。</p>		54.48	116,174
8	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施</p>		62.85	129,854

	<p>工、完工驗收、結案。。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作開工。</p> <p>六、土地：吳江公廁用地辦理協議價購及產權移轉。</p>			
9	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等施工、驗收、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。</p> <p>六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案辦理購置。</p>	<p>●潭北碼頭景觀改善工程完工（預定95/9/30完成）</p>	71.03	148,354
10	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程完工、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程完工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。</p> <p>六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。</p>	<p>●1.鯉魚潭木涼亭整修工程完工 2.關山自行車道景觀橋樑工程完工（預定95/10/31完成）</p>	79.67	163,954

11	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭路景觀改善等工程施工、完工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程驗收、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。</p> <p>六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。</p>		88.32	179,554
12	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程驗收結案。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作驗收結案。</p> <p>三、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。</p>		100.00	201,174

工作項目 003：道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)

期程：95/1/1~95/12/31

權重：0.74%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
1	細設作業中		5.00	0
2	細設作業中		10.00	0
3	細設審查	●召開細設審查	15.00	0

		(預定 95/3/15 開始)		
4	細設修正		20.00	0
5	細設修正		25.00	0
6	細設陳報公路總局	●細設報局 (預定 95/6/30 完成)	30.00	0
7	細設完成	●細設審查完成 (預定 95/7/30 完成)	35.00	300
8	顧問公司提送施工預算書圖發包文件公開招標	●發包完成 (預定 95/8/30 完成)	40.00	600
9	工程開工		45.00	1,100
10	施工中		65.00	1,700
11	完工	●完工 (預定 95/11/30 完成)	85.00	2,300
12	驗收結案	●驗收結案 (預定 95/12/31 完成)	100.00	2,750

工作項目 004：道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)

期程：95/1/1~95/12/31

權重：0.94%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
1	預算分配		2.00	0
2	發包訂契約	●工程發包訂約 (預定 95/2/28 完成)	5.00	0
3	工程施工		15.00	0
4	工程施工		25.00	0
5	工程施工		35.00	1,225
6	工程施工		35.00	1,225
7	工程施工		35.00	1,225
8	工程施工		45.00	1,575
9	工程施工		45.00	1,575
10	工程施工		65.00	2,275
11	工程完成		95.00	3,325
12	驗收結算	●驗收結算 (預定 95/12/31 完成)	100.00	3,500

工作項目 005：道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)

期程：95/1/1~95/12/31

權重：0.67%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
1	預算分配		2.00	0
2	發包訂契約	●發包訂契約（預定 95/2/28 完成）	5.00	0
3	工程施工		15.00	0
4	工程施工		25.00	0
5	工程施工		35.00	875
6	工程施工		35.00	875
7	工程施工		35.00	875
8	工程施工		45.00	1,125
9	工程施工		45.00	1,125
10	工程施工		65.00	1,625
11	工程完成		95.00	2,375
12	驗收結算	●驗收結算（預定 95/12/31 完成）	100.00	2,500

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計 預定支 用數(千 元)
1	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化等工程規劃設計。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。</p> <p>三、成功三仙台系統建設：成功海</p>		9.38 51.31	22,042 1,743,849

<p>濱綠地及街景美化等工程規劃設計、發包作業。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程現勘及設計。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計與發包。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案、綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案、三仙台-成功鎮延續道路徵購案公告現值查估，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程調查及現勘、規劃設計。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程調查及現勘。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作調查及現勘。</p> <p>六、土地：鯉魚潭賣店用地有償撥用案應付帳撥款、鹿野空域活動設施用地辦理地上物查估及用地變更作業。</p>			
<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</p> <p>細設作業中</p>			
<p>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</p> <p>預算分配</p>			
<p>道路景觀改善(台9線台9線 167k-</p>			

	203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正) 預算分配			
2	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程預算審查。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。</p> <p>三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化工程規劃設計、發包作業。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程發包作業。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施工。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案完成，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	<p>●石梯港假日漁市及周邊環境改善工程發包作業(預定 95/2/16 開始)</p>	15.38	33,142
	<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程規劃設計、發包、施工。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程規劃設計、預算審查。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程土地變更。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。</p> <p>六、土地：長橋及吳江公廁用地興</p>	<p>●潭北碼頭景觀改善工程規劃設計(預定 95/2/28 完成)</p>	52.67	1,754,949

	<p>辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地協調會。</p> <p><u>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 細設作業中</p> <p><u>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 發包訂契約</p> <p><u>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 發包訂契約</p>				
3	<p>國家風景區(東海岸)建設 一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查、發包作業、施工。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、完工。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。 五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。 六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程規劃設計。 七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施作。 八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p> <p>國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、估驗。</p>	<p>●工程發包訂約 (預定 95/2/28 完成)</p> <p>●發包訂契約(預定 95/2/28 完成)</p> <p>●豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業(預定 95/3/7 開始)</p> <p>●1.潭北碼頭景觀改善工程預算審查及發包 2.關山自行車道景觀橋樑工程</p>	27.48	86,600	55.42 1,808,407

	<p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、發包。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查、發包。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程地上物查估及土地購置。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。</p> <p>六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作、鹿野空域活動設施用地協議價購及產權移轉。</p>	發包(預定 95/3/30 完成)		
	<p><u>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</u></p> <p>細設審查</p>	●召開細設審查 (預定 95/3/15 開始)		
	<p><u>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
4	<p><u>國家風景區(東海岸)建設</u></p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程預算審查、發包作業、施工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程預算審查、驗收作業。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計、預算審查。</p>		35.18 57.16	108,600 1,830,407

	<p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程預算編製。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包、施作與完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
	<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、申辦水保、施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程發包、施工。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程規劃設計。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。</p> <p>六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫報核、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作。</p>	<p>●1.潭北碼頭景觀改善工程施工 2 鯉魚潭木涼亭整修工程施工 3.關山自行車道景觀橋樑工程施工(預定 95/4/30 開始)</p>		
	<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</p> <p>細設修正</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</p> <p>工程施工</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</p> <p>工程施工</p>			
5	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工、完工。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠</p>	<p>●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程發包作業(預定 95/5/30 開始)</p>	44.28 59.23	134,356 1,856,163

<p>地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程發包作業、施工。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程發包作業、決算結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程完工。五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程預算審查、發包作業。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程發包作業。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程預算審查。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。</p> <p>六、土地：吳江公廁用地辦理用地變更編定、長橋公廁用地陳報徵收作業、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫報核。</p>			
<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段) 細設修正</p>			

<p><u>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工</p>			
<p><u>道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 工程施工</p>			
<p>國家風景區(東海岸)建設 一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程完工、驗收作業。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程驗收作業。 五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程發包作業、施工。 六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。 6 七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。 八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>	<p>●綠島南寮候船室周邊環境改善工程發包作業(預定 95/6/30 開始)</p>	<p>52.46 61.08</p>	<p>164,030 1,885,837</p>
<p>國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程申辦水保、發包、施工、結案。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程發包、施工。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。</p>			

	<p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申請建照。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。</p> <p>六、土地：羅山泥火山設施用地辦理用地變更、長橋公廁用地陳報徵收作業。</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段) 細設陳報公路總局</p>	<p>●細設報局(預定 95/6/30 完成)</p>		
	<p>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工</p>			
<p>7</p>	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程驗收作業、決算結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程決算結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測</p>		<p>61.58</p> <p>63.15</p>	<p>191,330</p> <p>1,913,137</p>

	量、徵收作業。			
	國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、結案。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。 四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申辦開工。 五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作發包。 六、土地：羅山泥火山設施用地辦理協議價購、長橋公廁用地陳報徵收作業。			
	道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段) 細設完成	●細設審查完成 (預定 95/7/30 完成)		
	道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工			
	道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工			
8	國家風景區(東海岸)建設 一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、驗收作業、決算結案。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。 五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。		68.94 220,910 64.82 1,942,717	

	<p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。</p> <p>八、三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
	<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作開工。</p> <p>六、土地：吳江公廁用地辦理協議價購及產權移轉。</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</p> <p>顧問公司提送施工預算書圖發包文件公開招標</p>	●發包完成(預定 95/8/30 完成)		
	<p>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</p> <p>工程施工</p>			
	<p>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</p> <p>工程施工</p>			
9	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周</p>		76.24 66.48	264,910 1,986,717

<p>邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、結案。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>			
<p>國家風景區(花東縱谷)建設</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工、結案。</p> <p>二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等施工、驗收、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。</p> <p>六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案辦理購置。</p>	<p>●潭北碼頭景觀改善工程完工(預定95/9/30 完成)</p>		
<p>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</p> <p>工程開工</p>			

	<p>道路景觀改善(台 9 線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工</p>			
	<p>道路景觀改善(台 9 線台 9 線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正) 工程施工</p>			
10	<p>國家風景區(東海岸)建設 一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。 二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、結案。 三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程完工、結案。 四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。 五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。 六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。 七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。 八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。</p>		84.02 68.24	300,310 2,022,117
	<p>國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、結案。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程完工、結案。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程完工、結案。</p>	<p>●1.鯉魚潭木涼亭整修工程完工 2.關山自行車道景觀橋樑工程完工(預定 95/10/31 完成)</p>		

	<p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。</p> <p>六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</u></p> <p>施工中</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
	<p><u>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u></p> <p>工程施工</p>			
11	<p>國家風景區(東海岸)建設</p> <p>一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。</p> <p>二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業、結案。</p> <p>三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程結案。</p> <p>四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。</p> <p>五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。</p> <p>六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程完工。</p> <p>七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。</p> <p>八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案完成，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、</p>	<p>●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程完工(預定 95/11/30 完成)</p>	91.43	340,310
			69.93	2,062,117

	徵收作業。			
	國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭路景觀改善等工程施工、完工、結案。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。 三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程驗收、結案。 四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。 五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。 六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。			
	道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段) 完工	●完工(預定 95/11/30 完成)		
	道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正) 工程完成			
	道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正) 工程完成			
12	國家風景區(東海岸)建設 一、年度內所有系統建設之各項工程完成驗收、決算及結案。 二、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案結案，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業決算結案。		100.00 71.87	371,680 2,093,487
	國家風景區(花東縱谷)建設 一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程結案。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設			

<p>施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程結案。</p> <p>四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程驗收結案。</p> <p>五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作驗收結案。</p> <p>三、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。</p>			
<p><u>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 驗收結案</p>	●驗收結案(預定 95/12/31 完成)		
<p><u>道路景觀改善(台9線 203k+700-246k+970 等路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 驗收結算</p>	●驗收結算(預定 95/12/31 完成)		
<p><u>道路景觀改善(台9線台9線 167k-203k+700 路段行道樹撫育及補植扶正)</u> 驗收結算</p>	●驗收結算(預定 95/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：完成東部海岸之磯崎系統等五大系統與全

權數(%): 8

區性建設等計 14 項工程。

評分範圍	評分標準
100	完成所有 14 項工程
99-80	完成 11 項工程
79-60	完成 8 項工程
59-40	完成 5 項工程
39-1	完成 4 項工程以下

項目名稱：東部海岸國家風景區年遊客量達 300 萬人次。

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	遊客量達 300 萬人次以上
99-80	遊客量 290-299 萬人次
79-60	遊客量 280-289 萬人次
59-40	遊客量 270-279 萬人次
39-1	遊客量 260-269 萬人次

項目名稱：完成花東縱谷之鯉魚潭等 3 遊憩區等計 10 項工程。

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
100	完成所有 10 項工程
99-80	完成 7 項工程
79-80	完成 4 項工程
59-40	完成 2 項工程
39-1	完成 1 項工程以下

項目名稱：花東縱谷國家風景區年遊客量達 209 萬人次。

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	遊客量達 290 萬人次以上
99-80	遊客量 199-208 萬人次
79-60	遊客量 189-198 萬人次
59-40	遊客量 179-188 萬人次
39-1	遊客量 169-178 萬人次

項目名稱：完成台 9 線部分路段植栽綠美化工程。

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	完工並驗收完成

99-80	整體工程進度達 80%以上
79-60	整體工程進度達 60%以上
59-40	整體工程進度達 40%以上
39-1	整體工程進度未達 40%

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱：受益或服務對象滿意程度

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
90 以上	滿意以上之比例占受訪人數 80%以上。
89-80	滿意以上之比例占受訪人數 70%以上。
79-70	滿意以上之比例占受訪人數 60%以上。
69-60	滿意以上之比例占受訪人數 50%以上。
59 以下	滿意以上之比例未達受訪人數 50%。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	東部海岸與花東縱谷國家風景區建設	95/12/31
交通部公路總局	台 9 線道路景觀改善	95/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	審核撥用計畫書	代辦代院稿逕行核定	95/12/31	財政部國有財產局	管理處分組
002	審核土地徵收案件	行使准駁	95/12/31	內政部	地政司

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	95001	綠島生態研習中心整修二期工程	20000	台東縣綠島鄉	95/5/15	95/5/30	95/12/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
002	95002	豐濱鄉河濱綠地美化二期工程	10000	花蓮縣豐濱鄉	95/2/20	95/3/7	95/6/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
003	95003	石梯港假日漁市及周邊環境改善工程	15000	花蓮縣豐濱鄉	95/2/2	95/2/16	95/6/15	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
004	95004	瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程	10000	花蓮縣瑞穗鄉	95/5/15	95/5/30	95/11/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
005	95005	綠島南寮候船室周邊環境改善工程	5000	台東縣綠島鄉	95/6/16	95/6/30	95/12/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
006	95001	鯉魚潭木涼亭整修工程	5900	花蓮縣壽豐鄉	95/2/13	95/2/28	95/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
007	95002	潭北碼頭景觀改善工程	14500	花蓮縣壽豐鄉	95/2/13	95/2/28	95/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
008	95003	潭南碼頭區改善工程	28200	花蓮縣壽豐鄉	95/7/14	95/7/31	95/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
010	95004	關山自行車道景觀橋樑工程	15000	台東縣關山鎮	95/3/15	95/3/30	95/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處

二、土地取得

縣市別	區段名稱	區段編號	土地面積 (平方公尺)	預定取得日期	取得方法
台東縣臺東	三仙段	515-1 地號等 4 筆	1923.73	95/2/28	價購
台東縣臺東	下南寮段	1364-1 地號等 5 筆	5448.58	95/11/30	價購或徵收
台東縣臺東	三仙段	723 地號等 39 筆	5372.72	95/11/30	價購或徵收
台東縣鹿野	鹿野段	859 地號等 7 筆	50332	95/3/31	價購
花蓮縣壽豐	潭北段	657 地號等 5 筆	28583	95/1/31	有償撥用
花蓮縣富里	大里段	17-1 地號等 2 筆	3357	95/9/30	價購
花蓮縣鳳林	長橋段	1321 地號等 2 筆	11713	95/9/30	徵收

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

柒、· 中長程計畫附件資料，未上載之原因：
附件