

作業計畫調整事由

調整原因：	<p>原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：一、分項工作 004「台 11 線道路景觀改善工程，原核定經費 72,000 千元，惟公路總局第四區養護工程處於 94 年 2 月 15 日以四工工字第 0940003219 號函告，其 94 年度「台 11 線東部濱海公路改善計畫」(本分項工作列於該計畫中)核列經費嚴重不足，無法容納原定經費；結果只核給本分項工作 11,500 千元，較原定減少 60,500 千元，將影響整體計畫之執行，故擬申請調整本年度作業計畫。(備註：1.東管處自 91 年度起接受公路總局委託辦理台 11 道路景觀改善計畫，至本 94 年度止，已完成沿線擋土牆綠美化、沿線指示牌國際化、拓寬後新生地規劃利用、紐澤西護欄改善 1-3 期工程，以及沿線植栽綠美化等工程，已形塑出台 11 線景觀道路風貌，故本年度調減經費，經評估對原訂計畫目標、效益與功能影響不大。2.有關請公路總局 94 年度「台 11 線東部濱海公路改善計畫」之預算編列情形，依「中央政府各機關單位預算執行要點之規定確實辦理乙節，已查照」。) 二、另計畫原訂經費資料，以及分項工作 002「國家風景區(花東縱谷)建設」與 003「旅遊服務中心」之當初提報之預算支用情形、年累計預算支用數等資料，均有錯誤之處，一併辦理修正。</p>
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

94 年度作業計畫

(本作業計畫已於 94/10/21 調整，此為調整後內容)

主辦單位(東部海岸國家風景區管理處) 2005/10/11 上午 11:04:25

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	花東旅遊線	計畫編號	0940002397
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關 (單位)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	列管級別	院管制
共同主辦機關	交通部觀光局(技術組)、交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部公路總局(養路組)	管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	92/1/1~96/12/31

隸屬專案 (編號)	挑戰 2008-國家發展重點計畫 (05.01.05)	是否為計畫 型補助事項	否
施政分類		是否為促進 民間參與計 畫	否
執行地點	台東縣、花蓮縣		
計畫緣起	依據「挑戰 2008：國家發展重點計畫」-觀光客倍增計畫辦理-花東旅遊線計畫辦理。		
計畫總目標	打造花東地區成為具國際水準之觀光渡假勝地，計畫目標如下： 一、擴充陸運鐵、公路機能、發展國際包機及海洋遊輪行程。 二、發展本區成為空域、水域、陸域三度空間多元遊憩活動之旅遊勝地。 三、發展太魯閣、玉山南安-瓦拉米-大分、東部海岸、花東縱谷之生態旅遊活動、再造綠島成為生態渡假島。 四、發展本區成為研究南島文化之原鄉。 五、國際旅客逐年成長，至 97 年達 14 萬人次。		

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	楊玉玫	089-841520#1305	089-841567	e305@eastcoast-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原 訂經費	可支用預算				預算使用			備註	
			年編預 算	以前年 度保留	追 加 減 預 算	奉 准 先 行 辦 理	小計	實支數	保留數		未保留 數(停 支或繳 回數)
92	中央預算	735,200	939,943	0	0	0	939,943	683,734	176,001	80,208	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央預	579,500	546,500	176,001	0	0	722,501	517,541	93,541	111,419	詳下列備註欄

	算									
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	中央預算	1,009,500	455,750	93,541	0	0	549,291	0	0	0
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	中央預算	989,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	中央預算	819,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	中央預算	4,133,200	1,942,193	93,541	0	0	1,942,193	1,201,275	93,541	191,627
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計		4,133,200	1,942,193	93,541	0	0	1,942,193	1,201,275	93,541	191,627
備註		一、93 年度實支數內含：東海岸建設 265141 千元、花東縱谷建設 196239 千元、旅遊中心 5631 千元、台 11 線道路景觀改善 42527 千元、花蓮市道路景觀改善 1404 千元、台 9 線道路綠美化 6599 千元，合計 517541 千元。二、93 年度保留數內含：東海岸建設 7437 千元、花東								

縱谷建設 64650 千元、旅遊中心 21454 千元，合計 93541 千元。三、93 年度未保留繳回數內含：東海岸建設 4014 千元、花東縱谷建設 13520 千元、旅遊中心 2915 千元、台 11 線道路景觀改善 37473 千元、花蓮市道路景觀改善 43596 千元、台 9 線道路景觀改善 9000 千元、台 9 線道路路線美化 901 千元，合計 111419 千元。
--

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
92	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉	22.56	859,735
93	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉	35.67	1,294,816
94	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	49.18	1,750,566
95	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	76.98	2,740,066
96	國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台 11 線、台 9 線〉	100	3,559,566
備註	<p>一、核定計畫之分支計畫「環境街景改善」項下之「知本溫泉區及其周邊地區旅遊服務設施改善」案〈列於 92 與 93 年度，年編 25,000 千元，計 50,000 千元〉，因另由交通部觀光局「溫泉觀光整體開發計畫」列管，不列入本計畫重覆列管。</p> <p>二、同上分支計畫項下之「七星潭地區環境整頓、街景改善」案〈列於 93 年度，編 10,000 千元〉及「豐田、關山、卑南市街環境整頓、街景改善」案〈列於 94 與 95 年度，年編 5,000 千元，計 10,000 千元〉，花蓮與台東縣府因故均未向內政部營建署申請經費辦理。</p> <p>三、分支計畫「道路景觀改善」項下之「花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路景觀改善」案〈列於 92 年度，編 45,000 千元〉，辦理保留至 93 年度執行，已完成規劃設計，依規定應於 93 年 6 月底完成，然經多次招標皆流標，已陳報觀光局轉研考會 93.8.9 會地字第 0930018589 號函同意註銷辦理。</p>		

截至去(93)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,201,275 千元(為 93 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	34.93%

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	455,750	0	455,750
以前年度保留數	93,541	0	93,541
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	549,291	0	549,291
總計(全年度可支用預算數)	549,291		
備註	<p>一、以前年度保留款計 93,541 千元，說明如下：(一) 東部海岸國家風景區管理處保留 7,437 千元 (二) 花東縱谷國家風景區管理處保留 64,650 千元 (三) 內政部營建署補助花蓮縣府辦理「花蓮火車站前廣場及旅服中心設施環境景觀改善」案保留 21,454 千元。</p> <p>二、本 94 年度預算計 455,750 千元，說明如下：(一) 東部海岸國家風景區建設〈由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編列預算 184,000 千元辦理〉： 1. 經費包括：土地購置 30,000 千元；公共建設及設備費 154,000 千元。 2. 本年度預定辦理工程與土地購置案件如下：(1) 石梯秀姑巒系統 13,000 千元：大港口公五綠地植生綠美化工程(7,000 千元)、八仙洞棚架設施整修工程(6,000 千元)。(2) 成功三仙台系統 33,000 千元：成功鎮至三仙台風景區道路闢建工程(25,000 千元)、三仙台賣店及周邊環境改善工程(8,000 千元)。(3) 都蘭系統 28,950 千元：水往上流遊憩區服務設施第二期工程(9,000 千元)、加路蘭濱海綠地第二期工程(19,950 千元)。(4) 綠島系統 29,050 千元：綠島生態研習中心整修工程。(5) 全區性建設與環境維護、設施維持 50,000 千元：改善全區指告示牌、導覽及解說牌等設施、植栽綠美化環境景觀及配合地方辦理觀光建設等；辦理處本部、台東、綠島、花蓮管理站及遊客服務中心等 35 個據點、賣店等修理保養、建築修護、轄區植栽、步道、安全護欄、解說牌、指示牌等、轄區海濱公園及相關設施(涼亭) 養護事宜。(6) 土地購置 30,000 千元：辦理小野柳公共設施使用大陳義胞墾耕地補償案(20,000 千元)、三仙台旅館區電信機房地地下化(4,880 千元)、三仙台旅館區聯</p>		

	<p>外道路補辦都市計畫變更及用地徵收案(1,600 千元)及其他作業(3,520 千元)。(二)花東縱谷國家風景區建設〈由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編列預算 250,000 千元辦理〉：1.經費包括:土地購置 81,250 千元；公共建設及設備費 168,750 千元。2.本年度預定辦理工程與土地購置案件如下: (1)先期規劃費 4,950 千元。(2)鯉魚潭風景區公共服務設施 39,800 千元。(3)瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施 41,000 千元。(4)鹿野、延平地區公共服務設施 18,500 千元。(5)全區道路景觀整建 47,800 千元。(6)全區設施維持與環境維護 16,700 千元。(7)土地購置 81,250 千元：辦理地形測量、土地徵收、地上物補償、登記、鑑界、分割、登錄、釘樁等配合作業。(三)道路景觀改善計 21,750 千元，工作項目如下: 1.台 11 線道路景觀改善：(1)經費 11,500 千元，由交通部公路總局編列預算委託交通部觀光局(東管處)辦理。(2)本年度預定辦理紐澤西護欄改善第三期工程。2.台 9 線道路景觀改善: (1)經費計 10,250 千元，由交通部公路總局第三區及第四區養護工程處編列預算辦理。(2)本年度預定辦理工程包括，第三區養護工程處辦理台九線 332k+991 至 384+000 路段景觀改善(2,750 千元)；第四區養護工程處辦理台 9 線 203k+700-246k+970 及丙線 3k-22k+500 綠美化(4,500 千元)、台 9 線 167k-203k+700 路段綠美化(3,000 千元)。</p>
--	---

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
國家風景區(東海岸)建設	0	191,437	191,437	一、以前年度保留款 7,437 千元。二、本 94 年度預算 184,000 千元：含土地購置 30,000 千元、公共建設及設備費 154,000 千元。
國家風景區(花東縱谷)建設	0	314,650	314,650	一、以前年度保留款 64,650 千元。二、本 94 年度預算 250,000 千元：含土地購置 81,250 千元、公共建設及設備費 168,750 千元。
旅遊服務中心	0	21,454	21,454	一、以前年度保留款 21,454 千元。二、由內政部營建署「創造台灣城鄉風貌示範計畫」編列

				預算補助花蓮縣政府辦理花蓮火車站前廣場及旅服中心設施環境景觀改善。
道路景觀改善	0	21,750	21,750	一、本 94 年度預算 21,750 千元。二、年度工作項目含台 11 線道路景觀改善 11,500 千元與台 9 線道路景觀改善 10,250 千元。
小計	0	549,291	549,291	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、環境景觀改善:包括石梯秀姑巒、成功三仙台、都蘭、綠島、鯉魚潭、瑞穗、玉里溫泉區、鹿野、延平等地區景觀改善。二、道路景觀改善：台 11 線、台 9 線道路景觀改善。三、預計至 94 年底，國際觀光客到訪人次為 11 萬人次、環境滿意度分數為 77 分。

二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	國家風景區〈東海岸〉建設	94/1/1~94/12/31	34.85	交通部觀光局
002	國家風景區〈花東縱谷〉	94/1/1~94/12/31	57.28	交通部觀光局
003	旅遊服務中心	94/1/1~94/12/31	3.91	
004	道路景觀改善(台 11 線)	94/1/1~94/12/31	2.09	交通部公路總局
005	道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)	94/1/1~94/12/31	0.5	交通部公路總局
006	道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500	94/1/1~94/12/31	0.82	交通部公路總局

				局
007	道路景觀改善〈台9線 167k-203k+700 綠美化〉	94/1/1~94/12/31	0.55	交通部 公路總局

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 60% 預算值 40%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：國家風景區〈東海岸〉建設

期程：94/1/1~94/12/31

權重：34.85%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程規劃設計作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化前置作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。	●辦理各項工程規劃設計作業（預定 94/1/31 開始）	5.00	5,000
2	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程規劃設計作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車		10.00	12,500

	場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。			
3	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程規劃設計審查作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計審查作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。	●辦理各項工程審查作業 (預定 94/3/31 開始)	20.00	17,971
4	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程發包施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程發包施工作業。三、辦	●辦理各項工程發包施工 (預定 94/4/30 開始)	30.00	22,971

	理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。			
5	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。		40.00	37,437
6	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計	●委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業（預定 94/6/1 開始）	50.00	40,437

	畫及用地徵收等案都市計畫定樁、分割作業。			
7	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁、分割作業。		60.00	41,437
8	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之清查地籍資料。	●委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案工程施作（預定 94/8/15 開始）	70.00	59,437
9	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統		80.00	77,437

	各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之召開價購會議。			
10	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之召開價購會議。		90.00	114,437
11	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工及驗收作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系	●辦理各項工程驗收作業 (預定 94/11/30 開始)	95.00	156,437

	統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工及驗收作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費案之結算作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案驗收、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之辦理過戶事宜。			
12	一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程驗收結算作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程驗收結算作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費案結算結案、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案結算、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案結算結案。	●辦理各項工程結算作業 (預定 94/12/31 完成)	100.00	191,437

工作項目 002：國家風景區〈花東縱谷〉

期程：94/1/1~94/12/31

權重：57.28%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程招標作業 (一) 30M 道路及步道整建、(二) 露營地整建 (風雨教室、集中炊食場、全區照明、避雷針		3.00	1,000

	<p>等)。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程前置作業(一)六十石山周邊道路改善(路面鋪設, 邊坡整理及入口延線指示標誌)、(二)安通溫泉道路改善(路面鋪設, 邊坡整理及入口延線指示標誌)、(三)瑞穗紅葉溫泉通路改善(路面鋪設, 邊坡整理及入口延線指示標誌)。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程前置作業(一)鹿野管理站公共服務設施改善工程、(二)飛行傘體驗營相關設施整建。四、全區景觀道路整建工程招標作業(一)鹿野管理站宿舍及公共廁所工程、(二)台九線沿線公共廁所整建(長橋、舞鶴、富里)、(三)鹿野高台開發影響費、(四)鳳凰山莊聯外道路整建、(五)霧鹿監工站及停車場整建。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)。</p>			
2	<p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程招標作業。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程前置作業。四、全區景觀道路整建工程施作。五、</p>	<p>●一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、全區景觀道路整建工程施作。(預定 94/2/28 開始)</p>	7.00	22,000

	全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）			
3	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程招標作業。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）	●瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作（預定 94/3/31 開始）	28.00	91,633
4	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及	●鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作（預定 94/4/30 開始）	32.00	104,633

	鯉魚潭公共設施用地)			
5	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)		38.00	120,633
6	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)		46.00	145,633
7	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設		56.00	176,650

	施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）			
8	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程驗收及結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）	●鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程驗收及結算（預定 94/8/31 開始）	62.00	194,650
9	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程驗收及結算。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用	●瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程驗收及結算（預定 94/9/30 開始）	68.00	212,650

	地)			
10	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。 三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程驗收及結算。 四、全區景觀道路整建工程驗收及結算。 五、全區設施維持、環境維護。 六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)	●一、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程驗收及結算。 二、全區景觀道路整建工程驗收及結算 (預定 94/10/31 開始)	74.00	232,650
11	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。 三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程結算。 四、全區景觀道路整建工程結算。 五、全區設施維持、環境維護。 六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)		84.00	264,650
12	一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。 二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。 三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程結算。 四、全區景觀道路整		100.00	314,650

	建工程結算。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）			
--	---	--	--	--

工作項目 003：旅遊服務中心

期程：94/1/1~94/12/31

權重：3.91%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	工程施工		60.00	8,000
2	工程施工		70.00	18,000
3	工程施工		80.00	20,000
4	工程施工勘驗		90.00	20,695
5	工程勘驗結案		95.00	20,695
6	工程結案	●完工（預定 94/6/30 完成）	100.00	21,454
7			100.00	21,454
8			100.00	21,454
9			100.00	21,454
10			100.00	21,454
11			100.00	21,454
12			100.00	21,454

工作項目 004：道路景觀改善(台 11 線)

期程：94/1/1~94/12/31

權重：2.09%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」備料中。		5.00	0
2	「台 11 線紐澤西護欄改善		30.00	0

	第三期工程」開始施工。	●「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」開始施工（預定 94/2/14 開始）		
3	「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」施工中。		50.00	500
4	「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」完工。	●「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」完工（預定 94/4/30 完成）	95.00	10,000
5	「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」結算結案。		100.00	11,500
6			100.00	11,500
7			100.00	11,500
8			100.00	11,500
9			100.00	11,500
10			100.00	11,500
11			100.00	11,500
12			100.00	11,500

工作項目 005：道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)

期程：94/1/1~94/12/31

權重：0.5%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	規劃公司提送初步設計		5.00	0
2	規劃公司提送初步設計		10.00	0
3	初步設計審查	●初步設計審查完成（預定 94/3/31 完成）	15.00	0
4	規劃公司提送細部設計		20.00	0
5	規劃公司提送細部設計		25.00	0
6	細步設計審查	●細部設計審查完成（預定 94/6/30 完成）	30.00	180
7	顧問公司提送施工預算書圖等發包文件		35.00	450
8	工程發包	●發包完成（預定 94/8/31 完成）	40.00	450
9	工程施工		60.00	900

10	工程施工		80.00	1,500
11	工程施工	●完工（預定 94/11/30 完成）	90.00	2,100
12	驗收完成	●驗收（預定 94/12/31 完成）	100.00	2,750

工作項目 006：道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500

期程：94/1/1~94/12/31

權重：0.82%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	預算編列	●編列預算（預定 94/1/31 完成）	10.00	0
2	預算審核		20.00	0
3	工程發包訂約	●發包完成（預定 94/3/31 完成）	30.00	0
4	植栽種植		35.00	0
5	植栽種植撫育		40.00	0
6	植栽種植撫育		50.00	2,100
7	撫育		55.00	2,100
8	撫育		60.00	2,100
9	撫育		65.00	2,700
10	撫育		70.00	2,700
11	撫育完成	●完工（預定 94/11/30 完成）	95.00	3,240
12	驗收結案		100.00	4,500

工作項目 007：道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美化〉

期程：94/1/1~94/12/31

權重：0.55%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
1	預算編列	●編列預算（預定 94/1/31 完成）	10.00	0

		完成)		
2	預算審查		20.00	0
3	工程發包訂約	●完成發包(預定 94/3/31 完成)	30.00	0
4	植栽種植		35.00	0
5	植栽種植撫育		40.00	0
6	撫育		50.00	1,400
7	撫育		55.00	1,800
8	撫育		60.00	1,800
9	撫育		65.00	1,800
10	撫育		70.00	1,800
11	撫育完成	●完工(預定 94/11/30 完成)	95.00	2,160
12	驗收結案		100.00	3,000

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計預 定支用數 (千元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計預 定支用數 (千元)
1	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程規劃設計作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發	●辦理各項工程規劃設計作業(預定 94/1/31 開始)	6.07 36.49	14000 1215275

<p>放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化前置作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程招標作業（一）30M道路及步道整建、（二）露營地整建（風雨教室、集中炊食場、全區照明、避雷針等）。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程前置作業（一）六十石山周邊道路改善（路面鋪設，邊坡整理及入口延線指示標誌）、（二）安通溫泉道路改善（路面鋪設，邊坡整理及入口延線指示標誌）、（三）瑞穗紅葉溫泉通路改善（路面鋪設，邊坡整理及入口延線指示標誌）。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程前置作業（一）鹿野管理站公共服務設施改善工程、（二）飛行傘體驗營相關設施整建。四、全區景觀道路整建工程招標作業（一）鹿野管理站宿舍及公共廁所工程、（二）台九線沿線公共廁所整建（長</p>			

	橋、舞鶴、富里)、 (三)鹿野高台開發 影響費、(四)鳳凰 山莊聯外道路整建、 (五)霧鹿監工站及 停車場整建。五、全 區設施維持、環境維 護。六、配合計畫辦 理用地變更編定(台 九線長橋、北迴歸 線、富里公廁用地、 鹿野降落場周邊設 施用地及鹿野高台飛 行傘用地案)、土地撥 用(羅山露營區、天 龍吊橋周邊工程用地 及鯉魚潭公共設施用 地)。			
	<u>旅遊服務中心</u> 工程施工			
	<u>道路景觀改善(台 11 線)</u> 「台 11 線紐澤西護欄 改善第三期工程」備 料中。			
	<u>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 規劃公司提送初步設 計			
	<u>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、 丙線 3k-22k+500</u> 預算編列	●編列預算(預定 94/1/31 完成)		
	<u>道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美 化〉</u> 預算編列	●編列預算(預定 94/1/31 完成)		
2	<u>國家風景區〈東海 岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研 習中心、改善綠島公 共設施及環境景觀維		11.18 37.18	52500 1253775

<p>護、綠島系統各項工程規劃設計作業等。</p> <p>二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計作業。</p> <p>三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程招標作業。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程前置作業。</p> <p>四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）</p>	<p>●一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、全區景觀道路整建工程施作。(預定 94/2/28 開始)</p>		

	<u>旅遊服務中心</u> 工程施工			
	<u>道路景觀改善(台 11 線)</u> 「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」開始施工。	●「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」開始施工(預定 94/2/14 開始)		
	<u>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 規劃公司提送初步設計			
	<u>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500</u> 預算審核			
	<u>道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美化〉</u> 預算審查			
3	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程規劃設計審查作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程規劃設計審查作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯	●辦理各項工程審查作業(預定 94/3/31 開始)	27.67 39.41	130104 1331379

<p>外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程招標作業。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)</p>	<p>●瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作(預定 94/3/31 開始)</p>		
<p>旅遊服務中心 工程施工</p>			
<p>道路景觀改善(台 11 線) 「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」施工中。</p>			
<p>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段) 初步設計審查</p>	<p>●初步設計審查完成(預定 94/3/31 完成)</p>		
<p>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500 工程發包訂約</p>	<p>●發包完成(預定 94/3/31 完成)</p>		
<p>道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美</p>	<p>●完成發包(預定 94/3/31 完成)</p>		

	化) 工程發包訂約			
4	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程發包施工作業等。 二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程發包施工作業。 三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。	●辦理各項工程發包施工(預定 94/4/30 開始)	34.87 40.38	158299 1359574
	<u>國家風景區〈花東縱谷〉</u> 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。 三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里	●鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作(預定 94/4/30 開始)		

	公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)			
	旅遊服務中心 工程施工勘驗			
	道路景觀改善(台11線) 「台11線紐澤西護欄改善第三期工程」完工。	●「台11線紐澤西護欄改善第三期工程」完工(預定94/4/30完成)		
	道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段) 規劃公司提送細部設計			
	道路景觀改善台9線203k+700-246k+970、丙線3k-22k+500 植栽種植			
	道路景觀改善〈台9線167k-203k+700綠美化〉 植栽種植			
5	國家風景區〈東海岸〉建設 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理		42.18 41.37	190265 1391540

<p>小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放前置作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案設計作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁作業。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）</p>			
<p>旅遊服務中心 工程勘驗結案</p>			
<p>道路景觀改善(台 11 線) 「台 11 線紐澤西護欄改善第三期工程」結算結案。</p>			
<p>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段) 規劃公司提送細部設</p>			

	計			
	<u>道路景觀改善台9線</u> 203k+700-246k+970、 <u>丙線 3k-22k+500</u> 植栽種植撫育			
	<u>道路景觀改善〈台9線</u> 167k-203k+700綠美化〉 植栽種植撫育			
6	國家風景區〈東海岸〉建設 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁、分割作業。	●委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業(預定 94/6/1 開始)	50.61 42.51	222704 1423979
	國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。 三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工			

	程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)			
	旅遊服務中心 工程結案	●完工(預定 94/6/30 完成)		
	道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段) 細步設計審查	●細部設計審查完成(預定 94/6/30 完成)		
	道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500 植栽種植撫育			
	道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美化〉 撫育			
7	國家風景區〈東海岸〉建設 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設		59.91 43.76	254991 1456266

<p>施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案發包作業、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案都市計畫定樁、分割作業。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程施作。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）</p>			
<p>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段) 顧問公司提送施工預算書圖等發包文件</p>			
<p>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、</p>			

	<u>丙線 3k-22k+500</u> 撫育			
	<u>道路景觀改善〈台9線 167k-203k+700 綠美化〉</u> 撫育			
8	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之清查地籍資料。	●委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案工程施作(預定 94/8/15 開始)	66.93 44.71	290991 1492266
	<u>國家風景區〈花東縱谷〉</u> 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程驗收及結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程施作。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施	●鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程驗收及結算(預定 94/8/31 開始)		

	維持、環境維護。 六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）			
	<u>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 工程發包	●發包完成(預定 94/8/31 完成)		
	<u>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500</u> 撫育			
	<u>道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美化〉</u> 撫育			
9	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、		74.02 45.67	328441 1529716

<p>委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之召開價購會議。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程驗收及結算。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程施作。四、全區景觀道路整建工程施作。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地）</p>	<p>●瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程驗收及結算(預定 94/9/30 開始)</p>		
<p>道路景觀改善(台 9 線 332k+991 至 384+000 路段) 工程施工</p>			
<p>道路景觀改善台 9 線 203k+700-246k+970、丙線 3k-22k+500 撫育</p>			
<p>道路景觀改善〈台 9 線 167k-203k+700 綠美化〉</p>			

	撫育			
10	<p>國家風景區〈東海岸〉建設</p> <p>一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費發放作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案施工、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案之召開價購會議。</p>		81.11 46.63	386041 1587316
	<p>國家風景區〈花東縱谷〉</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程驗收及結算。四、全區景觀道路整建工程驗收及結算。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊</p>	<p>●一、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程驗收及結算。二、全區景觀道路整建工程驗收及結算(預定 94/10/31 開始)</p>		

	設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)			
	<u>道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)</u> 工程施工			
	<u>道路景觀改善台9線203k+700-246k+970、丙線3k-22k+500</u> 撫育			
	<u>道路景觀改善〈台9線167k-203k+700綠美化〉</u> 撫育			
11	<u>國家風景區〈東海岸〉建設</u> 一、辦理綠島生態研習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程施工及驗收作業等。二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程施工及驗收作業。三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費案之結算作業、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案驗收、三仙台旅館區聯外道	●辦理各項工程驗收作業(預定 94/11/30 開始)	88.97 47.69	461541 1662816

	路補辦都市計畫及用地徵收等案之辦理過戶事宜。			
	國家風景區〈花東縱谷〉 一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程結算。四、全區景觀道路整建工程結算。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定(台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案)、土地撥用(羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚潭公共設施用地)			
	道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段) 工程施工	●完工(預定 94/11/30 完成)		
	道路景觀改善台9線203k+700-246k+970、丙線3k-22k+500 撫育完成	●完工(預定 94/11/30 完成)		
	道路景觀改善〈台9線167k-203k+700綠美化〉 撫育完成	●完工(預定 94/11/30 完成)		
12	國家風景區〈東海岸〉建設 一、辦理綠島生態研	●辦理各項工程結算作業(預定 94/12/31 完成)	100.00 49.18	549291 1750566

<p>習中心、改善綠島公共設施及環境景觀維護、綠島系統各項工程驗收結算作業等。</p> <p>二、闢建三仙台四號道路及延續至成功鎮道路、闢建水往上流停車場、改善公共設施及環境景觀等、成功三仙台系統、都蘭系統、全區性建設、設施維護費內各項工程驗收結算作業。</p> <p>三、辦理小野柳大陳義胞墾耕地補償費案結算結案、委託中華電信辦理三仙台旅館區電信機房地下化案結算、三仙台旅館區聯外道路補辦都市計畫及用地徵收等案結算結案。</p>			
<p>國家風景區〈花東縱谷〉</p> <p>一、鯉魚潭風景區公共服務設施整建工程結算。二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施整建工程結算。</p> <p>三、鹿野、延平地區公共服務設施興建工程結算。四、全區景觀道路整建工程結算。五、全區設施維持、環境維護。六、配合計畫辦理用地變更編定（台九線長橋、北迴歸線、富里公廁用地、鹿野降落場周邊設施用地及鹿野高台飛行傘用地案）、土地撥用（羅山露營區、天龍吊橋周邊工程用地及鯉魚</p>			

潭公共設施用地)			
<u>道路景觀改善(台9線 332k+991 至 384+000 路段)</u> 驗收完成	●驗收(預定 94/12/31 完成)		
<u>道路景觀改善台9線 203k+700-246k+970、 丙線 3k-22k+500</u> 驗收結案			
<u>道路景觀改善〈台9 線 167k-203k+700 綠美 化〉</u> 驗收結案			

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

肆、管考基準

一、共同項目

項目名稱	權數(%)
計畫作為	5
計畫目標之挑戰性	2
作業計畫具體程度	2
計畫之修訂	1
計畫執行	10
進度控制情形	5
進度控制結果	5
經費運用	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20
行政作業	5
作業計畫	1
進度報表	2
年度評核資料	2

二、個別項目

(一)目標達成度

項目名稱：花東旅遊線國際觀光客到訪人次及遊客滿意度

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
------	------

100	本旅遊線之局國際觀光客達 10 萬人次或遊客滿意度達 76 分以上
90-99	本旅遊線國際觀光客達 9 萬人次或遊客滿意度達 75 分以上
80-89	本旅遊線國際觀光客達 8 萬人次或遊客滿意度達 74 分以上
70-79	本旅遊線國際觀光客達 7 萬人次或遊客滿意度達 73 分以上
60-69	本旅遊線國際觀光客達 7 萬人次或遊客滿意度達 71 分以上
59	本旅遊線國際觀光客未達 7 萬人次或遊客滿意度未達 71 分以下者

項目名稱：東部海岸國家風景區建設

權數(%): 20

評分範圍	評分標準
100	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度達 100%
90-99	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度達 90%以上者
80-89	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度達 80%以上者
70-79	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度達 70%以上者
60-69	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度達 60%以上者
59	東部海岸國家風景區建設年實際工作進度未達 60%者

項目名稱：花東縱谷國家風景區建設

權數(%): 20

評分範圍	評分標準
100	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度達 100%者
90-99	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度達 90%以上者
80-89	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度達 80%以上者
70-79	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度達 70%以上者
60-69	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度達 60%以上者

59	花東縱谷國家風景區建設年實際工作進度未達 60%
----	--------------------------

(二)自選項目

項目名稱	權數(%)
人力運用量之控制效果	0
人力運用質之控制效果	0
工程品質評鑑	0
工程勞安控管	0
工程環境管理	0

(三)自訂項目

· 無相關資訊

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	協助花蓮縣政府辦理花蓮火車站及旅遊服務中心周邊環境改善事宜。	94/6/30
交通部觀光局	其所屬東部海岸與花東縱谷國家風區管理處分別辦理東部海岸與花東縱谷國家風景區建設及經營管理事宜。	94/12/31
交通部公路總局	辦理景觀道路改善事宜。	94/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	協助花蓮縣府辦理花蓮火車站及旅遊服務中心週邊環境改善事宜	配合辦理經費決算事宜。	94/6/30	內政部營建署	綜合計畫組
002	配合編列預算辦理道路景觀改善	編列預算並執行	94/12/31	交通部公路總局	養路組

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
----	------	------	------	------	----------	----------	--------	------	------

001	9407(暫定)	三仙台賣店及周邊環境改善工程	10000	台東三仙台	94/2/14	94/2/28	94/7/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
002	9406(暫定)	成功鎮至三仙台風景區道路闢建工程	20000	台東成功三仙台	94/4/16	94/4/30	94/8/31	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
003	9404(暫定)	水往上流遊憩區服務設施第二期工程	7000	台東水往上流遊憩區	94/3/17	94/3/31	94/8/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
004	9405(暫定)	加路蘭濱海綠地第二期工程	10000	台東加路蘭	94/4/16	94/4/30	94/10/30	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處
005	9403(暫定)	綠島生態研習中心整修工程	45000	台東綠島	94/3/16	94/3/30	94/12/20	交通部觀光局	東部海岸國家風景區管理處

二、土地取得

縣市別	區段名稱	區段編號	土地面積 (平方公尺)	預定取得日期	取得方法
台東縣	三仙段	379、380、383、515-1、516	6400	94/12/20	徵購
花蓮縣	潭北段	633、625、625-1、756-4、653、656	9609.86	94/12/31	協議價購
花蓮縣	池南段	13、37	39.46	94/12/31	協議價購

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊