

100年度作業計畫

主辦單位(馬祖國家風景區管理處) 2011/1/25 下午 08:42:01

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	馬祖國家風景區建設計畫	計畫編號	1000000558
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	連江縣		
計畫緣起	<p>一、馬祖地區具備彌足珍貴媽祖文化、自然生態及戰地資源，極具觀光發展潛力，在歷經「馬祖四年建設計畫(90至93年)」之觀光主題定調與「馬祖離島旅遊線計畫(92至96年)」揭槩重點遊憩區發展後，目前基礎設施已大致完備。</p> <p>二、為延續上揭計畫精神，並因應未來及國際旅遊市場需求，爰依據99年1月7日交通部交路字0990000166號函核定「重要觀光景點建設計畫(97-100年)」之「馬祖國家風景區建設計畫」之意旨辦理本案，期整合本旅遊線之觀光資源，以觀光客需求導向、規劃套裝遊程及整體行銷之理念，推動各項軟硬體建設工作，有效改善觀光旅遊環境臻於國際水準，以吸引國際遊客到訪，促進國民旅遊風潮，並創造商機及就業機會，帶動地方經濟發展。</p>		
	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一)延續既有政策，發展生態旅遊，建設離島觀光重鎮。</p> <p>(二)推動國際觀光重要景點建設，建構具國際魅力之套裝旅遊路線。</p> <p>(三)整合已具規模之國內觀光重要景點，串聯成為帶狀遊憩系統，提升成為具國際發展潛力之觀光景點，以擴大景點效能。</p> <p>(四)進行地方觀光景點改善，每年度以開發一鄉一景點、一鄉一特色為原則，逐年開發或整建暨有設施為具吸引力之觀光景點。</p> <p>(五)活化再利用設施，掌握環境資源，達永續經營目標。</p> <p>(六)遊客人數由96年7.2萬人次提升至100年8萬人次，成長11.11%。</p> <p>(七)遊客滿意度由96年80分提升至100年84分。</p> <p>二、計畫範圍：本旅遊線之規劃係以南竿、北竿為主要旅遊地區，以自然生態、戰地設施與人文聚落為主題之一日、二日遊程，針對主題旅遊者再輔以東引、莒光地區為次要遊程之參考。計畫範圍以馬祖風景特定區之經營管理範圍為主，包含連江縣南竿、北竿、莒光及東引四鄉，陸域面積為2,952公頃，以及島嶼週岸海濱0.5海裡，水深20公尺內之大陸棚區域，海域面積為22,100公頃，總面積為25,052公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：</p> <p>推動北竿系統為國際觀光重要景點，發揮本系統具有之特色主題，以芹壁、大坵聚落景觀資源，及(土反)里至午沙遊憩區及戰爭和平紀念公園之海景眺望、水域遊憩、戰役史蹟等資源，營造為緬懷歷史之渡假海島，配合媽祖宗教園區(南竿)之宗教靈修、東引賞鳥生態旅遊，發展為吸引國際</p>		

林

觀光之魅力遊程。

(二)國內觀光重要景點建設：

建置南竿系統為國內觀光重要景點，以北海遊憩區，以及津沙、牛角等傳統民宿，塑造南竿地區為前線軍防體驗及旅宿服務中心，推廣國民旅遊。

(三)地方觀光景點建設：

1.莒光系統：東犬燈塔周邊據點、增設坤坵賞鷗景觀平台、改善神祕小海灣服務設施、福正沙灘周邊、東洋山登山步道整建、懷古亭周邊環境改善、重建山海一家(海保部隊-莒光重要歷史記憶)、西莒95高地。

2.東引系統：東引燈塔週邊、觀鱷平台及小紫澳遊憩設施改善、北海坑道、東引燈塔、南橋景點、東海雄風、2突及8份景觀步道設置及周邊環境改善。

3.全區：全區腳踏車道及步道系統建置、一縣一遊艇碼頭。

(四)馬祖國家風景區建築特色計畫

1.配合當地整體景觀建築風貌，塑造風景區整體美化空間環境。

2.建立傳統建築特色類型規範，融合傳統建築保存及改良建築修繕，共同發展城鄉特色。

3.結合獎補助機制，鼓勵居民投入地方建築風格維護。

四、經營方案

(一)觀光行銷宣傳：

1.建立旅遊服務系統：興建南竿處本部辦公室、東引、莒光、北竿管理站暨遊客中心，提供多媒體導覽及旅遊諮詢服務，以加強遊客服務功能及系統之串聯。

2.提供友善的旅遊環境：於南竿機場、福澳碼頭設置旅遊資訊中心(i)，並全面更新全區雙語道路指示牌及景點解說牌，提供遊客方便正確旅遊指引及自導式解說環境。

3.旅遊資訊文宣推廣：完成馬祖國家風景區全區摺頁、簡介、人文史蹟、旅遊線DVD光碟等宣傳推廣文宣製作。

4.配合有關單位辦理旅遊線各項活動，並參與各地旅展，共同行銷馬祖旅遊線。

(二)國家風景區建設：

1.推動馬祖戰爭和平紀念公園(土反)里至午沙遊憩區、北海遊憩區、媽祖宗教園區等四大觀光重點建設區。

2.風景區景觀維護及基礎建設。

(三)軍事據點活化與再利用：

協調軍方釋出觀光潛力景點，發揮馬祖坑道密度最高之特色，整建兩岸對峙時期之戰役史蹟，重現馬祖為冷戰時期自由地區重要前線之歷史地位。

(四)觀光產業輔導：輔導業者改善服務品質與營業環境、輔導旅館業者合法經營民宿、舉辦商圈觀摩活動及辦理導覽解說員訓練等產業輔導計畫。

(五)獎勵民間投資建設：賡續辦理輔導旅館民宿業者，提昇服務品質。辦理四大重點觀光區委外經營。

五、分期分區發展計畫

(一)(土反)里至午沙遊憩區採分年編列經費，分年發包施工方式辦理。

(二)北海遊憩區採分年編列經費，分年發包施工方式辦理。

(三)馬祖戰爭和平紀念公園採分年編列經費，分年發包施工方式辦理。

(四)媽祖宗教園區採分年編列經費，分年發包施工方式辦理。

六、實施經費

整體開發總經費651,000千元(97-100年)

(一)97年：110,780千元

(二)98年：132,000千元

計畫總目標

林

(三) 99年：200,000千元
 (四) 100年：208,220千元
 七、預期成效
 (一) 觀光資源永續利用。
 (二) 軍事據點活化再利用，有效轉型為特色觀光資源。
 (三) 塑造區域遊憩據點，強化觀光遊憩機能，吸引遊客停留效能。
 (四) 行銷馬祖，發展為國內觀光遊憩熱線，並積極爭取國際觀光客，使蒞馬遊客人次增加至8萬人次，另運用小三通模式，爭取大陸客源，帶動經濟發展。
 (五) 服務品質提昇，使遊客滿意度提升至84分以上。

註：本計畫與去年度0990000531-馬祖國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	許廣宗	0836-25631轉20	0836-25627	20@matsu-nsa.gov.tw
契僱人員	林素慧	0836-25631轉23	0836-25627	lsh770601@matsu-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一) 分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
97	中央	110,780	111,348	0	0	0	111,348	106,854	3,799	132	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	132,000	132,000	3,799	0	0	135,799	131,769	1,199	2,773	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	200,000	174,150	1,199	0	0	175,349	124,229	50,763	357	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	208,220	159,200	50,763	0	0	209,963	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	651,000	576,698	50,763	0	0	576,698	362,852	50,763	3,262	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計		651,000	576,698	50,763	0	0	576,698	362,852	50,763	3,262	
備註		一、99年度保留數50,763千元，繳回數共342千元(98年保留款68千元、99年繳回數289千元)。二、100年度預算共159,200千元(基金編列65,000千元、公務預算編列94,200千元)。									

(二) 分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
	1. 國家風景區開發建設(含國際、國內、地方觀光重要景點建設)：北竿芹壁聚落保存區週邊環境美化(1期)、北竿(土反)里遊客服務區整修、南竿大砲連營區再利		

97	用、東引忠誠門週邊景觀改善、莒光坤坵賞景平台整建。 2.國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	19.45	111,216
98	1.國家風景區開發建設(含國際、國內、地方觀光重要景點建設)：北竿(土反)里遊客服務區整修工程(2期)、北竿芹壁半山古厝步道整修工程、南竿雲台山軍情館修繕及週邊景觀改善工程、南竿媽祖宗教園區興建工程、南竿津沙聚落保存區週邊環境美化(1期)、東莒東洋山步道整建暨各據點整修工程、東引全區各據點景觀改善工程。 2.國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	43.92	240,443
99	1.國家風景區開發建設(含國際、國內、地方觀光重要景點建設)：南竿遊客中心新建工程、發展環海自行車道、北竿尼姑山營區週邊景觀改善、南竿津沙聚落保存區週邊環境美化(2期)、牛峰境觀景台連結12據點步道沿線景觀改善、東引2突及8份景觀步道及週邊環境改善、莒光福正聚落保存區週邊環境美化(2期)、山海一家週邊環境改善，完成至少24戶民眾自行僱工之補助修繕。 2.國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	71	414,236
100	1.國家風景區開發建設(含國際、國內、地方觀光重要景點建設)：北竿(土反)里至午沙遊憩區基礎設施改善、芹山播音站整建、橋仔往芹壁步道及週邊景觀改善、南竿北海遊憩區週邊基礎設施改善、鐵堡沿線景觀改善、東引安東坑道、北海坑道景點設施整建、南橋景點步道及東海雄風據點整建、莒光東犬燈塔週邊環境改善，完成至少13戶民眾自行僱工之補助修繕。 2.國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	100	573,436
備註	97-100年中程計畫「馬祖國家風景區建設計畫」業奉行政院核定，各分年工作摘要係依據核定內容填寫。		
截至去(99)年12月底止實際進度			

總累計實際支用數	362,852 千元(爲99及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	68.24%
----------	----------------------------	---------	--------

(註：本計畫與去年度 0990000531 馬祖國家風景區建設計畫 爲關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數爲 356,217 千元，總累計實際進度爲 68.24%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	159,200	0	159,200
以前年度保留數	50,763	0	50,763
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	209,963	0	209,963
總計(全年度可支用預算數)	209,963		
備註	100年度經費爲159,200千元(包含基金編列65,000千元、公務預算編列94,200千元)		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
以前年度保留數	0	50,763	50,763	
國家風景區建設	7,000	129,200	136,200	如備註一、說明
馬祖國家風景區建築特色計畫	0	23,000	23,000	
小計	7,000	202,963	209,963	
備註	一、國家風景區建設經費共136,200千元，經常門7,000千元、資本門129,200千元。(基金65,000千元、公務預算71,200千元)。			

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、集中資源賡續整備國際、國內觀光重要景點建設：

(一)辦理國際觀光重要景點建設：北竿(土反)里至午沙遊憩區基礎設施改善(業於98年已完成)、橋仔往芹壁步道及週邊景觀改善(業於99年9月30完工)、芹山播音站整建(預估100年10月底完工)；北竿芹壁聚落保存區景觀美化工程(業於98年完工)。

(二)國內觀光景點重要建設：南竿北海遊憩區週邊基礎設施改善(業於98年完工)、鐵堡沿線景觀改善(業於98年完工)、南竿遊客中心第二期新建工程(預估100年12月底完工)、媽祖宗教文化園區昇天紀念壇第一期新建工程(預估100年12月底完工)。

(三)地方觀光景點重要建設：北海坑道景點設施整建(於97年完工)、南橋景點步道及東海雄風據點整建(於97年完工)、莒光東犬燈塔週邊環境改善(於97年完工)。

二、國家風景區經營管理：

(一)先期規劃：馬祖戰爭和平紀念公園軍事據點整體空間規劃設計暨主題陳展案、馬祖地區目的地意象與遊客行爲意向暨遊客人次推估模式檢討案。

(二)強化旅遊服務系統、用地取得、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。

三、馬祖國家風景區建築特色計畫：建立傳統建築特色類型規範，融合傳統建築保存及改良建築修繕，完成至少13戶民眾自行僱工之補助修繕。

四、旅遊服務：持續營造優質觀光旅遊服務環境，提升蒞馬旅遊人次達8萬人次；100年

林

上半年國家風景區整體滿意度達84分以上。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	國家風景區建設	100/1/1~100/12/31	85	
002	馬祖國家風景區建築特色計畫	100/1/1~100/12/31	15	

三、進度計算基準

混合：工作天0% 工作量 80% 預算值20%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目001：國家風景區建設

期程：100/1/1~100/12/31

權重：85%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.南竿遊客中心第一期新建工程完工。 2.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程前置作業。 3.國家風景區經營管理。		2.00	322
2	1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程公告招標。 4.馬祖戰爭和平紀念公園軍事據點整體空間規劃設計暨主題陳展案期末簡報及結案。 5.馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期中第二次簡報會議。 6.國家風景區經營管理。	●馬祖戰爭和平紀念公園軍事據點整體空間規劃設計暨主題陳展案期末簡報及結案(預定100/2/28完成) ●馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期中第二次簡報(預定100/2/28完成)	5.00	9,132
3	1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程決標。 4.國家風景區經營管理。	●北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程決標(預定100/3/30完成)	9.00	12,048
4	1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程開工。 4.國家風景區經營管理。	●北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程開工(預定100/4/30完成)	13.00	16,225

林

共 17 頁 第 9 頁

5	1.南竿遊客中心第二期新建工程招標。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程招標。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。		17.00	24,080
6	1.南竿遊客中心第二期新建工程決標。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程決標。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。	●至5月底蒞馬遊客人2萬人次(預定100/6/30完成) ●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程決標(預定100/6/30完成) ●南竿遊客中心第二期新建工程決標(預定100/6/30完成)	23.00	35,661
7	1.南竿遊客中心第二期新建工程開工。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程開工。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期末簡報。 5.國家風景區經營管理。	●馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期末簡報(預定100/7/25完成) ●南竿遊客中心第二期新建工程開工(預定100/7/31完成) ●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程開工(預定100/7/31完成)	33.00	47,392
8	1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。		46.00	59,123
9	1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。	●至8月底蒞馬遊客人5萬人次(預定100/9/30完成)	62.00	71,090
10	1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程完工。 4.國家風景區經營管理。	●北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程完工(預定100/10/30完成)	81.00	91,747
	1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。			

11	2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程 工程施工中。 3.國家風景區經營管理。		94.00	115,434
12	1.南竿遊客中心第二期新建工程完工。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程完工。 3.國家風景區經營管理。	●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程完工(預定100/12/31完成) ●至11月底蒞馬遊客人8萬人次(預定100/12/31完成) ●南竿遊客中心第二期新建工程完工(預定100/12/31完成)	100.00	144,213

工作項目002：馬祖國家風景區建築特色計畫

期程：100/1/1~100/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.現地勘查申請建物。		5.00	500
2	1.舉行專案執行小組(處內)會議。 2.現地勘查申請建物。		8.00	42,750
3	1.受理申請戶申請作業。 2.現地勘查申請建物。	●受理申請戶申請作業(預定100/3/30開始)	10.00	42,750
4	1.受理申請戶申請作業。 2.現地勘查申請建物。		15.00	42,750
5	1.舉行專案執行小組(處內)會議。 2.現地勘查申請建物。 3.與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議。 4.申請戶完工驗收。	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定100/5/30完成)	20.00	42,750
6	1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●核撥補助款(預定100/6/30開始)	25.00	42,750
7	1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。		30.00	46,583
8	1.施工中/現地勘查。 2.舉行專案執行小組(處內)會議。 3.申請戶完工驗收，核撥補助款。		40.00	50,416
9	1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定100/9/30完成)	50.00	54,250
10	1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。		60.00	58,083
11	1.施工中/現地勘查。 2.舉行專案執行小組(處內)會議。 3.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●與相關單位召開聚落景觀維護協調會議(預定100/11/30完)	80.00	61,916

共 17 頁 第 11 頁

	4.與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議。	成)		
12	1.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●辦理核撥作業（預定100/12/31完成）	100.00	65,750

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第一期新建工程完工。 2.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程前置作業。 3.國家風景區經營管理。		2.45	822
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.現地勘查申請建物。		71.71	414,859
2	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程公告招標。 4.馬祖戰爭和平紀念公園軍事據點整體空間規劃設計暨主題陳展案期末簡報及結案。 5.馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期中第二次簡報會議。 6.國家風景區經營管理。	●馬祖戰爭和平紀念公園軍事據點整體空間規劃設計暨主題陳展案期末簡報及結案(預定100/2/28完成) ●馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期中第二次簡報(預定100/2/28完成)	5.45	51,882
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.舉行專案執行小組(處內)會議。 2.現地勘查申請建物。		72.58	453,574
3	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程決標。 4.國家風景區經營管理。	●北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程決標(預定100/3/30完成)	9.15	54,798
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.受理申請戶申請作業。 2.現地勘查申請建物。	●受理申請戶申請作業(預定100/3/30開始)	73.65	455,785
	國家風景區建設	●北竿芹山播音站暨		

林

第 9 頁 共 14 頁

4	1.南竿遊客中心第二期新建工程前置作業。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程前置作業。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程開工。 4.國家風景區經營管理。	周邊景點改善工程開工(預定100/4/30完成)	13.30	58,975
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.受理申請戶申請作業。 2.現地勘查申請建物。		74.86	458,953
5	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程招標。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程招標。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。		17.45	66,830
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.舉行專案執行小組(處內)會議。 2.現地勘查申請建物。 3.與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議。 4.申請戶完工驗收。	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定100/5/30完成)	76.06	464,908
6	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程決標。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程決標。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。	●至5月底蒞馬遊客人2萬人次(預定100/6/30完成) ●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程決標(預定100/6/30完成) ●南竿遊客中心第二期新建工程決標(預定100/6/30完成)	23.30	78,411
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●核撥補助款(預定100/6/30開始)	77.76	473,689
7	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程開工。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程開工。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期末簡報。 5.國家風景區經營管理。	●馬祖地區目的第意象與遊客行為意向暨遊客人次推估模式檢討案期末簡報(預定100/7/25完成) ●南竿遊客中心第二期新建工程開工(預定100/7/31完成) ●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程開工(預定100/7/31完成)	32.55	93,975
	馬祖國家風景區建築特色計畫		80.44	485,491

林

第 10 頁

	1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。			
8	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。		45.10	109,539
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.施工中/現地勘查。 2.舉行專案執行小組(處內)會議。 3.申請戶完工驗收，核撥補助款。		84.08	497,292
9	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程施工中。 4.國家風景區經營管理。	●至8月底蒞馬遊客人5萬人次(預定100/9/30完成)	60.20	125,340
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定100/9/30完成)	88.46	509,272
10	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程完工。 4.國家風景區經營管理。	●北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程完工(預定100/10/30完成)	77.85	149,830
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.施工中/現地勘查。 2.申請戶完工驗收，核撥補助款。		93.58	527,841
11	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程施工中。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程施工中。 3.國家風景區經營管理。		91.90	177,350
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.施工中/現地勘查。 2.舉行專案執行小組(處內)會議。 3.申請戶完工驗收，核撥補助款。 4.與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議。	●與相關單位召開聚落景觀維護協調會議(預定100/11/30完成)	97.65	548,708
	國家風景區建設 1.南竿遊客中心第二期新建工程完工。 2.媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程完工(預定100/12/31)	●媽祖宗教園區昇天紀念壇第一期新建工程完工(預定100/12/31)		

慧

12	程完工。 3.國家風景區經營管理。	完成) ●至11月底蒞馬遊客 人8萬人次(預定 100/12/31完成) ●南竿遊客中心第二 期新建工程完工(預定 100/12/31完成)	100.00	209,963
	馬祖國家風景區建築特色計畫 1.申請戶完工驗收，核撥補助款。	●辦理核撥作業(預 定100/12/31完成)	100.00	573,436

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

(一)年度目標達成情形

項目名稱：完成年度3件工程

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90以上	100年底前完成年度3件工程以上。
80-89	100年底前完成年度3件工程之進度均達80%以上。
70-79	100年底以前完成年度2件工程。
60-69	100年底以前完成年度2件工程之進度均達80%以上。
59以下	100年底以前完成年度1件工程以下。

項目名稱：蒞馬旅遊人次達8萬人次

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90以上	遊客達80000人次以上
80-89	遊客達74000人次未達80000人次
70-79	遊客達68000人次未達74000人次
60-69	遊客達60000人次未達68000人次
59以下	遊客未達60000人次

項目名稱：100年上半年國家風景區整體滿意度達84分

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90以上	上半年滿意度達84分以上
80-89	上半年滿意度達82分以上

70-79	上半年滿意度達77分以上
60-69	上半年滿意度達74分以上
59以下	上半年滿意度未達71分

項目名稱：100年底前完成5處環境維護及設施維持建設

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
90以上	100年底前完成5處環境維護及設施維持建設
80-89	100年底前完成4處環境維護及設施維持建設
70-79	100年底前完成3處環境維護及設施維持建設
60-69	100年底前完成2處環境維護及設施維持建設
60以下	100年底前完成1處以下環境維護及設施維持建設

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	國家風景區建設	100/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	土地、都市計畫及建管事項	協助建照、使照、有無妨礙都市計畫等執照及證書發放	100/12/31	交通部	連江縣政府

陸、其他重要工作事項

林

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	990207	北竿芹山播音站暨周邊景點改善工程	26355	北竿鄉	100/3/30	100/4/30	100/10/30	交通部觀光局	馬祖國家風景區管理處
002	1000203	南竿遊客中心第二	44717	南竿鄉	100/5/31	100/6/30	100/12/31	交通部觀	馬祖國家風景區管

		期新建工程						光局	理處
003	1000205	媽祖宗教文化園區昇天紀念壇第一期新建工程	36128	南竿鄉	100/5/31	100/6/30	100/12/31	交通部觀光局	馬祖國家風景區管理處

二、土地取得
 · 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷
 · 無相關資訊

柒、附件

一、中長程計畫附件資料

中程計畫97-100 (2011/1/25 上午 10:05:49)

素慧

共 14 頁