

重要觀光景點建設中程計畫

111 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/企劃組)111/01/20 15:13

三、參山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	參山國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 5(處) 2.通用化設施完成數 1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 898(萬人) 4.觀光產值 108.27(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
游家麗	課長	04-23312678 分機 501	04-23396192	yogali0130-trimt@tbroc.gov.tw
郭幸雯	課員	04-23312678 分機 508	04-23396192	fly1025-trimt@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
----	------	-----	------------	-------------

1	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 50%· 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-基礎資料收集</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 50%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)- 進度 55%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-基礎資料收集</p>		5.02	7,740
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 55%· 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-基本設計作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 53%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 60%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-基本設計作業</p>		8.13	15,060

3	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 60% · 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-修正基本設計作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 55% · 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-細部設計作業</p>	<p>● 耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 65% (預定 111/03/31 完成)</p>	12.65	26,280
4	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-細部設計作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 58% · 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 70% · 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-修正細部設計作業</p>	<p>● 松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 65% (預定 111/04/30 完成)</p>	16.22	36,620

5	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-修正細部設計作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 60% · 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 72% · 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-預算書圖製作</p>	<p>● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 60% (預定 111/05/31 完成)</p>	22.71	52,120
6	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 80% · 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-預算書圖製作</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-發包</p>	<p>● 芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-發包 (預定 111/06/30 完成)</p>	30.48	72,990

7	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 85%· 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 70%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 78%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-進度 55%· 施工中</p>	<p>● 社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-發包 (預定 111/07/31 完成)</p>	40.62	96,600
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-進度 95%· 施工中</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-進度 55%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 75%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 80%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-進度 70%· 施工中</p>		50.36	123,820

9	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-完成</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-進度 70%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 80%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 85%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-進度 80%· 施工中</p>	<p>● 松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-完成 (預定 111/09/30 完成)</p>	62.57	152,740
10	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-完成</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-進度 80%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 85%· 施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 90%· 施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-進度 90%· 施工中</p>		75.18	184,140

11	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-完成</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-進度 90%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-進度 90%·施工中</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-進度 95%·施工中</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-完成</p>	<p>● 芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-完成 (預定 111/11/30 完成)</p>	86.26	219,790
12	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.松鶴部落河濱運動公園環境景觀美化工程(谷關遊憩區)-完成</p> <p>2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-完成</p> <p>2.耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-完成</p> <p>3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備改善工程(八卦山遊憩區)-完成</p>	<p>● 社頭鄉泰安岩公廁新建工程(松柏嶺遊憩區)-完成 (預定 111/12/31 完成)</p> <p>● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩區)-完成 (預定 111/12/31 完成)</p> <p>● 耶穌堂主體建築整修工程(梨山遊憩區)-完成 (預定 111/12/31 完成)</p>	100.00	260,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
3.1	景點建設	完成重要觀光景點建設：國際觀光景點谷關遊憩區(1 處)及松柏嶺遊憩區(1 處)等 2 處、國內觀光景點獅山遊憩區(1 處)、梨山遊憩區(1 處)及八卦山遊憩區(1 處)等 3 處。	項	11.00	5.00	22.00
3.2	通用設施	完成通用化設施 1 處 (步道通用設計) 。	項	2.00	1.00	4.00
3.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數：風景區遊客量人次統計調查。	萬人	1,543.00	898.00	3,584.00
3.4	旅遊服務	觀光產值：風景區觀光產值計算。	億元	186.04	108.27	432.12