

## 中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

## 交通部 觀光局

## 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算 是 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完			金 額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
一、補助其他政府機關			1,452,330,822	1,257,037,913	124,839,277	1,381,877,190	70,453,632							
1. 地方政府			1,452,330,822	1,257,037,913	124,839,277	1,381,877,190	70,453,632							
(1)直轄市政府			614,233,200	553,348,876	27,489,792	580,838,668	33,394,532							
桃園市政府	北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程	獎補助費	34,300,000	32,585,000	1,715,000	34,300,000	0		V	V	本工程部分主要工項因山區天候不穩，影響現場鋼構焊接及後續工項施作，為整合管理機關及營運商整體特色發展，爰自籌費用變更遊客中心服務功能，增加餐飲設施設備及所需電力系統，並檢討室內裝修許可、改善消防設施等，未及於去年底前結案。			推動觀光升級
新北市市政府	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	獎補助費	42,000,000	35,860,795	6,139,205	42,000,000	0		V	V	工程經2次變更設計及天候因素工期展延後，完工日修正為112年5月26日，故無法於111年完成決算。			水環境
臺中市市政府	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	獎補助費	39,200,000	37,240,000	1,960,000	39,200,000	0		V	V	本案因受天候影響造成部分工期無法施工，原預定完工日延長，預計可於112年2月底完工。			推動觀光升級
臺中市市政府	魅力東光綠廊悠遊計畫	獎補助費	36,400,000	30,196,943	1,589,312	31,786,255	4,613,745		V	V	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
臺中市市政府	環山獵人登山步道環狀線建置工程	獎補助費	27,360,000	22,161,922	1,166,417	23,328,339	4,031,661		V	V	本案因氣候造成道路崩塌，辦理變更設計2次及展延工期，預計112年1月31日完工。			推動觀光升級
臺中市市政府	東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程	獎補助費	14,250,000	10,405,121	547,639	10,952,760	3,297,240		V	V	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
臺中市市政府	大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程	獎補助費	17,100,000	12,587,677	662,509	13,250,186	3,849,814		V	V	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
臺南市政府	濱海旅遊廊帶亮點打造計畫-扇鹽地景園區	獎補助費	21,600,000	19,999,782	1,052,620	21,052,402	547,598		V	V	施工過程因安全措施數量及開挖後不可預見之廢棄物數量，為降低濕地生態干擾與市場波動影響產品製程等因素辦理變更設計。			推動觀光升級
臺南市政府	虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程	獎補助費	26,460,000	22,506,583	1,184,557	23,691,140	2,768,860		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
臺南市政府	虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程	獎補助費	756,000	734,400	0	734,400	21,600		V	V	本案僅補助設計費，預算書已核備，尚未辦理決算作業。			推動觀光升級
臺南市政府	虎頭埤林間親子環教生態步道改善工程	獎補助費	15,120,000	13,275,147	698,692	13,973,839	1,146,161		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
臺南市政府	「百年關嶺・風華再造」觀光環境改善示範工程	獎補助費	23,220,000	21,272,120	1,119,585	22,391,705	828,295		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級

中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

交通部 觀光局

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年 度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算 是 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完			金額	收回繳庫 日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
臺南市政府	水火同源「麒麟賜水」景觀營造工程	獎補助費	13,500,000	12,234,841	643,939	12,878,780	621,220		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
高雄市政府	愛河兩岸遊憩環境改善工程	獎補助費	33,600,000	28,233,255	1,485,961	29,719,216	3,880,784		V	V	本案工程110年12月完成發包，因配合台灣燈會，工程延至111年3月1日開工，後又因工區位於愛河風景區熱區，須經常配合地方相關活動需求，致工區常有無法進行施工情形，廠商依規定展延工期，預計完工日期展延至112年3月，工進度75%。			推動觀光升級
高雄市政府	鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫	獎補助費	33,600,000	31,519,605	1,658,927	33,178,532	421,468		V	V	本案屬鼓山魚市場整建活化計畫統包工程內子項，俟申報竣工及辦理相關結算作業。			推動觀光升級
高雄市政府	衛武營園區環境景觀改善工程 -子案：東營區場景印象形象型工程	獎補助費	42,907,200	24,578,400	0	24,578,400	1,293,600		V	V	已完工，刻正辦理決算作業，經洽高雄市政府經費無須保留，爰無未撥數。			推動觀光升級
高雄市政府	衛武營園區環境景觀改善工程 -子案：觀光設施優化	獎補助費		4,480,000	0	4,480,000		V		V	已完成。			推動觀光升級
高雄市政府	衛武營園區環境景觀改善工程 -子案：步道改善及綠美化工程	獎補助費		12,555,200	0	12,555,200		V		V	已完成。			推動觀光升級
高雄市政府	壽山風景區觀光再造工程	獎補助費	22,800,000	19,944,123	1,049,691	20,993,814	1,806,186		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
高雄市政府	高雄市內門觀光休閒園區新建工程	獎補助費	35,840,000	34,048,000	1,792,000	35,840,000	0		V	V	本案政策變更調整辦理方式，又因近期物價高漲，原所核定設計書圖須重新辦理設計及物價調整作業，又本案須先行辦理園區水保工程完工檢查通過後，主體工程方能進場施作，工程進度23.27%。			推動觀光升級
高雄市政府	110年度月世界風景區整建工程	獎補助費	17,100,000	13,524,286	711,805	14,236,091	2,863,909		V	V	已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
高雄市政府	觀音湖環湖步道整建工程	獎補助費	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	0		V	V	本案僅補助設計費，預算書已核備，尚未辦理決算作業。			推動觀光升級
高雄市政府	愛河沿線週邊景觀再造計畫- 愛河沿線週邊景觀再造計畫工程	獎補助費	76,440,000	7,244,090	381,268	75,424,325	1,015,675		V	V	本案因應民眾反映需求，爰重新辦理規劃設計作業，工程施工進度70%。			水環境
高雄市政府	愛河沿線週邊景觀再造計畫- 110年度愛河兩岸環境植栽整修工程	獎補助費		4,292,229	0				V	V	已完成。			水環境
高雄市政府	愛河沿線週邊景觀再造計畫- 110年愛河敬老亭廟間整修工程	獎補助費		1,106,738	0				V	V	已完成。			水環境
高雄市政府	愛河沿線週邊景觀再造計畫- 愛河流域(大港橋至建國橋段) 光環境營造計畫案	獎補助費		62,400,000	0				V	V	已完成。			水環境

中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

交通部 觀光局

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完			金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
高雄市政府	110年度澄清湖周邊環境整建工程	獎補助費	39,000,000	36,682,619	1,930,665	38,613,284	386,716		V	V	本案因設計須納入生態檢核，且澄清湖工區管理權責屬自來水公司，爰需多次與其辦理施工前協調會勘及會議，爰設計費時，致工程標至111年5月方能完成發包並開工，依合約工期預計112年6月完工，工程進度66.37%。			水環境
(2)各縣市政府		獎補助費	838,097,622	703,689,037	97,349,485	801,038,522	37,059,100							
基隆市政府	暖東峽谷環山遊憩步道改善工程	獎補助費	21,280,000	16,992,591	0	16,992,591	4,287,409	V		V	已完成。			推動觀光升級
基隆市政府	外木山濱海廊帶公共設施改善工程	獎補助費	2,194,500	2,094,750	0	2,094,750	99,750	V		V	本案僅補助設計費，預算書已核備，尚未辦理決算作業。			推動觀光升級
新竹縣政府	鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程	獎補助費	24,300,000	22,660,395	1,192,652	23,853,047	446,953		V	V	本案因工區位於國家濕地且施工用地涉及林務局轄管用地，因辦理溼地計畫審查及用地申請作業致進度落後，於111年8月完成施工用地申請及溼地計畫審查作業，並於111年8月15日復工。			推動觀光升級
新竹縣政府	坡頭村石滬海岸親水空間改善工程	獎補助費	16,200,000	14,717,359	774,599	15,491,958	708,042		V	V	本工程因林務局用地無法取得，已於111年10月25日獲林務局同意土地使用並復工，至111年12月底施工進度30.15%。			推動觀光升級
新竹縣政府	新月沙灣遊憩區服務設施改善工程	獎補助費	9,720,000	9,107,098	479,321	9,586,419	133,581		V	V	本案因涉及用地主管機關林務局尚未核准工程施作內容情況下，經縣府與竹北市公所及用地主管機關林務局三方溝通調整設計內容後辦理施工用地申請，並於111年10月28日完成施工用地指界作業，另於111年12月5日完成變更設計議價事宜，次日承商業已申請復工，目前工程施工中。			推動觀光升級
新竹市政府	十八尖山魅力旅遊據點營造工程	獎補助費	22,800,000	21,458,907	1,129,416	22,588,323	211,677		V	V	本案因涉及廁所使建照變更，程序尚在辦理中，且工程變更設計尚未完成，故尚未復工，至111年12月底施工進度47%。			推動觀光升級
苗栗縣政府	苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-台61線龍鳳旅遊驛站改善工程	獎補助費	36,480,000	32,208,247	1,695,171	33,903,418	2,576,582		V	V	工程目前辦理驗收結算事宜中。			推動觀光升級
苗栗縣政府	苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-後龍海風景觀廊道服務設施優化	獎補助費	30,400,000	27,271,323	1,435,333	28,706,656	1,693,344		V	V	配合台電人手孔下地工程界面處理辦理變更設計工程停工中，預計112年1月31日前竣工，並於112年3月辦理驗收結算事宜。			推動觀光升級

中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

交通部 觀光局

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年 度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算 是 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完			金 額	收回繳庫 日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
苗栗縣政府	三義舊山線觀光服務設施優化工程	獎補助費	23,040,000	20,609,656	1,084,719	21,694,375	1,345,625		√	√	本案刻正辦理結算事宜。			推動觀光升級
彰化縣社頭鄉公所	河濱水岸綠廊道改善工程	獎補助費	8,190,000	7,269,568	382,609	7,652,177	537,823		√	√	已辦理驗收，惟請款相關資料尚在審核中，尚未結案。			推動觀光升級
彰化縣田中鎮公所	彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊改善計畫	獎補助費	6,300,000	5,857,642	0	5,857,642	442,358	√		√	已完成。			推動觀光升級
雲林縣政府	石壁竹創森計畫(設計競賽案)	獎補助費	39,060,000	6,685,245	351,855	7,037,100	351,855		√	√	本案原基地竹林茂密尚未清疏致測量產生誤差，後補測及變更工程與工程案介面影響工期。			推動觀光升級
雲林縣政府	石壁竹創森計畫(工程案)	獎補助費		30,284,100	1,593,900	31,878,000	1,593,900		√	√	本案施作材料為自然材質，因每根材料特性及形塑過程不一，型塑時間較長，故施作時間較晚。			推動觀光升級
南投縣政府	南投縣鹿谷鄉麒麟潭及石馬遊憩區整體設施改善計畫	獎補助費	31,185,000	27,867,583	1,466,715	29,334,298	1,850,702		√	√	本案尚於工程期程中，未及於去年底前完工結案。			推動觀光升級
南投縣政府	南投縣觀光據點國際化導覽指標系統營造計畫	獎補助費	15,750,000	12,335,904	649,258	12,985,162	2,764,838		√	√	本案原定於111年底完工，惟為發揮指標最大效益，故重新盤點設置地點及指標系統型式，爰無法於111年底完工。			推動觀光升級
嘉義縣政府	東石漁人碼頭環境美化跟改善服務設施	獎補助費	39,900,000	36,969,221	1,945,748	38,914,969	985,031		√	√	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
嘉義縣政府	茶道環山之旅·健森趣計畫(雲嘉五連峰等路段)	獎補助費	39,900,000	29,180,942	1,535,839	38,629,600	1,270,400		√	√	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
嘉義縣政府	茶道環山之旅·健森趣計畫(觀音石山及圳北步道)	獎補助費		7,517,178	395,641				√	√	已完工，尚未完成工程案及委託監造案結算付款作業。			推動觀光升級
嘉義縣政府	新港鄉中庄村中庄厝環境營造計畫	獎補助費	4,212,000	3,954,874	0	3,954,874	0	√		√	已完成。			推動觀光升級
嘉義市政府	嘉義市蘭潭水庫周邊步行休憩廊帶營造與改善計畫	獎補助費	14,250,000	12,445,134	655,007	13,100,141	1,149,859		√	√	工程業於111年11月30日申報竣工，刻正辦理工程結算事宜。			推動觀光升級
嘉義市政府	嘉義公園百年公園觀光旅遊營造與優化計畫	獎補助費	19,950,000	18,012,478	948,025	18,960,503	989,497		√	√	施工過程因現場環境故辦理變更設計停工3個月，預計112年3月9日完工。			推動觀光升級
屏東縣政府	出火公園暨生活體驗觀光計畫	獎補助費	53,200,000	50,540,000	2,660,000	53,200,000	0		√	√	本案為辦理工程前端水保計畫及建築執照申請較為費時，以致工程需跨年度執行，又辦理變更設計中，預計於112年8月底完工。			推動觀光升級
屏東縣政府	落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(二期)	獎補助費	30,400,000	30,195,776	0	30,195,776	204,224	√		√	已完成。			推動觀光升級

## 中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

## 交通部 觀光局

## 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年 度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完				金 額	收 回 繳 庫 日 期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
屏東縣政府	110年屏東縣獅子鄉山線原鄉文化旅遊創生計畫	獎補助費	18,240,000	16,791,602	883,768	17,675,370	564,630		V	V		已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
宜蘭縣政府	安農之心-張公園綠色旅遊驛站興建工程	獎補助費	37,800,000	35,777,794	1,883,042	37,660,836	139,164		V	V		本案因營建物價大幅上漲致使工程發包作業時程較長，預計於112年8月5日完工。			推動觀光升級
宜蘭縣政府	龍潭湖風景特定區-旅遊服務站及景觀改善工程	獎補助費	37,800,000	35,638,400	1,875,705	37,514,105	285,895		V	V		本案因營建物價大幅上漲致使工程發包作業時程較長，預計於112年2月12日完工。			推動觀光升級
宜蘭縣南澳鄉公所	南澳鄉東岳湧泉公園優化計畫	獎補助費	7,560,000	6,612,578	0	6,612,578	947,422	V		V		已完成。			推動觀光升級
花蓮縣政府	觀光自行車步道道路廊營造計畫	獎補助費	22,800,000	20,854,568	1,097,609	21,952,177	847,823		V	V		本案已竣工，刻正辦理驗收程序中。			推動觀光升級
臺東縣政府	南迴沿岸觀光據點建置計畫	獎補助費	10,800,000	8,673,808	456,516	9,130,324	1,669,676		V	V		本案已竣工，因辦理驗收過程尚有需改善之處，爰時程較為延後，又勞務驗收程序，因尚有疑義部分，未能於111年度完成決算。			推動觀光升級
澎湖縣政府	馬公觀光路廊景觀營造計畫	獎補助費	15,200,000	12,795,519	673,448	13,468,967	1,731,033		V	V		本案廠商已申報竣工，刻正辦理驗收作業。			推動觀光升級
金門縣政府	光華園心戰園區整建工程	獎補助費	13,500,000	11,284,577	593,925	11,878,502	1,621,498		V	V		已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
金門縣金湖鎮公所	金湖金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫	獎補助費	14,250,000	13,534,637	712,349	14,246,986	3,014		V	V		已完工，尚未完成結算作業。			推動觀光升級
連江縣縣政府	北竿鄉大坵遊客中心興建工程(設計案)	獎補助費	4,484,000	4,408,000	0	4,408,000	76,000		V	V		本案僅補助設計費，預算書已核備，尚未辦理決算作業。			推動觀光升級
連江縣縣政府	北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程案)	獎補助費	84,828,122	25,384,095	59,229,555	84,613,650	214,472		V	V		跨年度案件，契約須跨年度執行。			推動觀光升級
彰化縣縣政府	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期)	獎補助費	42,125,000	28,457,901	8,364,316	36,822,217	5,302,783		V	V		工程辦理驗收中，未及於去年底前結案。			水環境
雲林縣褒忠鄉公所	雲林褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區整體改造計畫	獎補助費	2,550,000	2,544,743	0	2,544,743	5,257		V	V		111年12月31日-施工進度83.66%，112年1月變更設計停工中。			地方創生
雲林縣崙背鄉公所	崙背在地人文特色地方創生觀光旅遊環境營造	獎補助費	2,550,000	2,214,145	0	2,214,145	335,855		V	V		111年12月31日:工程已完工待驗收。			地方創生

中央政府前瞻基礎建設 計畫第3期特別預算

交通部 觀光局

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國110年 度至111年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	成 已 完	成 未 完	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
南投縣鹿谷鄉公所	南投縣鹿谷鄉中湖巷步道觀光遊憩設施品質改善計畫	獎補助費	2,550,000	2,358,045	0	2,358,045	191,955		V	V		施工期間因南投大雨及變更設計等因素，影響工程進度，111年12月31日工程進度93.94%，並已於112年1月完工，刻正辦理決算作業。			地方創生
嘉義市政府	蘭潭觀光遊憩環境改善工程	獎補助費	2,400,000	2,157,208	0	2,157,208	242,792		V	V		111年10月31日進度已達100.00%，刻正辦理決算作業。			地方創生
宜蘭縣冬山鄉公所	冬山鄉柯林湧泉水資源環境改善計畫	獎補助費	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0		V	V		111年12月31日進度已達100.00%，刻正辦理驗收決算作業。			地方創生
宜蘭縣冬山鄉公所	冬山鄉柯林湧泉觀光環境營造計畫	獎補助費	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	0		V	V		111年12月31日進度已達100.00%，刻正辦理驗收決算作業。			地方創生
宜蘭縣冬山鄉公所	冬山鄉-茅埔城古道串聯梅花湖及中山休閒農業區計畫工程	獎補助費	13,600,000	12,684,341	667,597	13,351,938	248,062		V	V		本案為111年8月29日行政院地方創生會報核定補助新增案件，工程施工200日曆天，工程尚在施工中。			地方創生
南投縣政府	阿里不動溪生態園區環境美化工程	獎補助費	11,249,000	10,181,105	535,847	10,716,952	532,048		V	V		本案為111年8月29日行政院地方創生會報核定補助新增案件，工程於111年11月20日開工，施工中進度約25%。			地方創生