

### 重大工程執行資料表

資料更新日期：112年5月5日

| 工程名稱                      | 工程內容簡要說明   | 預算金額             | 決標金額             | 開工日期      | 預定工期   | 預算執行進度(%)              |
|---------------------------|--|------------------|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 七美遊客中心新建工程                | 地上3層遊客中心附設販賣部、鋼筋混凝土構造  | 6,815萬元          | 6,797萬元          | 110/12/20 | 641日曆天 | 56.8%<br>(截至112.4.30)  |
| 吉貝沙尾服務設施改善工程              | 地上1層賣店及景觀工程、鋼筋混凝土構造  | 3,000萬元          | 2,900萬元          | 111/06/02 | 300日曆天 | 88.15%<br>(截至112.4.30) |
| 內垵觀音山景觀設施改善工程             | 涼亭、道路鋪面  | 1,260萬<br>4,826元 | 1,236萬<br>8,000元 | 112/04/06 | 170日曆天 | 6.47%<br>(截至112.4.30)  |
| 北海遊客中心拆除及臨時設施工程           | 既有建築物拆除及臨時設施之設置  | 2,387萬元          | 1,891萬元          | 未開工       | 150日曆天 | 0%<br>(截至112.4.30)     |
| 林投牽罟服務設施改善工程              | 1. 建物數量(棟)<br>2. 建物使用用途<br>3. 基地面積<br>4. 建物樓層數<br>5. 建物總高度<br>6. 樓地板面積<br>7. 結構型式(rc、鋼結構)<br>8. 地質條件 | 990萬元            | 972萬元            | 未開工       | 210日曆天 | 0%<br>(截至112.4.30)     |
| 澎南自行車道服務設施整建工程(第二期)-休憩服務站 | 自行車休憩點與補給站設置原則之設施  | 2,785萬元          | 2,638萬元          | 111/10/20 | 180日曆天 | 81.36%<br>(截至112.4.30) |