

重要觀光景點建設中程計畫

112 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/企劃組)112/05/18 14:13

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	<p>1.重要觀光景點建設完成 5 處 (1) 國際觀光重要景點： 環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善：環潭自行車道人車分道工程、自行車步道及遊憩設施改善工程、基礎旅遊服務設施品質提升工程（原中興停車場立體化，經評估改成施作基礎旅遊服務設施，提升旅遊服務品質，營造優質旅遊環境）。</p> <p>(2) 國內觀光重要景點： 水里集集（副核心區）遊憩設施興建及周邊景觀改善：景點串聯及公共設施整修工程、熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程。</p> <p>2.通用化設施完成 1 處 3.參訪國家風景區遊客人數 728 萬人次 4.國家風景區觀光產值新臺幣 211 億元</p>		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	水里集集遊憩系統-景點串聯及公共設施整修工程施工 80%		3.86	16,550
2	環潭遊憩系統-基礎旅遊服務設施品質提升工程施工 40%	● 環潭遊憩系統-基礎旅遊服務設施品質提升工程施工 40% (預定 112/02/28 完成)	9.87	41,300

3	水里集集遊憩系統-景點串聯及公共設施整修工程施工 90%		19.37	72,349
4	環潭遊憩系統-基礎旅遊服務設施品質提升工程施工 60%		23.74	90,279
5	水里集集遊憩系統-景點串聯及公共設施整修工程完成	● 水里集集遊憩系統-景點串聯及公共設施整修工程完成 (預定 112/05/31 完成)	34.85	114,768
6	環潭遊憩系統-自行車道人車分道工程開工	● 環潭遊憩系統-自行車道人車分道工程開工 (預定 112/06/30 完成)	49.29	150,708
7	1.環潭遊憩系統-基礎旅遊服務設施品質提升工程完成 2.水里集集遊憩系統-熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程開工	● 環潭遊憩系統-基礎旅遊服務設施品質提升工程完成 (預定 112/07/31 完成) ● 水里集集遊憩系統-熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程開工 (預定 112/07/31 完成)	58.45	177,357
8	環潭遊憩系統-自行車步道及遊憩設施改善工程開工	● 環潭遊憩系統-自行車步道及遊憩設施改善工程開工 (預定 112/08/31 完成)	67.79	204,487
9	環潭遊憩系統-自行車道人車分道工程 50%		75.53	220,736
10	水里集集遊憩系統-熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程施工 55%		86.77	249,686
11	環潭遊憩系統-自行車步道及遊憩設施改善工程施工 75%		92.89	278,435
12	1.環潭遊憩系統-自行車步道及遊憩設施改善工程完成 2.環潭遊憩系統-自行車道人車分道工程完成 3.水里集集遊憩系統-熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程完成	● 水里集集遊憩系統-熱門遊憩區設施維護及通用化提升工程完成 (預定 112/12/31 完成) ● 環潭遊憩系統-自行車步道及遊憩設施改善工程完成 (預定 112/12/31 完成) ● 環潭遊憩系統-自行車道人車分道工程完成 (預定 112/12/31 完成)	100.00	310,632

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	非工程	觀光產值	億元	333.71	211.00	826.00
4.2	非工程	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	1,152.00	728.00	2,852.00
4.3	工程	完成重要觀光景點建 設	處	10.00	5.00	15.00
4.4	工程	完成通用化設施	處	3.00	1.00	4.00