

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	2,500,000	107,200	
二、一般建築及設備計 畫		1,780,000			1,780,000	800,000	640,611	
機械及設備		950,000			950,000	450,000	302,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		660,000			660,000	350,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	2,500,000		
機械及設備		950,000			950,000	450,000	302,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000		107,200	
什項設備		660,000			660,000	350,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	3,300,000	747,811	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71	工程案基本設計因審查後仍有待修正之處，爰設計期程延宕導致進度落後，已召開會議加速審查作業並責成規劃單位儘速趕辦。 繪圖機廠商已安排出貨，儘速辦理驗收與核銷事宜。	
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71		
107,200	4.29	-2,392,800	-95.71		
640,611	80.08	-159,389	-19.92		
302,817	67.29	-147,183	-32.71		
337,794	96.51	-12,206	-3.49		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		
		-2,500,000	-100.00		
302,817	67.29	-147,183	-32.71		
107,200		107,200			
337,794	96.51	-12,206	-3.49		
747,811	22.66	-2,552,189	-77.34		