

重要觀光景點建設中程計畫

112 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/企劃組)111/12/05 16:58

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| | | | |
|----------------|---|----------------|--------------|
| 計畫名稱 | 重要觀光景點建設中程計畫 | 個案計畫統一 編號 | 31-5191-1816 |
| 計畫期程 | 109/01/01 至 112/12/31 | 計畫核定經費 (千元) | 13,029,000 |
| 計畫類別(先 期類別) | 公共建設-交通建設 | 年計畫經費 (千元) | 3,137,100 |
| 主管機關 | 交通部 | 院核管制編號 | 1090378 |
| 主辦機關(單 位) | 交通部觀光局(企劃組) | 管制級別 | 政院管制 |
| 共同主辦機關 (中央) | 交通部觀光局(東北角海岸國家 風景區管理處)、交通部觀光局 (北海岸觀音山國家風景區管理 處)、交通部觀光局(參山國家風 景區管理處)、交通部觀光局(日 月潭國家風景區管理處)、交通 部觀光局(阿里山國家風景區管 理處)、交通部觀光局(雲嘉南國 家風景區管理處)、交通部觀光 局(西拉雅國家風景區管理處)、 交通部觀光局(茂林國家風景區 管理處)、交通部觀光局(大鵬灣 國家風景區管理處)、交通部觀 | 管考週期 | 月報 |

| | | | |
|----------------|--|------|--------------------|
| | 光局(東部海岸國家風景區管理處)、交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部觀光局(澎湖國家風景區管理處)、交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處) | | |
| 共同主辦機關 (地方) | | 執行地點 | 全國 |
| | | 空間資料 | 預覽 |
| 計畫總目標 | <p>1.發揮地方觀光特色、提升服務品質、擴大旅遊線及面的串聯，促進區域均衡發展。</p> <p>2.運用大型觀光活動帶動旅遊軟硬體環境整備，並發揮國家資通訊科技優勢，營造完善的區域旅遊環境，促進區域均衡發展。</p> <p>3.國家風景區建設:預計 4 年可完成 226 處重要觀光景點服務設施、82 處通用化設施，吸引到訪國家風景區遊客至 112 年達 5,144 萬人次，創造觀光產值達 1,100 億元。</p> | | |
| 計畫年度目標 | <p>1.重要觀光景點建設完成數 58(處)</p> <p>2.通用化設施完成數 19(處)</p> <p>3.參訪國家風景區遊客人數 5,144(萬人)</p> <p>4.國家風景區觀光產值 1,100(新臺幣億元)</p> | | |
| 計畫核定情形 | 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112 年)：行政院 108 年 07 月 11 日院臺交字第 1080016715 號函核定。 | | |
| 隸屬專案(子專案) | 工程會列管重大公共建設計畫 | | |

註：本計畫與去年度 1090378 重要觀光景點建設中程計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|------------------|-------------|--------------------|
| 駱倚晨 | 課員 | 02-23491500*8117 | 02-87722038 | angie@tbroc.gov.tw |

二、各年進度及預算配置

| 年度 | 工作摘要 | 截至該年度數據 | | | |
|-----|--|----------|-------|-------------|------------|
| | | 總累計進度(%) | | 總累計分配經費(千元) | 總累計實現數(千元) |
| | | 預定 | 實際 | | |
| 109 | 1.重要觀光景點建設完成數 57(處) 2.通用化設施完成數 22(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,003(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,067(新臺幣億元) | 25.00 | 25.00 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 110 | 1.重要觀光景點建設完成數 55(處) 2.通用化設施完成數 20(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,048(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,077(新臺幣億元) | 50.00 | 50.00 | 6,100,000 | 6,100,000 |
| 111 | 1.重要觀光景點建設完成數 56(處) 2.通用化設施完成數 21(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,096(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,089(新臺幣億元) | 75.00 | 75.00 | 8,910,191 | 8,910,191 |
| 112 | 1.重要觀光景點建設完成數 58(處) 2.通用化設施完成數 19(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,144(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,100(新臺幣億元) | 100.00 | | 12,047,291 | 0 |
| 備註 | | | | | |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算別 | 計畫核定經費 | 年計畫經費 | | | | | | | | | | 小計 (D)=(A)+(B)+(C) | 預算使用 | | | |
|-----|-----|------------|------------|--------|-------|---------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------|--------|---------------------|------------------|
| | | | 公務預算(A) | | | 特別預算(B) | | | 基金預算(C) | | | | | 實現數(E) | 保留數(F) | 未保留數 (註銷或繳回數)(G) | 留存基金 循環利用數(H) |
| | | | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 | | | | | |
| 合計 | 中央 | 13,029,000 | 10,977,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,700 | 0 | 0 | 12,047,291 | 8,910,191 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總計 | 13,029,000 | 10,977,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,700 | 0 | 0 | 12,047,291 | 8,910,191 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 中央 | 3,252,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 中央 | 3,217,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 中央 | 3,251,000 | 2,810,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810,191 | 2,810,191 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 中央 | 3,309,000 | 2,867,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,700 | 0 | 0 | 3,137,100 | | | | |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備註 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
|---------------|---------|-----------|-----------|----|
| 13 個國家風景區建設計畫 | 503,460 | 2,633,640 | 3,137,100 | |
| 小計 | 503,460 | 2,633,640 | 3,137,100 | |

| | |
|----|--|
| 備註 | |
|----|--|

參、工作項目

十一、花東縱谷國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 工作項目名稱 | 花東縱谷國家風景區建設計畫 | 權重(%) | 8.00 |
| 主辦機關 | 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處) | 進度計算基準 | 工作量 |
| 共同主辦機關 | | 項目性質 | 工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 109/01/01 ~ 112/12/31 |
| 預期效益 | <p>1.重要觀光景點建設完成數：4 處</p> <p>(1)鯉魚潭風景區：鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程、鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程</p> <p>(2)鹿野龍田地區：鹿野龍田據點改善工程業提前於 109 年辦竣。</p> <p>(3)2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程</p> <p>(4)國內景點：光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程、延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程</p> <p>2.通用化設施完成數：1 處</p> <p>光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程</p> <p>3.參訪國家風景區遊客人數：512 萬人</p> <p>4.觀光產值：新臺幣 164 億元</p> | | |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|------|----|----------------|------------|--------------------------|
| 古淑如 | 課長 | 03-8875306#621 | | erv202.erv@tbroc.gov.tw |
| 宄納氏砥 | 技士 | 03-8875306#628 | 03-8875358 | erv1205-erv@tbroc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
|----|---|--|------------|-------------|
| 1 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 10%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」發包</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 10%</p> | | 3.48 | 8,672 |
| 2 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 15%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」發包</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 15%</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」.發包 (預定 112/02/28 完成) ● 「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」.發包 (預定 112/02/28 完成) | 11.53 | 28,710 |
| 3 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 20%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」開工</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」.開工 (預定 112/03/31 開始) ● 「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」.開工 | 18.08 | 45,020 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|--------|
| | <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 20%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」發包</p> | (預定 112/03/31 開始) | | |
| 4 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 25%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」施工進度 10%</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」施工進度 10%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 25%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」發包</p> | <p>● 「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」.發包 (預定 112/04/30 完成)</p> | 24.03 | 59,825 |
| 5 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 30%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」施工進度 20%</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」施工進度 20%</p> | <p>● 「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」.開工 (預定 112/05/30 開始)</p> | 33.38 | 83,110 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|---------|
| | <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 30%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」開工</p> | | | |
| 6 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 40%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」施工進度 50%</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」施工進度 40%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 40%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」施工進度 10%</p> | | 39.92 | 99,406 |
| 7 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 50%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」完工</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」施工進度 60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> | <p>● 「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」.完工 (預定 112/07/30 完成)</p> | 49.52 | 123,306 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|---------|
| | <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 50%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」施工進度 20%</p> | | | |
| 8 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 60%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」完工</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 60%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」施工進度 30%</p> | <p>● 「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」.完工 (預定 112/08/31 完成)</p> | 59.01 | 146,941 |
| 9 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」施工進度 70%</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」完工</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」完工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」施工進度 70%</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點</p> | | 66.82 | 166,381 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|---------|
| | 服務設施改善工程」施工進度 50% | | | |
| 10 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」完工</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」驗收結案</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」驗收結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」完工</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」完工</p> | <p>● 「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」.完工 (預定 112/10/31 完成)</p> <p>● 「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」.結案 (預定 112/10/31 完成)</p> <p>● 「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」.結案 (預定 112/10/31 完成)</p> <p>● 通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」.完工 (預定 112/10/31 完成)</p> <p>● 「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」.完工 (預定 112/10/31 完成)</p> | 77.56 | 193,131 |
| 11 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」完工</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」驗收結案</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」驗收結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」完工</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點</p> | <p>● 「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」.結案 (預定 112/11/30 完成)</p> | 88.58 | 220,568 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|---------|
| | 服務設施改善工程」驗收結案 | | | |
| 12 | <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」驗收結案</p> <p>(二)「鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程」驗收結案</p> <p>(三)「2022 臺灣燈會主燈移設鳳林遊憩區統包工程」驗收結案</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」驗收結案</p> <p>(二)「延平地區觀光旅遊據點服務設施改善工程」驗收結案</p> | <p>●「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」.結案(預定112/12/25完成)</p> <p>●通用設施-「光復地區景觀公園通用化及公共服務設施改善工程」.結案(預定112/12/25完成)</p> | 100.00 | 249,000 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 截至上年度 總累計目 標執行數 | 當年度目 標 | 總目標 |
|------|------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| 11.1 | 景點建設 | 重要觀光景點建設完成數 | 處 | 15.00 | 4.00 | 19.00 |
| 11.2 | 通用設施 | 通用化設施完成數 | 處 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 11.3 | 觀光效益 | 參訪國家風景區遊客人數 | 萬人 | 1,534.00 | 512.00 | 2,046.00 |
| 11.4 | 觀光效益 | 觀光產值 | 新臺幣 億元 | 490.00 | 164.00 | 654.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | | 分配經費(千元) | |
|----|---------|--------|------------|-----------|
| | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 77.23 | 8.93 | 9,104,423 | 194,232 |
| 2 | 78.65 | 14.59 | 9,244,481 | 334,290 |
| 3 | 80.37 | 21.48 | 9,459,923 | 549,732 |
| 4 | 82.03 | 28.11 | 9,695,229 | 785,038 |
| 5 | 84.23 | 36.92 | 9,935,596 | 1,025,405 |
| 6 | 86.33 | 45.33 | 10,214,257 | 1,304,066 |
| 7 | 88.61 | 54.45 | 10,482,206 | 1,572,015 |
| 8 | 91.02 | 64.06 | 10,749,157 | 1,838,966 |
| 9 | 93.02 | 72.08 | 11,015,627 | 2,105,436 |
| 10 | 95.49 | 81.96 | 11,331,131 | 2,420,940 |
| 11 | 97.90 | 91.58 | 11,621,608 | 2,711,417 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 12,047,291 | 3,137,100 |

伍、管考基準

一、計畫管理(20%)

| 項目名稱 | 權數(%) |
|------------|-------|
| 行政作業 | 2 |
| 進度控制情形與結果 | 3 |
| 經費運用 | 15 |
| 預算控制情形 | 5 |
| 資本支出預算控制結果 | 10 |

二、執行績效(80%)

(一)年度目標(50%)

項目 1：重要觀光景點建設完成數 58(處)

權數(%)：15

評分標準

| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
|------|------|--------------------------------|
| 100 | 90 | 如期完成年度目標所列 58 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 89 | 80 | 完成年度目標所列 58 處重要觀光景點建設，驗收結案中。 |
| 79 | 70 | 完成年度目標所列 52 處重要觀光景點建設，驗收結案中。 |
| 69 | 60 | 完成年度目標所列 49 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 59 | 0 | 完成年度目標未達 49 處重要觀光景點建設。 |

項目 2：通用化設施完成數 19(處)

權數(%)：15

| 評分標準 | | |
|------|------|--------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 如期完成年度目標所列 19 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 89 | 80 | 完成年度目標所列 19 處重要觀光景點建設，驗收結案中。 |
| 79 | 70 | 完成年度目標所列 17 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 69 | 60 | 完成年度目標所列 16 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 |
| 59 | 0 | 完成年度目標未達 16 處重要觀光景點建設。 |

項目 3：參訪國家風景區遊客人數 5,144(萬人)

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 如期或提前完成國家風景區遊客人次 5,144 萬(含)。 |
| 89 | 80 | 國家風景區遊客人次 4,500 萬(含)以上。 |
| 79 | 70 | 國家風景區遊客人次 4,300 萬(含)以上。 |
| 69 | 60 | 國家風景區遊客人次 4,100 萬(含)以上。 |
| 59 | 0 | 國家風景區遊客人次未達 4,100 萬。 |

項目 4：國家風景區觀光產值 1,100(新臺幣億元)

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|--------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 如期或提前完成觀光產值 1,100 億元(含)。 |
| 89 | 80 | 觀光產值 990 億元(含)以上。 |
| 79 | 70 | 觀光產值 930 億元(含)以上。 |
| 69 | 60 | 觀光產值 880 億元(含)以上。 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 59 | 0 | 觀光產值未達 880 億元。 |
|----|---|----------------|

(二)指定指標(20%)

項目：工程品質查核

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|---|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 90 分以上。 |
| 89 | 80 | 計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 80 分以上，未達 90 分。 |
| 79 | 70 | 計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 80 分。 |
| 69 | 60 | 計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 60 分以上，未達 70 分。 |
| 59 | 0 | 計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 60 分。 |

項目：工程安全控管

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|---|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 0 | 年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。 |

(三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|--|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 0 | 符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過 20 分。 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。</p> <p>6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。</p> <p>7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。</p> <p>8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。</p> |
|--|--|--|

陸、附件

一、其他相關附件

| 附件名稱 |
|---|
| 1080716 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112 年) (核定版)(含公文).pdf |
| 奉核簽.pdf |