

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		12,500,000			12,500,000	5,500,000	199,745	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	5,500,000	199,745	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	5,500,000	199,745	
二、一般建築及設備計 畫		1,780,000			1,780,000	1,075,000	790,611	
機械及設備		950,000			950,000	700,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		660,000			660,000	375,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	
土地改良物		12,500,000			12,500,000	5,500,000	92,545	
機械及設備		950,000			950,000	700,000	452,817	
交通及運輸設備		170,000			170,000		107,200	
什項設備		660,000			660,000	375,000	337,794	
總計		14,280,000			14,280,000	6,575,000	990,356	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37	工程案細部設計已送處，經審仍有簡略、未詳盡之處，已請設計單位補正並應以專業嚴正執行設計作業。	
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37		
199,745	3.63	-5,300,255	-96.37		
790,611	73.55	-284,389	-26.45	原編預算預計8月底前汰換資料儲存收集器、數位攝影機及各課已屆使用年限之筆電，惟因應其他業務緊急需求，擬重新規劃採購項目，並於9月中旬與局確認後盡速趕辦相關採購事宜。	
452,817	64.69	-247,183	-35.31		
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		
92,545	1.68	-5,407,455	-98.32		
452,817	64.69	-247,183	-35.31		
107,200		107,200			
337,794	90.08	-37,206	-9.92		
990,356	15.06	-5,584,644	-84.94		