

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	勝餘數
合計	13,251,000	9,423,477	-	2,872,377	2,872,377	2,868,482	2,005	1,889
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	670,000		207,000	207,000	207,000	-	-
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	585,000		150,000	150,000	148,111	-	1,889
澎湖國家風景區建設計畫	800,000	640,000		202,000	202,000	202,000	-	-
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,665,000	1,088,200		324,800	324,800	324,800	-	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,200,000	825,800		255,800	255,800	255,800	-	-
馬祖國家風景區建設計畫	768,000	603,000		134,000	134,000	131,995	2,005	-
日月潭國家風景區建設計畫	1,118,000	799,200		316,200	316,200	316,200	-	-
參山國家風景區建設計畫	720,000	506,000		146,000	146,000	146,000	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,271,000	986,577		320,577	320,577	320,577	-	-
茂林國家風景區建設計畫	944,000	677,000		200,000	200,000	200,000	-	-
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,125,000	710,200		210,200	210,200	210,200	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,200,000	814,500		245,800	245,800	245,800	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	518,000		160,000	160,000	159,999	-	1

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

執行數	累計執行數				執行數占預			
	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數百分比%			合計
合計					本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	
2,872,377	9,417,269	2,005	4,203	9,423,477	99.86%	0.07%	0.07%	100.00%
207,000	670,000	-	-	670,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
150,000	583,070	-	1,930	585,000	98.74%	0.00%	1.26%	100.00%
202,000	639,811	-	189	640,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
324,800	1,088,200	-	-	1,088,200	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
255,800	825,588	-	212	825,800	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
134,000	600,995	2,005	-	603,000	98.50%	1.50%	0.00%	100.00%
316,200	799,200	-	-	799,200	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
146,000	506,000	-	-	506,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
320,577	986,577	-	-	986,577	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
200,000	677,000	-	-	677,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
210,200	710,200	-	-	710,200	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
245,800	814,500	-	-	814,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
160,000	516,128	-	1,872	518,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

(算數百分比%)				執行未達90%之 原因及其改進措 施	計畫執行進度			
					預定		實際	
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
累計實現數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	累計應付數占截至 本年度已編列 預算數百分比%	累計撥款數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	合計					
99.93%	0.02%	0.04%	100.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.67%	0.00%	0.33%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.97%	0.00%	0.03%	100.00%		58.50%	100.00%	58.50%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.97%	0.00%	0.03%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.67%	0.33%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	74.82%	99.27%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		51.75%	100.00%	51.75%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		65.00%	100.00%	65.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.64%	0.00%	0.36%	100.00%		70.00%	100.00%	70.00%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	<p>一、完成景點建設：國際景點11項、國內景點16項。</p> <p>二、遊客人次：105年度462萬人次，106年度413萬人次、107年度449萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度62億元，106年度60億元，107年度55億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處，107年度2處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點12項、國內景點3項。</p> <p>二、遊客人次：105年度398萬人次，106年度319萬人次、107年度305萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度172億元，106年度185億元，107年度178億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處，107年度2處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點4項。</p> <p>二、遊客人次：105年度77萬人次，106年度115萬人次、107年度118萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度62億元，106年度127億元，107年度131億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度1處，107年度2處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點6項、國內景點1項。</p> <p>二、遊客人次：105年度95萬人次，106年度100萬人次、107年度105萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度19億元，106年度20億元，107年度21億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處，107年度2處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點6項、國內景點11項。</p> <p>二、遊客人次：105年度528萬人次，106年度560萬人次、107年度511萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度178億元，106年度179億元，107年度163億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處，107年度2處。</p>
<p>未達預定進度之原因：特色建築獎助案建物座落聚落保存區，因連江縣政府9月始核准施工許可，又東北季風船班停航影響建材運送，致施工無法順利，故申請經費保留2,005,189元。</p> <p>改善措施：已請申請人全力趕工，預計108年3月底竣工。</p>	<p>一、完成景點建設：國際景點8項、國內景點4項。</p> <p>二、遊客人次：105年度12萬人次，106年度13萬人次、107年度18萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度11億元，106年度13億元，107年度19億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度3處，107年度3處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點5項。</p> <p>二、遊客人次：105年度680萬人次，106年度704萬人次、107年度670萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度166億元，106年度188億元，107年度179億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度3處，106年度3處，107年度2處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點18項、國內景點20項。</p> <p>二、遊客人次：105年度934萬人次，106年度942萬人次、107年度808萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度105億元，106年度113億元，107年度97億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處，107年度1處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點6項。</p> <p>二、遊客人次：105年度358萬人次，106年度340萬人次、107年度303萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度74億元，106年度70億元，107年度63億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處，107年度1處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點5項。</p> <p>二、遊客人次：105年度113萬人次，106年度133萬人次、107年度154萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度19億元，106年度22億元，107年度26億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度5處，106年度5處，107年度5處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點3項。</p> <p>二、遊客人次：105年度652萬人次，106年度633萬人次、107年度705萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度143億元，106年度139億元，107年度155億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處，107年度1處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點6項、國內景點3項。</p> <p>二、遊客人次：105年度461萬人次，106年度431萬人次、107年度413萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度60億元，106年度60億元，107年度63億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處，107年度1處。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點4項。</p> <p>二、遊客人次：105年度258萬人次，106年度312萬人次、107年度294萬人次。</p> <p>三、觀光產值：105年度33億元，106年度42億元，107年度33億元。</p> <p>四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處，107年度2處。</p>