


(7-3) 中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

交通部觀光局及所屬決算
(交通部觀光署及所屬決算)

(以前年度保留部分)



留用

交通部觀光署 編

**交通部觀光署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算決算
目 次**

中華民國 112 年度

一、總說明

- 1.財務報告之簡述..... 1
- 2.財務狀況之分析..... 1
- 3.重要施政計畫執行成果之說明..... 2-7

二、決算報表

(一)主要表

- 1.以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 8-9
- 2.以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 10-11

(二)附屬表

- 1.公庫撥入數分析表..... 12-13
- 2.歲出保留分析表..... 14-15
- 3.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 16-17
- 4.重大計畫執行績效報告表..... 18-20

三、會計報表

(一)主要表

- 1.平衡表..... 21
- 2.收入支出表..... 22

四、參考表

- 1.決算與會計收支對照表..... 23
- 2.現金出納表..... 24

交通部觀光署

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

歲出以前年度部分：以前年度轉入數保留數 126,299,277 元，本年度實現數 99,682,611 元，註銷數 6,756,928 元，未結清轉入下年度保留數 19,859,738 元。

1. 水與環境：資本門以前年度轉入數保留數 16,815,454 元，本年度實現數 14,714,419 元，註銷數 170,370 元，未結清轉入下年度保留數 1,930,665 元。
2. 推動觀光升級：經常門以前年度轉入數保留數 1,460,000 元，本年度實現數 1,460,000 元，註銷數 0 元，未結清轉入下年度保留數 0 元。資本門以前年度轉入數保留數 106,820,379 元，本年度實現數 82,307,453 元，註銷數 6,583,853 元，未結清轉入下年度保留數 17,929,073 元。
3. 加速推動地方創生：資本門以前年度轉入數保留數 1,203,444 元，本年度實現數 1,200,739 元，註銷數 2,705 元，未結清轉入下年度保留數 0 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上之科目

固定資產及無形資產：本年度結存 0 元，較上年度結存 929,105,409 元，減少 929,105,409 元，差異 100%，主要係資產配合財產管理移列至單位預算項下。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 水環境建設：配合全國水環境改善計畫，補助地方政府辦理促進水岸遊憩據點改善，以提高水岸環境休憩品質。
2. 推動觀光升級：區域旅遊品牌部分，藉由本署各國家風景區管理處輔導地方政府提案，以補助經費之方式，建構優質旅遊景點，以利觀光旅遊帶串聯，促進地方觀光發展。加速推動地方創生部分，配合國家發展委員會「以發展地方產業為主，配套基礎建設為輔」之執行策略，補助地方政府辦理地方創生觀光旅遊環境營造，提昇整體觀光遊憩品質。

(二) 施政計畫分項說明

施政計畫分項說明(以前年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水環境建設	水與環境	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	已完成。	
水環境建設	水與環境	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期)	已完成。	
水環境建設	水與環境	愛河沿線週邊景觀再造計畫工程	已完成。	
水環境建設	水與環境	高雄市鳥松濕地水環境改善計畫-澄清湖周邊環境整建工程	本案於 112 年 10 月 19 日完工，並於 12 月 26 日完成驗收，因不及於 112 年完成勞務結算，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	觀光前瞻建設計畫委託管理服務案	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	坡頭村石滬海岸親水空間改善工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	新月沙灣遊憩區服務設施改善工程	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	新竹市十八尖山魅力旅遊據點營造工程	本案工程與電線地下化工程有部分介面重疊，需待台灣電力股份有限公司與中華電信股份有限公司完成電線地下化工程後再進行施工，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-台 61 線龍鳳旅遊驛站改善工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-後龍海風景觀廊道服務設施優化	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	三義舊山線觀光服務設施優化工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	魅力東光綠廊悠遊計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	環山獵人登山步道環狀線建置工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	河濱水岸綠廊道改善工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	雲林縣石壁竹創森計畫設計案	本案已完工，惟請款須配合景觀工程案完工後一併辦理，因景觀工程尚未驗收合格，尚未達到請款條件，需俟景觀工程驗收後一併結案請款，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	雲林縣石壁竹創森計畫工程案	本案因山區天候因素影響工期，本案已於112年11月21日竣工，並已於112年12月18日初驗完畢，因尚有缺失須改善，不及於112年底驗收合格結案，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	南投縣南投縣鹿谷鄉麒麟潭及石馬遊憩區整體設施改善計畫	本案工程已完工驗收，尾款尚未完成結報手續，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	南投縣觀光據點國際化導覽指標系統營造計畫	本案工程完工，尚未完成驗收決算等事宜，無法辦理結案手續，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	東石漁人碼頭環境美化跟改善服務設施	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	茶道環山之旅·健森趣計畫(雲嘉五連峰等路段)	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	茶道環山之旅·健森趣計畫(觀音石山及圳北步道)	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	嘉義市蘭潭水庫周邊步行休憩廊帶營造與改善計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	嘉義公園百年公園觀光旅遊營造與優化計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	臺南市濱海旅遊廊帶亮點打造計畫扇鹽地景園區	本案目前辦理驗收改善作業中，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	虎頭埤林間親子環教生態步道改善工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	臺南市百年關嶺·風華再造觀光環境改善示範工程	本案工程及勞務已結算完畢，因辦理結案作業中，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	水火同源「麒麟賜水」景觀營造工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	愛河兩岸遊憩環境改善工程	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	壽山風景區觀光再造工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	高雄市內門觀光休閒園區新建工程	本案為整體園區開發及政策考量，併入原已發包契約，採後續擴充方式辦理，因 112 年度多次遇颱風及豪雨致工程無法完工結案，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	月世界風景區整建工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	屏東縣出火公園暨生活體驗觀光計畫	本案為配合辦理工程水保計畫變更、建築執照及五大管線申請及工程變更設計，工程需跨年度執行完成，已復工並趕工中，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	屏東縣獅子鄉山線原鄉文化旅遊創生計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	宜蘭縣安農之心張公圍綠色旅遊驛站興建工程	本案工程已於 112 年 9 月 25 日完工，目前辦理初驗缺失改善中，預計於 113 年 3 月前完成驗收結案，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	龍潭湖風景特定區-旅遊服務站及景觀改善工程	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	花蓮縣觀光遊憩廊道營造計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	南迴沿岸觀光據點建置計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	馬公觀光路廊景觀營造計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	光華園心戰園區整建工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	連江縣北竿鄉大坵遊客中心興建工程	本案為跨年度案件，爰辦理保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	加速推動地方創生	冬山鄉-茅埔城古道串聯梅花湖及中山休閒農業區計畫工程	已完成。	
城鄉建設	加速推動地方創生	阿里不動溪生態園區環境美化工程	已完成。	

中央政府前瞻基礎建
交通部觀
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	11				5900000000-1 其他經濟服務支出	0	0
			01		5929312000-9 水環境建設	126,299,277	6,756,928
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0
					小 計	109,483,823	6,586,558
					合 計	0	0
						126,299,277	6,756,928

設計畫第3期特別預算
 光署及所屬
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738
0	0	0
14,714,419	0	1,930,665
0	0	0
84,968,192	0	17,929,073
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738

中央政府前瞻基礎建
交通部觀
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	07				0029000000-2 交通部主管		
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0
			01		5929312000-9 水環境建設	126,299,277	6,756,928
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0
					40 獎補助費	16,815,454	170,370
						0	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0
				01	5929315010-9 推動觀光升級	109,483,823	6,586,558
					20 業務費	0	0
						1,460,000	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	0	0
					40 獎補助費	106,820,379	6,583,853
						0	0
				02	5929315020-2* 加速推動地方創生	1,203,444	2,705
					40 獎補助費	0	0
						1,203,444	2,705
					小 計	0	0
						126,299,277	6,756,928
					經常門小計	0	0
						1,460,000	0
					資本門小計	0	0
						124,839,277	6,756,928
					合 計	0	0
						126,299,277	6,756,928

設計畫第3期特別預算
光署及所屬
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738
0	0	0
14,714,419	0	1,930,665
0	0	0
14,714,419	0	1,930,665
0	0	0
14,714,419	0	1,930,665
0	0	0
84,968,192	0	17,929,073
0	0	0
1,460,000	0	0
0	0	0
1,460,000	0	0
0	0	0
82,307,453	0	17,929,073
0	0	0
82,307,453	0	17,929,073
0	0	0
1,200,739	0	0
0	0	0
1,200,739	0	0
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738
0	0	0
1,460,000	0	0
0	0	0
98,222,611	0	19,859,738
0	0	0
99,682,611	0	19,859,738

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀光
公庫撥入

中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	99,682,611	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	99,682,611	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	99,682,611	0	0	0
111年度 5929312010 水與環境	14,714,419	0	0	0
111年度 5929315010 推動觀光升級	83,767,453	0	0	0
111年度 5929315020 加速推動地方創生	1,200,739	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
署及所屬
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年 度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	99,682,611	19,859,738
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	99,682,611	19,859,738
0	0	0	99,682,611	19,859,738
0	0	0	14,714,419	1,930,665
0	0	0	83,767,453	17,929,073
0	0	0	1,200,739	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5929312010-2* 水與環境	0	1,930,665	1,930,665	11.48
111	5929315010-9* 推動觀光升級	0	17,929,073	17,929,073	16.78
	資本門小計	0	19,859,738	19,859,738	15.91
	經資門小計	0	19,859,738	19,859,738	15.72
	資本門合計	0	19,859,738	19,859,738	15.91
	經資門合計	0	19,859,738	19,859,738	15.72

計畫第3期特別預算
光署及所屬
分析表
112年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A13	1,930,665	主要係補助地方政府辦理水環境改善計畫，未及辦理驗收結算作業，爰辦理保留。	
資本門	A13	17,929,073	主要係補助地方政府辦理觀光前瞻建設計畫，惟因部分案件結案資料尚須檢核確認，未及完成正式結案行政程序；部分案件因地方政府刻正辦理驗收結算等作業，不及於年底前辦理完成經費核銷；部分案件因受111年度作業影響(如變更設計、政策調整、建築執照申請等因素)，導致整體時程延後，進而無法於112年底結案，爰辦理保留。	
		19,859,738		
		19,859,738		
		19,859,738		
		19,859,738		

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5929312010-2 水與環境	170,370	1.01		0
	5929315010-9 推動觀光升級	6,583,853	6.08		0
	5929315020-2 加速推動地方創生	2,705	0.22		0
	小計	6,756,928			0
	以前年度合計	6,756,928			0

計畫第3期特別預算
光署及所屬
免、註銷)分析表
112年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	170,370	補助地方政府辦理水環境改善計畫結餘款。	
	6	6,583,853	補助地方政府辦理觀光前瞻建設計畫結餘款。	
	6	2,705	補助地方政府辦理加速推動地方創生計畫結餘款。	
		6,756,928		
		6,756,928		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數
交通部觀光局	2,596,500	2,596,500	126,299	-	126,299	99,683	-	6,756
水環境建設 水與環境	200,000	200,000	16,815	-	16,815	14,715	-	170
城鄉建設 推動觀光升級	2,356,500	2,356,500	108,281	-	108,281	83,767	-	6,584
城鄉建設 加速推動地方創生	40,000	40,000	1,203	-	1,203	1,201	-	2

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%			
合計	累計執行數			合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計
	實現數	應付數	賸餘數		實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	
106,439	2,482,336	-	94,304	2,576,640	78.93	-	5.35	84.28
14,885	190,837	-	7,233	198,070	87.51	-	1.01	88.52
90,351	2,253,058	-	85,512	2,338,570	77.36	-	6.08	83.44
1,203	38,441	-	1,559	40,000	99.83	-	0.17	100.00

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新台幣千元

執行數占預算數百分比%					執行未達90%之原因及其改進措施
	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
交通部觀光局	95.60	-	3.63	99.24	
水環境建設 水與環境	95.42	-	3.62	99.04	<p>本期(以前年度保留部分)： 未達進度原因：原保留4件工程，3件已結案並完成保留款核銷，另高雄市「110年度澄清湖周邊環境整建工程」，雖已於112年底完成工程驗收，惟勞務部分尚未完成結案，故無法決算並報本署請領最末期補助款。 改進措施：將再督促地方政府趕辦，並將配合進度檢討會中進行檢討。</p>
城鄉建設 推動觀光升級	95.61	-	3.63	99.24	<p>本期(以前年度保留部分)： 未達進度原因：原申請案件計有44件，31件已完成保留核銷；3件已於112年底前函報本署辦理結案，惟因結案資料尚須檢核確認，未及完成正式結案行政程序；另有6件工程已完工，惟因地方政府刻正辦理驗收結算等作業，不及於年底前辦理完成經費核銷。目前僅有4件案件，因受111年度作業影響(如變更設計、政策調整、建築執照申請等因素)，導致整體時程延後，進而無法於112年底結案。 改進措施：將再督促地方政府趕辦，並將配合進度檢討會中進行檢討。</p>
城鄉建設 加速推動地方創生	96.10	-	3.90	100.00	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	929,105,409	3 淨資產	0	929,105,409
14 固定資產	0	908,521,261	31 資產負債淨額	0	929,105,409
140201 土地改良物	0	153,187,275	310101 資產負債淨額	0	929,105,409
減：140202 累計折舊— 土地改良物	0	-5,023,500			
140401 房屋建築及設備	0	20,950,551			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	0	-281,854			
140501 機械及設備	0	75,052,494			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	0	-2,376,180			
140601 交通及運輸設備	0	25,367,325			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	0	-1,473,138			
140701 雜項設備	0	1,166,484			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	0	-3,773			
141101 購建中固定資產	0	641,955,577			
16 無形資產	0	20,584,148			
160102 電腦軟體	0	20,584,148			
合 計	0	929,105,409	合 計	0	929,105,409

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光署及所屬
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	99,682,611	2,387,685,815	-2,288,003,204
公庫撥入數	99,682,611	2,382,653,127	-2,282,970,516
罰款及賠償收入	0	4,227,176	-4,227,176
財產收益	0	31,992	-31,992
其他收入	0	773,520	-773,520
支出	99,682,611	1,458,580,406	-1,358,897,795
繳付公庫數	0	5,032,688	-5,032,688
業務支出	1,460,000	176,155,023	-174,695,023
獎補助支出	98,222,611	1,257,037,913	-1,158,815,302
折舊、折耗及攤銷	0	20,354,782	-20,354,782
收支餘絀	0	929,105,409	-929,105,409

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光署及所屬

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	99,682,611	99,682,611	收入
	-	99,682,611	99,682,611	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	99,682,611	99,682,611	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	1,460,000	1,460,000	業務支出
獎補助費	-	98,222,611	98,222,611	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀

備註:

- 1.調整數99,682,611=以前年度歲出實現數99,682,611。
- 2.調整數1,460,000=以前年度歲出實現數1,460,000。
- 3.調整數98,222,611=以前年度歲出獎補助費實現數98,222,611。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光署及所屬
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	99,682,611
(一).公庫撥入數	99,682,611
1.以前年度歲出撥款	99,682,611
收 項 總 計	99,682,611
付項	
一、本期支出	99,682,611
(一).歲出保留數	99,682,611
1.以前年度轉入實現數	99,682,611
(1).其他	99,682,611
二、本期結存	0
付 項 總 計	99,682,611

主辦會計人員：

主計室主任 杜曉榮

機關長官：

署長周永暉(丁)