

重要觀光景點建設中程計畫 (113—116 年)

113 年度作業計畫

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光署(交通部觀光署日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	113/01/01 ~ 116/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 2(處) 2.通用化設施完成數 1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 671(萬人) 4.國家風景區觀光產值 155.67(新臺幣億元)		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	(國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-細部設計		3.19	5,000
2	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-初步規劃		8.23	19,200
3	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-基本設計	● (國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-基本設計 (預定 113/03/31 完成)	16.67	34,050
4	(國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-開工	● (國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-開工 (預定 113/04/30 完成)	23.58	56,863
5	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-細部設計		34.12	88,163

6	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-決標簽約		49.36	125,013
7	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-開工	● (國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-開工 (預定 113/07/31 完成)	58.85	167,833
8	(國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-進度 60%	● (國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-進度 60% (預定 113/08/30 完成)	66.77	206,233
9	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-進度 40%		75.94	235,183
10	(國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-進度 90%		86.88	269,363
11	(國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-結案	● (國內)集集水里遊憩系統：公共設施興建及景觀美學提升工程-結案 (預定 113/11/30 完成)	92.90	307,763
12	(國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-結案	● (國際)環潭遊憩系統：自行車步道通用化及遊憩據點設施優化工程-結案 (預定 113/12/31 完成)	100.00	357,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	工程	重要觀光景點建設完成數	處	0.00	2.00	8.00
4.2	工程	通用化設施完成數	處	0.00	1.00	4.00
4.3	非工程	參訪國家風景區遊客人數	萬人	0.00	671.00	2,768.00
4.4	非工程	國家風景區觀光產值	億元	0.00	156.60	642.17