

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算

交通部 觀光署

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年 度至113年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行進度		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
一、補助其他政府機關			1,005,770,000	953,102,419	40,948,428	994,050,847	11,719,153								加速推動地方創生計畫係由地方政府提送計畫至國發會，經國發會輔導會議及行政院地方創生會報工作會議核定後始納列，經國發會核定共計25案，計2,597萬元整(本案預算數2,700萬元，賸餘103萬未核定)
1. 地方政府			1,005,770,000	953,102,419	40,948,428	994,050,847	11,719,153								
(1)直轄市政府			421,246,000	394,212,071	21,488,094	415,700,165	5,545,835								
新北市政府	漫遊山海線－聚落・鐵道・自行車魅力輕旅廊道營造計畫	推動觀光升級	19,226,000	19,164,315	0	19,164,315	61,685	V		V					
桃園市政府	北橫故事-角板山觀光場域再造計畫	推動觀光升級	44,800,000	42,560,000	2,240,000	44,800,000	0		V	V		工程已於113年11月22日現場施工驗收完畢，惟施工廠商尚有創意回饋廠商影片拍攝，且展示案廠商雖已於113年12月23日申報完工，目前辦理驗收結算事宜中。			
桃園市政府	部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫	推動觀光升級	6,840,000	6,839,379	0	6,839,379	621		V	V		工程目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	大甲鐵砧山風景特定區桂花象登山步道改善工程	推動觀光升級	21,375,000	20,306,250	1,068,750	21,375,000	0		V	V		工程目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程	推動觀光升級	14,400,000	13,639,808	717,885	14,357,693	42,307		V	V		本案工程已於113年12月1日竣工，雖已於113年12月31日函報結案，目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程	推動觀光升級	13,600,000	12,841,151	675,850	13,517,001	82,999		V	V		本案工程已於113年11月30日竣工，雖已於113年12月31日函報結案，目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程	推動觀光升級	11,400,000	10,813,517	569,132	11,382,649	17,351		V	V		因113年凱米颱風、康芮颱風及山陀兒颱風環流造成大量漂流物堆積致工區無法施作。本案工區受潮汐影響，潮差每月影響施工4-6日曆天，造成完工工期延遲。			
臺南市政府	虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程	推動觀光升級	39,200,000	37,238,677	1,959,931	39,198,608	1,392		V	V		工程已於113年12月17日竣工，刻正辦理驗收作業中。			
臺南市政府	虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程	推動觀光升級	21,600,000	20,487,287	1,078,278	21,565,565	34,435		V	V		工程預計114年01月18日竣工，因山區氣候降雨及颱風(凱米、山陀兒、康芮)影響因素，廠商申請不計工期，另本案尚須申請綠建築認證，影響作業期程。			

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算															
交通部 觀光署															
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表															
中華民國112年 度至113年度												單位：新臺幣元			
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行進度		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完	未完	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
臺南市政府	關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程	推動觀光升級	39,375,000	37,400,566	1,968,451	39,369,017	5,983		V	V		工程預計114年01月18日竣工，因配合關子嶺溫泉區溫泉旺季避免影響觀光商業活動、山區氣候降雨及颱風(凱米、山陀兒、康芮)影響因素，影響作業期程。			
高雄市政府	觀音湖湖濱生態景觀改善工程	推動觀光升級	19,300,000	18,313,434	963,865	19,277,299	22,701		V	V		受113年7-10月間颱風影響，致工區完工日期延後，全案於113年11月20日完工，刻正辦理驗收(初驗)作業，預計114年4月前完成驗收事宜。			
高雄市政府	高雄市內門觀光休閒園區新建工程(第二期)	推動觀光升級	53,100,000	50,373,009	2,651,211	53,024,220	75,780		V	V		除受113年7-10月間颱風影響，工區5-10月多處於潮濕泥濘狀態，戶外景觀工項無法施工。且無替代道路，為配合一、三期工程重機具進出施工需求，影響作業期程。			
台南市政府	運河水環境改善計畫	水與環境	46,800,000	43,623,504	2,295,974	45,919,478	880,522		V	V		部分工項受運河漲退潮影響及颱風停班停課等不可抗力因素，導致影響原預計完工日期。惟工程已於113年11月完工，刻正辦理驗收缺失改善中。			
高雄市政府	後勁溪水環境改善計畫	水與環境	43,680,000	38,469,627	2,298,767	40,768,394	2,911,606		V	V		受113年7-10月間颱風影響，致工區完工日期延後，全案於113年11月20日完工，刻正辦理驗收(初驗)作業。			
新北市政府	福山大羅蘭溪蝴蝶公園步道整建工程	加速推動地方創生	6,300,000	5,669,637	0	5,669,637	630,363	V		V					
臺南市政府	學甲維基小鎮建置計畫(觀光指標建置計畫)	加速推動地方創生	2,800,000	2,666,000	0	2,666,000	134,000	V		V					
高雄市政府	阿風臘森林觀光園區營造計畫	加速推動地方創生	8,000,000	7,745,326	0	7,745,326	254,674		V	V		工程目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	東豐綠廊道觀光指標設施營造	加速推動地方創生	2,450,000	2,060,584	0	2,060,584	389,416		V	V		工程目前辦理驗收結算事宜中。			
臺中市政府	2023臺中石岡熱氣球嘉年華活動	加速推動地方創生	900,000	900,000	0	900,000	0	V		V					
臺中市政府	2023鈴蘭通散步納涼會	加速推動地方創生	400,000	400,000	0	400,000	0	V		V					
新北市政府	2024 新北藍茶藝術季	加速推動地方創生	500,000	500,000	0	500,000	0	V		V					
臺中市政府	2024臺中國際花毯節	加速推動地方創生	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0		V	V		本案活動已於113年12月1日辦理完竣，因尚須辦理驗收結案作業，未及於12月31日前完成核銷請款，爰申請保留。			

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算

交通部 觀光署

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年 度至113年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行總數	是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註	
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是		否	金額		收回繳庫日期
				已撥數	未撥數	合計(2)									
臺中市政府	2024鈴蘭通散步納涼會	加速推動地方創生	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	V		V					
高雄市政府	2024海線朝旅行	加速推動地方創生	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	V		V					
(2)各縣市政府			584,524,000	558,890,348	19,460,334	578,350,682	6,173,318								
新竹縣政府	唐山移民文化旅遊帶_新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程	推動觀光升級	26,460,000	26,454,865	0	26,454,865	5,135	V		V					
新竹市政府	新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期(原：17公里海岸暨琴橋觀海長廊暨周邊觀景休憩區加值計畫)	推動觀光升級	5,700,000	5,098,654	566,517	5,665,171	34,829		V	V		工程已完成結算，目前辦理勞務契約變更中，影響決算期程。			
苗栗縣政府	苗栗台六黃金旅遊線－苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程	推動觀光升級	32,400,000	30,756,203	1,618,748	32,374,951	25,049		V	V		本案已於113年12月17日申報竣工，目前辦理驗收結算事宜中。			
彰化縣政府	彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊第二期改善計畫	推動觀光升級	7,700,000	7,638,634	0	7,638,634	61,366	V		V					
彰化縣政府	大嶺巷既有登山步道改善工程計畫	推動觀光升級	17,664,000	17,639,725	0	17,639,725	24,275	V		V					
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉茉莉花夢想館改善工程計畫	推動觀光升級	15,360,000	15,343,548	0	15,343,548	16,452	V		V					
雲林縣政府	石壁竹創森計畫（二期）－雲嶺遊杉嵐	推動觀光升級	40,700,000	38,648,390	2,034,125	40,682,515	17,485		V	V		因擬引進國外知名建築師之竹構建築設計，作為遊客導覽中心之用，故已施作之竹構裝置須調整位置影響工期，造成完工工期延遲。			
南投縣政府	名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程	推動觀光升級	15,100,000	14,322,484	753,815	15,076,299	23,701		V	V		本案工程於113年1月4日開工，並於1月8日因建照申請尚未取得先予以停工，工程於113年7月15日復工，按契約工期300工作天。			
南投縣政府	埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程	推動觀光升級	39,000,000	37,036,889	1,949,310	38,986,199	13,801		V	V		因天候、鯉魚潭BOT營運介面、廁所開挖遭遇地下水改變工法及抽水等不可抗力因素按契約規定無法於113年底完成。			
嘉義縣政府	嘉義縣竹崎鄉鹹菜甕·健康進行曲計畫	推動觀光升級	9,700,000	9,687,375	0	9,687,375	12,625	V		V					
嘉義市政府	嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程	推動觀光升級	25,270,000	25,270,000	0	25,270,000	0	V		V					

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算

交通部 觀光署

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年 度至113年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行進度		是否納入受補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成			金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
屏東縣政府	四重溪溫泉公園周邊停車改善計畫	推動觀光升級	18,240,000	17,328,000	912,000	18,240,000	0		V	V	因基地低窪需辦理土方交換作業，且配合現地情形需水保計畫調整及管理單位需求修正設計，已於12月20日工程結算完成，刻正辦理決算作業。			
屏東縣政府	落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)	推動觀光升級	18,240,000	17,324,154	911,798	18,235,952	4,048		V	V	本案開工後因遇現地潮差及颱風等因素影響延誤工進致工程須跨年度執行，爰變更設計後履約期限修正至114年3月24日。			
屏東縣政府	林邊車站周邊環境營造計畫	推動觀光升級	3,100,000	3,003,299	0	3,003,299	96,701	V		V				
宜蘭縣政府	龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程	推動觀光升級	40,950,000	38,902,500	2,047,500	40,950,000	0		V	V	本案工程因出流管制計畫審查展延、颱風及天候因素影響工期。			
宜蘭縣政府	冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶	推動觀光升級	14,000,000	13,941,634	0	13,941,634	58,366	V		V				
臺東縣政府	南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫	推動觀光升級	13,200,000	12,447,666	655,140	13,102,806	97,194		V	V	廁所污水管線位置與放流水逕流問題涉及林業保育署轄管之保安林地，無法如期取得建照而停工，目前相關作業已完備並於113年12月23日復工，影響作業期程。			
澎湖縣政府	馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫	推動觀光升級	10,300,000	10,286,324	0	10,286,324	13,676	V		V				
金門縣政府	E-092據點(高洞)周邊環境營造整建工程	推動觀光升級	8,400,000	7,954,233	418,644	8,372,877	27,123		V	V	目前辦理驗收結算事宜中。			
金門縣政府	金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至中興堡旅遊路線營造	推動觀光升級	13,700,000	12,936,250	680,855	13,617,105	82,895		V	V	本工程已於113年10月15日實際竣工，並於113年11月22日驗收完成，刻正積極辦理結算事宜。			
連江縣政府	介壽村濱海步道新建工程	推動觀光升級	7,100,000	6,305,481	700,609	7,006,090	93,910		V	V	本工程於113年10月13日報竣，因驗收時尚有待處理事項併於113年12月5日完成工程複驗，刻正辦理決算作業。			
連江縣政府	介壽村景觀休憩園區改善工程	推動觀光升級	9,000,000	8,460,178	445,273	8,905,451	94,549		V	V	本工程於113年10月13日報竣，因驗收時尚有待處理事項併於113年12月5日完成工程複驗，刻正辦理決算作業。			
連江縣政府	芹壁龍角峰觀景平台整建工程	推動觀光升級	5,600,000	5,588,387	0	5,588,387	11,613	V		V				
連江縣政府	壁山觀景平台整建工程	推動觀光升級	9,900,000	9,880,796	0	9,880,796	19,204	V		V				
彰化縣政府	東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫	水與環境	28,320,000	26,904,000	1,416,000	28,320,000	0		V	V	因本案併入水利局核定補助案執行，112年9月30日開工，合理工期預定竣工日期114年4月7日。			

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算

交通部 觀光署

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年 度至113年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行進度		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
嘉義縣政府	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程	水與環境	81,000,000	81,000,000	0	81,000,000	0		V	V		因本案併入水利署核定補助案執行，112年5月10日開工，案件施工中。			
苗栗縣政府	苗栗130縣道沿線指示系統與景點串聯計畫	加速推動地方創生	2,700,000	2,571,515	0	2,571,515	128,485		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
苗栗縣政府	提升浪花觀光友善服務環境營造計畫	加速推動地方創生	3,600,000	3,190,824	0	3,190,824	409,176		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
雲林縣政府	提升斗南觀光發展人行觀光設施改善	加速推動地方創生	2,550,000	2,261,070	0	2,261,070	288,930		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
雲林縣政府	「一起久久」特色裝置營造	加速推動地方創生	4,500,000	3,838,271	0	3,838,271	661,729		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
雲林縣政府	東勢鄉觀光節點空間指標導覽系統串聯改善計畫	加速推動地方創生	3,600,000	3,380,774	0	3,380,774	219,226	V		V					
屏東縣政府	屏東縣來義鄉景點改善工程-來義野行・與你同行	加速推動地方創生	7,920,000	7,845,963	0	7,845,963	74,037	V		V					
澎湖縣政府	小鎮青旅示範計畫-微笑湖西軸線營造計畫	加速推動地方創生	2,700,000	2,691,131	0	2,691,131	8,869		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
臺東縣政府	金峰鄉嘉蘭溫泉公園周邊觀光環境整備計畫	加速推動地方創生	4,950,000	4,146,904	0	4,146,904	803,096	V		V					
臺東縣政府	金崙溫泉親水區意象營造暨旅遊環境整備計畫	加速推動地方創生	2,733,000	2,711,290	0	2,711,290	21,710	V		V					
雲林縣政府	林內鄉觀光指標系統強化計畫	加速推動地方創生	2,700,000	2,391,306	0	2,391,306	308,694		V	V		目前辦理驗收結算事宜中。			
宜蘭縣政府	五結鄉水岸花樹廊道觀光休閒環境整備計畫	加速推動地方創生	8,500,000	7,907,368	0	7,907,368	592,632		V	V		案件施工中。			
嘉義縣政府	嘉義縣水上鄉指標系統建置工程	加速推動地方創生	1,557,000	1,302,980	0	1,302,980	254,020		V	V		案件施工中。			
苗栗縣政府	低碳大湖綠色旅遊亮點觀光計畫	加速推動地方創生	1,440,000	0	0	0	1,440,000		V	V		未能於112年底完成規劃設計，且未取得鄉代會共識，自行申請撤案。			
苗栗縣政府	2023苗栗縣獅潭鄉山城文 旅慶典祭	加速推動地方創生	300,000	216,554	0	216,554	83,446	V		V					

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算															
交通部 觀光署															
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表															
中華民國112年 度至113年度												單位：新臺幣元			
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行總數		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)				是	否				
苗栗縣政府	2023三義木雕藝術節系列活動	加速推動地方創生	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	V		V					
彰化縣政府	2023彰化社頭織襪芭樂節	加速推動地方創生	900,000	900,000	0	900,000	0	V		V					
彰化縣政府	2023王功漁火節	加速推動地方創生	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	V		V					
南投縣政府	2023南投星空季	加速推動地方創生	250,000	250,000	0	250,000	0	V		V					
雲林縣政府	2023雲林國際偶戲節	加速推動地方創生	520,000	494,000	0	494,000	26,000	V		V					
屏東縣政府	112年「半島歌謠祭」	加速推動地方創生	560,000	560,000	0	560,000	0	V		V					
屏東縣政府	2023恆春古城國際豎柵觀光文化活動	加速推動地方創生	120,000	101,470	0	101,470	18,530	V		V					
屏東縣政府	2023屏東落山風藝術季活動暨品質提升計畫	加速推動地方創生	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	V		V					
苗栗縣政府	2024三義木雕藝術節系列活動	加速推動地方創生	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	V		V					
彰化縣政府	2024彰化社頭織襪芭樂節	加速推動地方創生	900,000	0	900,000	900,000	0		V	V		本案活動已於113年12月15日辦理完竣，因尚須辦理驗收結案作業，未及於12月31日前完成核銷請款，爰申請保留。			
彰化縣政府	2024王功漁火節	加速推動地方創生	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	V		V					
南投縣政府	2024清境火把節	加速推動地方創生	200,000	200,000	0	200,000	0	V		V					
南投縣政府	2024南投星空季	加速推動地方創生	450,000	450,000	0	450,000	0	V		V					
南投縣政府	2024點亮卦山之南-名間地景藝術暨百年茶香音樂會	加速推動地方創生	600,000	600,000	0	600,000	0	V		V					
南投縣政府	2024名間鄉茶飲文化節系列活動	加速推動地方創生	340,000	340,000	0	340,000	0	V		V					

中央政府前瞻基礎建設 計畫第4期特別預算															
交通部 觀光署															
補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表															
中華民國112年 度至113年度												單位：新臺幣元			
受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行進度		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
嘉義市政府	2024嘉義市國際管樂節	加速推動地方創生	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0		V	V		本案活動為跨年度活動，辦理至114年1月1日，至113年12月31日執行進度達100%，未及完成核銷請款，爰申請保留。			
嘉義市政府	「2024嘉義市光纖彩舞-光影藝術展」品質提升計畫	加速推動地方創生	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	V		V					
屏東縣政府	屏東半島新環產業雙核心發展計畫113年「半島歌謠祭」	加速推動地方創生	560,000	560,000	0	560,000	0	V		V					
屏東縣政府	屏東半島新環產業雙核心發展計畫：「2024恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」	加速推動地方創生	120,000	119,259	0	119,259	741	V		V					
屏東縣政府	2024屏東落山風藝術季活動暨品質提升計畫	加速推動地方創生	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		V	V		本案活動為跨年度活動，辦理至114年3月2日，因前瞻第4期特別預算僅至113年度經費，爰申請保留。			
金門縣政府	2024烈嶼鄉芋頭季系列活動暨品質提升計畫	加速推動地方創生	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	V		V					