

重要觀光景點建設中程計畫 (113—116 年)

114 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光署/企劃組)113/12/01 11:45

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光署(交通部觀光署日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	114/01/01 ~ 116/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 2 處 2.通用化設施完成數 1 處 3.參訪國家風景區遊客人數 682 萬人 4.國家風景區觀光產值新臺幣 158.22 億元		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-初步規劃		4.79	7,400
2	(國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-開工	● (國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-開工 (預定 114/02/28 完成)	8.33	20,640
3	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-基本設計		16.68	36,283
4	(國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-進度 20%		23.58	63,448
5	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-決標簽約		33.35	96,273

6	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-開工	● (國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-開工 (預定 114/06/30 完成)	49.91	134,383
7	(國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-進度 50%	● (國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-進度 50% (預定 114/07/31 完成)	57.18	181,795
8	(國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-進度 75%		66.48	224,417
9	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-進度 60%	● (國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-進度 60% (預定 114/09/30 完成)	76.55	263,069
10	(國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-結案	● (國內)埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程-結案 (預定 114/10/31 完成)	89.10	299,556
11	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-進度 90%		93.70	337,009
12	(國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-結案	● (國際)環潭遊憩系統：熱門遊憩據點休憩空間營造工程-結案 (預定 114/12/31 完成)	100.00	377,000

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	當年度目標	總目標
4.1	工程	重要觀光景點建設完成數	處	2.00	2.00	8.00
4.2	工程	通用化設施完成數	處	1.00	1.00	4.00
4.3	非工程	參訪國家風景區遊客人數	萬人	678.00	682.00	2,768.00
4.4	非工程	國家風景區觀光產值	億元	157.30	158.22	642.17