

重大工程執行資料表

資料更新日期：114年4月7日

工程名稱	工程內容簡要說明	預算金額	決標金額	開工日期	預定工期	預算執行進度(%)
吉貝遊客中心整修工程	外觀整新，結構補強及防水整修，室內賣店、空間及動線等重新被至裝修	3,841萬 7,900元整	3,810萬元	113/10/01	300日曆 天	30.10% (截至114.3.31)
北海遊客中心重建工程	設置遊艇業者櫃台、公廁、景觀區、辦公室、停車場及遊客旅遊諮詢服務區	16,500萬元	16,258萬元	113/02/26	900日曆 天	13.52% (截至114.3.31)
東衛石雕園區服務設施整建工程-自行車服務中心	新設賣店服務設施、廁所、廣場及環境改善	4,500萬元	4,231萬元	113/10/23	300日曆 天	18.33% (截至114.3.31)
林投隘門黃金海岸木棧道整建工程	新建休憩遮蔭設施，整建木棧道及觀景平台設施	4,268萬元	3,410萬元	113/06/27	240日曆 天	92.46% (截至114.3.31)
中屯風力園區自行車休憩站改善工程(第二期)	新建公廁、既有設施整修美化	1,620萬元	1,539萬元	113/11/05	150日曆 天	56.40% (截至114.3.31)
東衛石雕園區改善工程-停車場改善	停車場整建、既有設施整修美化。	1,100萬元	1,011萬元	113/12/01	120日曆 天	93.41% (截至114.3.31)
東海遊客中心統包工程	新建東海遊客中心	7,070萬元	7,070萬元	未開工	設計階段	未開工 (截至114.3.31)