

中央政府前瞻基礎建設 計畫第5期特別預算

交通部 觀光署

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
一、補助其他政府機關			170,600,000	16,046,264	142,582,301	158,628,565	11,971,435								
1. 地方政府			170,600,000	16,046,264	142,582,301	158,628,565	11,971,435								
(1)直轄市政府			57,420,000	8,021,271	44,076,732	52,098,003	5,321,997								
新北市	114年瑞芳風景區魅力旅遊據點營造工程	推動觀光升級	5,400,000	1,099,264	2,564,949	3,664,213	1,735,787	√	√			本案114年12月27日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
新北市	新北市天上山系登山步道入口及步道環境營造計畫	推動觀光升級	4,500,000	1,286,995	3,002,988	4,289,983	210,017	√	√			本案114年12月3日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
桃園市	桃林山海地景輕旅營造計畫	推動觀光升級	25,920,000	-	25,371,105	25,371,105	548,895	√	√			本案114年12月26日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
臺中市	大肚山系步道及休憩節點環境優化工程	推動觀光升級	13,500,000	3,593,052	8,383,788	11,976,840	1,523,160	√	√			本案114年12月4日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
臺南市	114年度倒風內海觀光廊道設施縫合計畫	推動觀光升級	8,100,000	2,041,960	4,753,902	6,795,862	1,304,138	√	√			本案114年12月17日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
(2)各縣市政府			113,180,000	8,024,993	98,505,569	106,530,562	6,649,438								
新竹縣	新竹縣飛鳳山觀日坪2800步道修繕工程	推動觀光升級	5,400,000	1,620,000	3,779,999	5,399,999	1	√	√			本案114年12月22日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
苗栗縣	通宵海水浴場沙灘藝術節文化體驗景點優化工程	推動觀光升級	20,160,000	-	18,940,778	18,940,778	1,219,222	√	√			本案114年12月30日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
彰化縣	大嶺巷既有登山步道（5 號步道）改善工程計畫	推動觀光升級	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	0	√	√			本案114年12月31日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
雲林縣	114年古坑草嶺遊龍湖步道整建改善工程	推動觀光升級	11,520,000	-	10,047,489	10,047,489	1,472,511	√	√			本案114年12月16日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
南投縣	集集鎮空中月台環山視野景觀計畫	推動觀光升級	21,420,000	6,404,993	14,944,983	21,349,976	70,024	√	√			本案114年12月24日完成決標作業，已完成第一期款撥付作業，申請保留第二、三期款。			
嘉義縣	三寶山環狀步道設施改善工程	推動觀光升級	7,200,000	-	6,251,001	6,251,001	948,999	√	√			本案114年12月2日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
嘉義縣	大埔鄉白馬亭景點優化體驗加值計畫	推動觀光升級	10,800,000	-	10,670,548	10,670,548	129,452	√	√			本案114年12月31日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
金門縣	陽翟金東供應部修繕暨停車空間改善工程	推動觀光升級	6,480,000	-	5,570,338	5,570,338	909,662	√	√			本案114年12月12日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
金門縣	烈嶼鄉虎堡營區旅遊景點串聯改善計畫	推動觀光升級	5,400,000	-	4,804,493	4,804,493	595,507	√	√			本案114年12月12日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			
連江縣	北竿芹壁聚落景區停車場工程	推動觀光升級	15,200,000	-	13,895,940	13,895,940	1,304,060	√	√			本案114年12月23日完成決標作業，因不及於年底完成請款作業，爰申請保留。			