

重要觀光景點建設中程計畫 (113—116 年)

115 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光署/企劃組)114/12/05 14:35

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光署(交通部觀光署日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	115/01/01 ~ 116/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 2(處) 2.通用化設施完成數 1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 697(萬人) 4.國家風景區觀光產值新臺幣 161.70(新臺幣億元)		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		7.00	9,480
2	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115)-進度 50% (預定 115/02/28 完成)	14.00	29,164
3	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		23.00	53,417

4	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統-進度 55% (預定 115/04/30 完成)	30.00	79,885
5	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115)-進度 80% (預定 115/05/31 完成)	37.00	109,075
6	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		45.00	135,769
7	1.國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115) 2.國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國際觀光重要景點建設-環潭遊憩系統(114-115)-完成 (預定 115/07/31 完成)	53.00	166,918
8	國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統-進度 85% (預定 115/08/31 完成)	62.00	201,382
9	國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		72.00	236,078
10	國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		81.00	274,182
11	國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統		92.00	303,858
12	國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統	● 國內觀光重要景點建設-集集水里遊憩系統-完成 (預定 115/12/31 完成)	100.00	338,400

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	當年度目標	總目標
4.1	工程	重要觀光景點建設完成數	處	4.00	2.00	8.00
4.2	工程	通用化設施完成數	處	2.00	1.00	4.00

4.3	非工程	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	1,410.20	697.00	2,768.00
4.4	非工程	國家風景區觀光產值	億元	327.16	161.70	642.17