

重要觀光景點建設中程計畫

109 年度作業計畫

參山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	參山國家風景區建設計畫	權重(%)	9.00
主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 5(處) 2.通用化設施完成數 1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 891(萬人) 4.觀光產值 107.43(新臺幣億元)		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設： 1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 5% · 資料蒐集階段 2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 15% · 資料蒐集階段 3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 5% · 資料蒐集階段 二、國內觀光重要景點建設：		2.60	4,200

	<p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 10% , 資料蒐集階段</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 10% , 資料蒐集階段</p>			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 10% , 委託規劃設計</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 25% , 基本規劃設計</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 , 10% , 使用需求協商階段</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 20% , 基本規劃設計</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 20% , 委託規劃設計</p>		4.50	10,842
3	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 20% , 基本規劃設計</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 35% , 細部設計</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 15% , 工作小組會議階段</p>	<p>● 台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程完成設計 (預定 109/03/31 完成)</p>	6.20	14,195

	<p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 30%·細部設計</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 30%·基本規劃設計</p>			
4	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 30%·細部設計</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-發包</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 25%·委託基本設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-發包</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 35%·細部設計</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>第 1 季遊客人次調查推估達 200 萬人、觀光產值達 24 億元</p>	<p>● 台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程發包 (預定 109/04/30 完成)</p> <p>● 第 1 季國家風景區觀光產值達 24 億元 (預定 109/04/30 完成)</p> <p>● 第 1 季參訪國家風景區遊客人數達 200 萬人 (預定 109/04/30 完成)</p> <p>● 八卦山風景區公廁整修工程發包 (預定 109/04/30 完成)</p>	8.80	20,120
5	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 40%·細部設計與工程書圖</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 45%·施工中</p>	<p>● 員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程發包 (預定 109/05/31 完成)</p>	15.90	31,095

	<p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 30%·辦理基本設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 1.台8線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 45%·施工中 2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-發包</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設： 1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-發包 2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 55%·施工中 3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 35%·規劃細部設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 1.台8線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 55%·施工中 2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 45%·施工中</p>	<p>● 南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)發包 (預定 109/06/30 完成)</p>	26.20	51,805
7	<p>一、國際觀光重要景點建設： 1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 45%·施工中 2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 65%·施工中</p>	<p>● 第2季國家風景區觀光產值累計達 48 億元 (預定 109/07/31 完成)</p> <p>● 第2季參訪國家風景區遊客人數累計達 400 萬人 (預定 109/07/31 完成)</p>	38.10	72,970

	<p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 40%·工程書圖與備標作業</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 65%·施工中</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 55%·施工中</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>第 2 季遊客人次調查推估累計達 400 萬人、觀光產值累計達 48 億元</p>	<p>● 八卦山風景區公廁整修工程進度 65% (預定 109/07/31 完成)</p>		
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 55%·施工中</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-進度 70%·施工中</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-進度 75%·施工中</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-進度 65%·施工中</p>	<p>● 台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程進度 75% (預定 109/08/31 完成)</p> <p>● 員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程進度 65% (預定 109/08/31 完成)</p>	50.90	95,710
9	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建</p>		60.20	126,200

	<p>築修復工程(第二期)-進度 65%· 施工中</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程- 進度 80%· 施工中</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨 建築物外觀整建工程-進度 50%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 1.台 8 線思源亭休憩及景觀停 車空間遊憩服務設施工程-進度 85%· 施工中</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場 至藤山步道停車場間步道改善 工程-進度 75%· 施工中</p>			
10	<p>一、國際觀光重要景點建設： 1.南庄國際文創故事館歷史建 築修復工程(第二期)-進度 75%· 施工中</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程- 進度 90%· 施工中</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨 建築物外觀整建工程-進度 70%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設： 1.台 8 線思源亭休憩及景觀停 車空間遊憩服務設施工程-進度 95%· 施工中</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場 至藤山步道停車場間步道改善 工程-進度 85%· 施工中</p> <p>三、國家風景區經營管理： 第 3 季遊客人次調查推估累計</p>	<p>● 第 3 季國家風景區觀光產值 累計達 72 億元 (預定 109/10/31 完成)</p> <p>● 第 3 季參訪國家風景區遊客 人數累計達 600 萬人 (預定 109/10/31 完成)</p> <p>● 南庄國際文創故事館歷史建 築修復工程(第二期)進度 75% (預定 109/10/31 完成)</p>	76.50	162,825

	達 600 萬人、觀光產值累計達 72 億元			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-進度 90%· 施工中</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-完成</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-進度 85%· 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-完成</p> <p>2.員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-完成</p>	<p>● 台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程完成 (預定 109/11/30 完成)</p> <p>● 八卦山風景區公廁整修工程完成 (預定 109/11/30 完成)</p>	88.10	205,720
12	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)-完成</p> <p>2.八卦山風景區公廁整修工程-完成</p> <p>3.松柏嶺遊客中心室內裝整暨建築物外觀整建工程-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1.台 8 線思源亭休憩及景觀停車空間遊憩服務設施工程-完成</p> <p>2 員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程-完成</p>	<p>● 南庄國際文創故事館歷史建築修復工程(第二期)完成 (預定 109/12/31 完成)</p> <p>● 員林運動公園三百崁停車場至藤山步道停車場間步道改善工程完成 (預定 109/12/31 完成)</p>	100.00	253,500

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
3.1	景點建設	完成重要觀光景點建設：國際觀光景點南庄遊憩區(1處)及松柏嶺遊憩區(2處)等3處、國內觀光景點梨山遊憩區及八卦山遊憩區等2處。	項	0.00	5.00	22.00
3.2	通用設施	完成通用化設施1處(公廁整修)。	項	0.00	1.00	4.00
3.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數：風景區遊客量人次統計調查。	萬人	0.00	891.00	3,584.00
3.4	旅遊服務	觀光產值：風景區觀光產值計算。	億元	0.00	107.43	432.12