

100 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	參山國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1000000560
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	列管級別	自行管制
共同主辦機關(中央)		管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	097/01/01~100/12/31
計畫總經費(千元)	969,400	當年度經費(千元)	197,000
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣		
計畫緣起	依據交通部 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」，以及交通部 99 年 1 月 7 日交路字 0990000166 號函核定修正版辦理。		
計畫總目標	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一) 配合「旅行台灣年」及「旅行台灣 感動 100」行動計畫及重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)，積極推動辦理各項觀光建設及行銷推廣工作，以促進整體觀光發展，提升旅遊環境品質。</p> <p>(二) 預期台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)97 年度遊客人數達 700 萬人次以上，至民國 100 年提升為 760 萬人次以上。</p> <p>(三) 「年度上半年整體服務品質遊客滿意度」預計 98 年達 80 分以上，至民國 100 年提升為 82.1 分。</p> <p>(四) 藉由推動各項建設，期能將「南庄地區」發展成為文化、美食及民宿，並成為國際型休閒遊憩區。</p> <p>(五) 藉由推動各項建設，將「獅山地區」發展成為宗教文化之國際型觀光景點。</p> <p>(六) 藉由推動各項建設，期能將「谷關遊憩區」發展成為泡湯、美食度假遊憩區。</p> <p>(七) 發展「梨山地區」成為「山中瑞士」高山度假區。</p> <p>(八) 藉由推動各項建設，期能將「八卦山風景區」發展成為賞鷹、健行及鐵騎遊憩區。</p> <p>二、建設重點(計畫內容)：</p> <p>(一) 國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄遊憩系統-南庄旅遊入口資訊站(南庄遊客中心)、東河瓦礫公共服務設施改善、步道自導式解說系統建置、鹿場原住民文化景觀區建設、蓬萊護漁步道園區步道串聯整建、石門古步道建設、東河景觀遊憩區公共服務設施改善、南庄鄉步道整建串聯設施、南庄古步道環境整建、蓬萊護漁文化區公共服務設施改善、鹿場原住民部落文化景觀區等。</p> <p>2.谷關遊憩系統-溫泉周邊步道整建及周邊公共服務設施改善、台中市和平區休憩據點</p>		

景觀改善、谷關溫泉區人行步道改善、谷關溫泉公園環境綠美化及相關設施改善、谷關溫泉文化館環境整建改善、谷關遊客中心改造計畫等。

(二) 國內觀光重要景點建設：

1. 獅頭山遊憩系統-通安步道整建改善、峨眉湖周邊停車場公共服務設施改善、北埔冷泉區吊橋整建、獅頭山遊客中心整建及解說更新、獅頭山富興段步道橋、勸化堂周邊步道整建改善、獅山步道系統解說更新、獅頭山(八仙橋)串聯北埔古步道新建、北埔鄉自行車道系統及周邊美化建置、峨眉湖周邊公共服務設施及美化改善、獅頭山及五指山周邊步道美化等。

2. 八卦山遊憩系統-生態遊客中心再造計畫、芬園鄉挑水古道改善、虎山岩遊憩區環境改造、八卦山大佛區環境整建改善、寶藏寺遊憩區設施維持改善、139 線沿線各據點美化改善、賞鷹生態步道環境改造、清水岩遊憩區環境改造、八卦山地區公共服務設施改善等。

(三) 地方觀光景點建設：

1. 梨山遊憩系統-梨山停四、停五整建(中正路停車場)、梨山賓館促進民間參與評估計畫、梨山賓館整建計畫、佳陽新村環境整建、環山部落及松茂部落環境改善、梨山文物陳列館周邊環境改善、梨山公共服務及環境改善、梨山地區休閒步道串聯建置等。

2. 松柏嶺遊憩系統-碉堡觀光園區公共服務設施改善、百湖公園景觀改善、松柏嶺遊客中心整建改善、百果山新風貌環境改造、猴探井、二水登廟步道環境美化改善、員林自行車驛站公共服務設計建置、田中森林休閒廊道改善規劃等。

3. 轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善。

(四) 國家風景區經營管理，包括：

1. 用地取得
2. 先期規劃設計
3. 旅遊服務系統
4. 環境維護及設施維持
5. 全區災害復舊及一般零星工程
6. 經營管理及行銷推廣

三、預期效益：

(一) 提昇旅遊線優質環境：賡續朝「本土、知性、生態、永續」之目標發展，開創國內優質旅遊環境，並結合民間資源共同參與，營造具深度、廣度、永續經營的觀光環境，以達成遊客倍增計畫目標，使遊客停留天數由 1 日增加為 2 日或 3 日。

(二) 加強行銷推廣吸引觀光客：增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，遊客人次從 97 年 700 萬人次提升至 100 年 760 萬人次，產值達 76 億元（以每人平均消費 NT\$1,000 估算）。

(三) 提升遊客服務品質，加強環境整潔美化：整體服務品質遊客滿意度預計 99 年達 81.6 分以上，至民國 100 年止提升為 82.1 分以上。

(四) 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導入民間資源推動大型度假旅館或具開發潛力之遊憩據點，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。並推動觀光發展各項建設，促進地方產業發展，預期有其正面效益，並可增加區內人口之就業機會。

註：本計畫與去年度 [0990000533 參山國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
----	----	----	----	-------

課長	陳昱潯	04-23312678 轉 501	04-23396192	taylor@mail.trimt-nsa.gov.tw
技士	陳政洞	04-23312678 轉 502	04-23396192	cheng@mail.trimt-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算										小計	預算使用			備註
			公務預算					特別預算			基金預算			實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)	
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理					
合計	中央	969,400	896,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,990	665,577	0	34,413	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	969,400	896,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,990	665,577	0	34,413	
97	中央	242,700	238,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,480	227,429	2,329	8,722	97 年度編列 1.桃竹苗旅遊線建設計畫 106,000 千元。2.脊樑山脈旅遊線建設計畫 132,480 千元。合計累計分配數為 238,480 千元。合計累積實支數 227,429 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	242,700	236,250	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	238,579	227,644	0	10,935	98 年度編列建設計畫 236,250 千元，97 年度保留款為 2,329 千元，故

																		用預算為238579千元。總實支數為227644千元，節餘數為10935千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	中央	242,000	225,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,260	210,504	0	14,756	99年度編列建設計畫225,260千元，98年度保留款0元，故99年度可用預算為225,260千元。99年度實支數為210,504千元，節餘數為14,756千元，無保留款。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	中央	242,000	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000	0	0	0	100年度編列建設計畫197,000千元(公務預算有137,000千元，基金部分有60,000千元)，99年度保留款0元，故100年度可用總預算數為197,000千元。

地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註															

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
97	<p>1.南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改善（南庄遊客中心及周邊環境改善工程）。</p> <p>2.北埔地區公共服務設施改善（北埔冷泉吊橋重建及周邊環境改善工程規劃設計）。</p> <p>3.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區國際型觀光景點發展規劃、獅頭山風景區東河瓦祿公共服務設施後續改善工程等)。</p> <p>4.梨山地區停四、停五停車場預定地新建計畫(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)。</p> <p>5.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造觀光發展規劃、八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 1 期工程、八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施工程等等）。</p> <p>6.梨山地區生態旅遊推動計畫。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p>	25	229,758
98	<p>1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建計畫（已於 97 年度完成）。</p> <p>2.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）。</p> <p>3.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）。</p> <p>4.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）。</p> <p>5.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）。</p> <p>6.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程規劃設計完成）。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p>	50	455,073

	8.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造工程）。		
99	<p>1.辦理獅頭山風景區相關服務設施建設--完成獅頭山地區及南庄地區主題旅遊設施改善、全區環境綠美化整修工程等。</p> <p>2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成梨山賓館建築物整修補強等改善計畫、梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程。</p> <p>3.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成八卦山地區主題旅遊設施改善、彰化社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設備整建工程、八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程等。</p> <p>4.獅頭山風景區步道系列解說系統更新改善、獅山遊客中心內部更新改善及百湖公園整體景觀改造計畫等(已於 97、98 年度完成)。</p> <p>5.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善，包括停車場及其他公共服務設施等。</p> <p>6.風景區遊客量人次統計調查。</p> <p>7.風景轄區內遊客滿意度調查。</p>	75	665,577
100	<p>本案 100 年度經費為 19,000 千元（包含公務預算編列 137,000 千元，基金編列 60,000 千元），辦理下列事項：</p> <p>1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程(南庄地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)、清水岩生態旅遊服務中心新建工程(八卦山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)等 2 處。</p> <p>2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善(獅頭山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)、北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程等 2 處。</p> <p>3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成員林鎮十八觀音步道整建、芬園鄉油桐花生態步道改善工程等 2 處。</p> <p>4.八卦山遊客中心內部更新改善、百果山遊憩區新風貌改造計畫、谷關公園及溫泉文化館改善計畫等已於 99 年度完成。</p> <p>5.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善，包括停車場及其他公共服務設施等。</p> <p>6.風景區遊客量人次統計調查。</p>	100	862,577

	7.風景轄區內遊客滿意度調查。 8.經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等。		
備註	進度計算基準為混合方式(工作量:80%、預算:20%)		
截至去(99)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數 (千元)	665,577(為 99 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進 度	75.00%

(註：本計畫與去年度 0990000533 參山國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 665,577 千元，總累計實際進度為 75.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	197,000	0	197,000
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		197,000	0	197,000
總計(全年度可支用預算數)				197,000
備註	100 年度編列參山國家風景區建設計畫編列 197,000 千元。(公務預算有 137,000 千元，基金預算有 60,000 千元)			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
國家風景區建設計畫	10,000	187,000	197,000	100 年度參山國家風景區管理處編列建設經費計 197,000 千元。(公務預算有 137,000 千元，基金預算有 60,000 千元)
小計	10,000	187,000	197,000	
備註	100 年度參山國家風景區管理處編列建設經費計 197,000 千元。(公務預算有 137,000 千元，基金預算有 60,000 千元)			

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

本案 100 年度經費為 19,000 千元（包含公務預算編列 137,000 千元，基金編列 60,000 千元），辦理下列事項：

- 1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程(南庄地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)、清水岩生態旅遊服務中心新建工程(八卦山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)等 2 處。
- 2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善(獅頭山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善計畫)、北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程等 2 處。
- 3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成員林鎮十八觀音步道整建、芬園鄉油桐花生態步道改善工程等 2 處。
- 4.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善，包括停車場及其他公共服務設施等。
- 5.台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)100 年度遊客人數調查總計達 760 萬人次以上。
6. 100 年整體遊客滿意度調查分數達 82.1 分。
- 7.辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等。
- 8.八卦山遊客中心內部更新改善、百果山遊憩區新風貌改造計畫、谷關公園及溫泉文化館改善計畫等已於 99 年度完成。

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費(千元)
1000000560-001	國家風景區建設	100/01/01~100/12/31	100			0

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1000000560-001：國家風景區建設

(1) 基本資料

工作項目名稱	國家風景區建設	工作項目(標號)	1000000560-001
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項目期程	100/01/01~100/12/31	執行方式	
核定日期		權重	100%
工作效益及概述			

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
----	----	------	------	------

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	<p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--招標文件準備階段。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--招標文件準備階段。</p> <p>3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--招標文件準備階段。</p> <p>6.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>		1.75	3,445
2	<p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網招標文件準備階段。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--上網發包完成。</p> <p>3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>	<p>●蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--上網發包完成。(預定 100/02/28 完成)</p>	3.79	7,471
3	<p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網發包完成。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--開始施工。</p> <p>3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設</p>	<p>●新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網發包完成。(預定 100/03/31 完成)</p>	8.29	16,335

	施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。			
4	<p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--施工中。</p> <p>2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--開始施作。</p> <p>3. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6. 芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p> <p>7. 完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>	●第 1 季遊客人次達 170 萬人次。(預定 100/04/20 完成)	14.1	27,771
5	<p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--施工中。</p> <p>2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6. 全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		20.18	39,761
6	<p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程施工中。</p> <p>2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6. 芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p>		27.3	53,779
7	<p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。</p> <p>2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網招標文件準備中。</p> <p>4. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p>	<p>●新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。(預定 100/07/31 完成)</p> <p>●第 2 季遊客人次達 340 萬人次。(預定 100/07/20 完成)</p>	34.29	67,545

	6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。 7.完成填報第 2 季遊客人次調查。			
8	1.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。 2.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工，驗收階段。 3.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。 4.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--開始施作。 5.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網發包完成。 6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。	●北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網發包完成。(預定 100/08/31 完成)	41.34	81,431
9	1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--工程完工。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--開始施作。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程--開始施作。 6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。	●蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--工程完工。(預定 100/09/30 完成)	50.96	98,417
10	1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--施工中。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--施工中。 6.完成填報第 3 季遊客人次調查。	●第 1 季遊客人次達 520 萬人次。(預定 100/10/20 完成)	62.8	123,708
11	1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--施工中。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程--施工中。 6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。		75.96	149,644
12	1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--完工結案。	●清水岩生態旅遊服務中心新建工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●北埔冷泉周邊公共	100	197,000

4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--完工結案。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程--完工結案。 6.芬園鄉油桐花景觀步道設置工程--完工結案。	設施及環境改善工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●員林鎮十八觀音步道整建工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●芬園鄉油桐花景觀步道設置工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成)		
---	--	--	--

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	1000000560-001：國家風景區建設 1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--招標文件準備階段。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--招標文件準備階段。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 5.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--招標文件準備階段。 6.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。		1.75 75.44	3,445 669,022

2	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網招標文件準備階段。 2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--上網發包完成。 3. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 4. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>	<p>●蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--上網發包完成。(預定 100/02/28 完成)</p>	<p>3.79 75.95</p>	<p>7,471 673,048</p>
3	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網發包完成。 2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--開始施工。 3. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 4. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6. 全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>	<p>●新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--上網發包完成。(預定 100/03/31 完成)</p>	<p>8.29 77.07</p>	<p>16,335 681,912</p>
4	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--施工中。 2. 蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--開始施工。 3. 清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。 4. 北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。 5. 員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 170 萬人次。(預定 100/04/20 完成)</p>	<p>14.10 78.53</p>	<p>27,771 693,348</p>

	<p>劃設計中。</p> <p>6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p> <p>7.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>			
5	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--施工中。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		20.18 80.05	39,761 705,338
6	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程施工中。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p>		27.30 81.83	53,779 719,356
7	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>3.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網招標文件準備中。</p> <p>4.清水岩生態旅遊服務中心新建工程先期規劃設計--委</p>	<p>●新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。(預定 100/07/31 完成)</p> <p>●第 2 季遊客人次達 340 萬人次。(預定 100/07/20 完成)</p>	34.29 83.57	67,545 733,122

	<p>託規劃設計中。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p> <p>7.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>			
8	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--施工中。</p> <p>2.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工，驗收階段。</p> <p>3.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--委託規劃設計中。</p> <p>4.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--開始施作。</p> <p>5.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網發包完成。</p> <p>6.芬園鄉油桐花生態步道改善工程--施工中。</p>	<p>●北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--上網發包完成。(預定 100/08/31 完成)</p>	<p>41.34</p> <p>85.34</p>	<p>81,431</p> <p>747,008</p>
9	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--工程完工。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--工程完工。</p> <p>3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。</p> <p>4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--開始施作。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程--開始施作。</p> <p>6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>	<p>●蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--工程完工。(預定 100/09/30 完成)</p>	<p>50.96</p> <p>87.74</p>	<p>98,417</p> <p>763,994</p>
10	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1.新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。</p> <p>2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。</p> <p>3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。</p> <p>4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--施工中。</p> <p>5.員林鎮十八觀音步道整建工程先期規劃設計--施工</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 520 萬人次。(預定 100/10/20 完成)</p>	<p>62.80</p> <p>90.70</p>	<p>123,708</p> <p>789,285</p>

	中。 6.完成填報第 3 季遊客人次調查。			
11	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--施工中。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--施工中。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程--施工中。 6.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		75.96 93.99	149,644 815,221
12	<p>1000000560-001：國家風景區建設</p> <p>1. 新竹縣五指山遊憩系統登山步道入口環境改善工程--完工結案。 2.蓬萊溪四十二份坪觀光遊憩公共設施工程--完工結案。 3.清水岩生態旅遊服務中心新建工程--完工結案。 4.北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--完工結案。 5.員林鎮十八觀音步道整建工程--完工結案。 6.芬園鄉油桐花景觀步道設置工程--完工結案。</p>	<p>●清水岩生態旅遊服務中心新建工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●北埔冷泉周邊公共設施及環境改善工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●員林鎮十八觀音步道整建工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成) ●芬園鄉油桐花景觀步道設置工程--完工結案。(預定 100/12/31 完成)</p>	100.00 100.00	197,000 862,577

六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%): 0

二、自訂項目

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料