

109 年度作業計畫

四、日月潭國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	10.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成 3 處 2.通用化設施完成 1 處 3.參訪國家風景區遊客人數 698(萬人) 4.國家風景區觀光產值 202(新臺幣億元)		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡孟勳	專員	049-2341231	049-2855593	monshing-sml@tbroc.gov.tw
林洋廣	課長	049-2341230	049-2855593	m9310063-sml@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭服務設施整建工程」開工 二、國家風景區經營管理	● 「碼頭服務設施整建工程」開工 (預定 109/01/31 完成) ● 「伊達邵地區公共設施整建」開工 (預定 109/01/31 完成)	7.70	16,718

	(一)「伊達邵地區公共設施整建」開工			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」施工 30%</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」發包</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 10%</p>	<p>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」發包(預定 109/02/15 完成)</p> <p>●「人車分道系統改善工程」發包(預定 109/02/15 完成)</p> <p>●「伊達邵地區公共設施整建」進度達 10%(預定 109/02/29 完成)</p>	28.90	35,991
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」施工 65%</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」開工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 25%</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」開工(預定 109/03/01 完成)</p> <p>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」開工(預定 109/03/01 完成)</p> <p>●「碼頭服務設施整建工程」進度達 65%(預定 109/03/31 完成)</p> <p>●「伊達邵地區公共設施整建」進度達 25%(預定 109/03/31 完成)</p>	35.20	73,606
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 15%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>	<p>●「碼頭服務設施整建工程」完成(預定 109/04/30 完成)</p> <p>●第 1 季遊客人數達 174 萬(預定 109/04/30 完成)</p> <p>●第 1 季觀光產值達 50 億(預定 109/04/30 完成)</p>	40.80	103,800

	<p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工 15%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 40%</p>	<p>●「伊達邵地區公共設施整建」進度達 40% (預定 109/04/30 完成)</p>		
5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 25%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工 30%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 55%</p>	<p>●「伊達邵地區公共設施整建」進度達 55% (預定 109/05/31 完成)</p>	46.90	134,040
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 40%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工 45%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 65%</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」進度達 40% (預定 109/06/30 完成)</p> <p>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」進度達 45% (預定 109/06/30 完成)</p> <p>●「伊達邵地區公共設施整建」進度達 65% (預定 109/06/30 完成)</p>	53.70	170,925
7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p>	<p>●第 2 季遊客人數達 349 萬 (預定 109/07/31 完成)</p> <p>●第 2 季觀光產值達 101 億 (預定 109/07/31 完成)</p>	63.00	208,237

	<p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 50%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工 60%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 75%</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」進度達 50% (預定 109/07/31 完成)</p> <p>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」進度達 60% (預定 109/07/31 完成)</p>		
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 60%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」施工 85%</p>		71.20	241,464
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 75%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工 90%</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」完成</p>	<p>●「伊達邵地區公共設施整建」完成 (預定 109/09/15 完成)</p>	82.30	265,854

10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工 85%</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」完成</p>	<p>●「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成(預定 109/10/15 完成)</p> <p>●第 3 季遊客人數達 523 萬(預定 109/10/31 完成)</p> <p>●第 3 季觀光產值達 151 億(預定 109/10/31 完成)</p>	87.50	288,555
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「伊達邵地區公共設施整建」完成</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」完成(預定 109/11/15 完成)</p>	94.00	313,692
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p>		100.00	331,000

	(一)「伊達郡地區公共設施整建」完成			
--	--------------------	--	--	--

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	非工程	觀光產值	億元	0.00	202.00	826.00
4.2	非工程	參訪國家風景區遊客 人數	萬人	0.00	698.00	2,852.00
4.3	工程	重要觀光景點建設完 成數	處	0.00	3.00	15.00
4.4	工程	通用化設施完成數	處	0.00	1.00	4.00