

調整前版本查詢

作業計畫調整事由

調整說明：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：一、為因應各國家風景區管理處整體業務需求，經行政院主計總處及交通部觀光局函示同意，由原列168,000千元(公務預算87,000千元，基金預算81,000千元)，調整為162,000千元(公務預算84,000千元，基金預算78,000千元)。二、本年度預定完成之重要工程，其中3項因變更施作內容及辦理審查，致無法如期完成而調整，原列各月份查核點有部分重覆及工作摘要漏列，遂併本次調整重要工程項目一併修正並對應調整，內容詳附件調整說明。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	1.公務：行政院主計總處101年8月15日主預經字第1010054339號。2.基金：交通部觀光局101年7月13日觀技字第1014000758號、101年8月27日參山國家風景區管理處奉核簽。
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	101/08/15

101年度作業計畫

(本作業計畫已於101/09/28調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 東部海岸國家風景區管理處) 2012/9/28 下午 01:47:47

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	院核計畫 編號	1010000509
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	984,000	當年度經費(千元)	162,000
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助 事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促進民間參與 計畫	否
執行地點	花蓮縣、台東縣		
計畫緣起	(一) 依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函轉行政院經濟建設委員會96年9月20日都字第0960004331號函，為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，調整歷來依旅遊線方式研提計畫，俾強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，並依1.國際觀光重要遊程景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.地方觀光景點改善、4.國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，研提整體觀光次類別97年至100年中程計畫--「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」之意旨辦理。		

	<p>(二) 為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」(行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定)建設成果,加強13個國家風景區之經營管理及地方政府所轄觀光資源之整合,本部觀光局持續以「集中投資」、「景點分級」觀念,研擬「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」,內含14個子計畫,包括13個「國家風景區建設計畫」及「整備觀光遊憩設施建設計畫」(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)。</p>
計畫總目標	<p>一、東部海岸國家風景區建設計畫(101-104年)總目標</p> <p>(一)形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地。</p> <p>(二)促進民間投資及觀光產業發展,增加地方就業機會,繁榮地方經濟。</p> <p>(三)遊客量由101年254萬人次提升至104年260萬人次,成長2.36%。</p> <p>(四)遊客滿意度由101年81.35分提升至104年81.5分。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>北起花蓮溪口,南迄小野柳風景特定區,東至海平面20公尺等深線,西達台11線公路目視所及第一條山稜線,另包括秀姑巒溪瑞穗以下泛舟河段及綠島。總面積為41,483公頃,其中陸域面積25,799公頃,海域面積15,684公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>以「國際觀光重要景點建設」(含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統)、「國內觀光重要景點建設」(含石梯/秀姑巒系統)以及「地方觀光景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等三大重點項目,改善東部海岸國家風景區內景觀及服務設施,增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案</p> <p>(一)規劃建設方面:1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造,2.加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇,3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面:1.運用當地文化與農特產、自然資源,開發新的休閒遊憩活動與遊程,2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。</p> <p>(三)經營管理方面:1.擴大以O T或ROT方式強化據點經營,2.繼續辦理鼓勵民間投資案(BOO、BOT)。</p> <p>五、實施經費</p> <p>東部海岸國家風景區(101-104年度)建設計畫計984,000千元,101年度257,000千元、102年度242,500千元、103年度245,500千元、104年度239,000千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)形塑東部海岸國家風景區成為國內最具熱帶浪漫風情之漫遊、樂活觀光旅遊度假天地。</p> <p>(二)促進民間投資辦理開發案,總投資金額估計達238.92億元。</p> <p>(三)增進國民旅遊人次,並吸引國際觀光客到訪,帶動觀光產值4年合計達525.28億元(以各年度之遊客人數×每人每日平均消費NT\$2,271×停留天數2.25天估算)。</p>

註:本計畫與去年度100000554東部海岸國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課員	王彥惠	089-841520#1306	089-841567	wyh@eastcoast-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位:千元)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算									小計	預算使用			備註	
			公務預算			特別預算			基金預算				實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)		
			年編預算	以前年度保留	追加減預算 預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理						
合計	中央	984,000	84,000	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	162,000	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	984,000	84,000	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	162,000	0	0	0	
101	中央	257,000	84,000	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	162,000	0	0	0	可支用預算包含101年度預算162,000千元,與100年度保留款2,261千元
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	242,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	245,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註																	

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
101	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	18.77	162,000
102	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設	45.87	404,500

	施維持。		
103	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	73.3	650,000
104	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	100	889,000
備註			

(註：本計畫與去年度1000000554東部海岸國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(100)年1 2月進度表內所載總累計實際支用數為 730,934 千元，總累計實際進度為 99.95%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	84,000	0	84,000
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	78,000	0	78,000
	以前年度保留	2,261	0	2,261
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		164,261	0	164,261
總計(全年度可支用預算數)				164,261
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
土地	0	11,000	11,000	
公共建設及設施	0	138,261	138,261	
環境維護及設施維持	15,000	0	15,000	
小計	15,000	149,261	164,261	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

一、完成國際觀光重要景點之綠島系統建設—綠島朝日溫泉停車場新建等1件工程，成功/三仙台系統建設—成功、長濱自行車路面及植栽改善及東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善等2件工程；國內觀光重要景點之石梯/秀姑巒系統建設—八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館)、八仙洞賣店空調改善、奚卜蘭遊憩區周邊環境改善、奚卜蘭遊客中心構建、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路及奚卜蘭遊客中心展演場地改善等6件工程；地方觀光景點之磯崎/鹽寮系統建設—東海岸觀海樓設施改善及磯崎遊憩區周邊設施改善等2件工程，合計11件重要工程，改善遊憩服務設施,提升旅遊品質。形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。

二、滿意度調查達81.35分，年遊客量達254萬人次。

三、經營管理：辦理土地取得3案與轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。

四、增修說明：

(一)有關原已核定101-104中程計畫中所載之工程計畫內容，小野柳/都蘭系統建設—小野柳及加路蘭夜間遊憩環境營造；成功/三仙台系統建設:三仙台迎曙光區新闢、三仙台公廁興建工程;石梯/秀姑巒系統建設—石梯坪遊憩服務設施整建工程；磯崎/鹽寮系統建設—花蓮遊客中心意象加強、芭崎入口意象等工程，因101年度預算縮減，經考量工程(計畫)優先順序，前述工程擬調爾後年度辦理。

(二)本(101)年度原核定「八仙洞遺址公園及展示館工程」因變更施作內容更名為「八仙洞周邊環境改善工程」；「綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程」亦因變更施作內容更名為「綠島管理站設施改善工程」並將延至明(102)年2月前完工。

(三)處本部遊客中心展示室工程因屬查核金額以上工程，依據行政院公共工程委員會函頒之「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」與交通部函頒之「交通部所屬公共工程經費審議機制作業規定」，須報部辦理基本設計審查，俟核定後始得進行後續開工事宜，以致進度落後，無法於年度內完成，預估本年9月開工，明年5月底前完成。

(四)本年度預定完成11件重要工程，如上述有三仙台公廁興建、綠島管理站設施改善(綠島入口門戶相關服務設施及環境景點)、處本部遊客中心展示室等3件工程無法如預期於本年度內完成，爰調整東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善、奚卜蘭遊客中心展演場地改善及磯崎遊憩區周邊設施改善為本年度預定完成之重要工程。

工作項目年度目標

1010000509-001 東部海岸國家風景區建設計畫

1.1 公有建築(修復)(預定完成1.0處)

1.2 受益或服務對象人數(預定完成2540000.0人)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費(千元)
1010000509-001	東部海岸國家風景區建設計畫	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	164,261

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫

(1) 基本資料

--	--	--	--	--	--	--

工作項目名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1010000509-001
主辦機關	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	核定經費(千元)	164,261
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	100/08/22	權重	100%
工作效益及概述	<p>完成國際觀光重要景點之綠島系統建設—綠島朝日溫泉停車場新建等1件工程，成功/三仙台系統建設—成功、長濱自行車路面及植栽改善及東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善等2件工程；國內觀光重要景點之石梯/秀姑巒系統建設—八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館)、八仙洞賣店空調改善、奚卜蘭遊憩區周邊環境改善、奚卜蘭遊客中心構建、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路及奚卜蘭遊客中心展演場地改善等6件工程；地方觀光景點之磯崎/鹽寮系統建設—東海岸觀海樓設施改善及磯崎遊憩區周邊設施改善等2件工程，合計11件重要工程，改善遊憩服務設施,提升旅遊品質。形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>二、滿意度調查達81.35分，年遊客量達254萬人次。</p> <p>三、經營管理：辦理土地取得3案與轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	王彥惠	089-841520#1306	089-841567	wyh@eastcoast-nsa.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.5	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.0	2540000.0	12840000.0
2.6	建築工程	公有建築(修復)	處	0.0	1.0	3.0

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定 支用數(千元)
1	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案前置作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）前置作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)前置作業、八仙洞賣店空調改善工程發包作業。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海</p>		4.72	4,311

	<p>岸觀海樓設施改善工程施作作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>			
2	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案前置作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）前置作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)前置作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●綠島鄉朝日溫泉停車場新建工程發包(預定101/02/15完成)</p>	6.24	7,961
3	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●奚卜蘭遊客服務中心構建工程完工(預定101/03/15完成)</p> <p>●成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工(預定101/03/18完成)</p> <p>●八仙洞賣店空調改善工程完工(預定101/03/15完成)</p>	14.74	15,661
	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及</p>	<p>●101年度遊客量第1季累計達60萬人次(預定101/04/15</p>		

4	<p>環境景點工程) 規劃設計作業; 成功/三仙台系統: 三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設: 石梯/秀姑巒系統: 奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設: 磯崎/鹽寮系統: 東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。</p> <p>五、經營管理: 環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>完成)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●東海岸觀海樓設施改善工程完工(預定101/04/17完成) ●奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工(預定101/04/15完成) ●八仙洞周邊環境改善工程發包(預定101/04/20完成) 	27.04	22,421
5	<p>一、土地: 台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設: 綠島系統: 綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程(綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程) 規劃設計作業; 成功/三仙台系統: 三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設: 石梯/秀姑巒系統: 奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程發包作業、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程) 規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設: 磯崎/鹽寮系統: 東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。</p> <p>五、經營管理: 環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程發包(預定101/05/20完成) ●綠島管理站設施改善工程發包(預定101/05/30完成) 	36.49	38,231
6	<p>一、土地: 花蓮縣轄區據點公共設施用地及台東縣變更三仙台風景特定區計畫部分用地取得案前置作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設: 綠島系統: 綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程及綠島管理站設施改善工程(綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程) 設計規劃作業; 成功/三仙台系統: 三仙台公廁興建、處本部遊客中心展示室工程、成功長濱自行車路面及植栽改善工程規劃設計作業、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程發包作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設: 石梯/秀姑巒系統: 奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程施作作業、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區</p>		46.66	60,131

	<p>周邊環境改善工程、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程規劃設計作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程及都蘭鼻整體觀光發展計畫前置作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>			
7	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程(綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程)規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施作作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成、磯崎遊憩區周邊設施改善工程發包作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●101年度遊客量第2季累計達130萬人次(預定101/07/15完成)</p> <p>●奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工(預定101/07/05完成)</p>	57.05	78,831
8	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施作。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作</p>	<p>●綠島鄉朝日溫泉停車場新建工程完工(預定101/08/15完成)</p>	68.41	102,131

	業。 六、遊客量統計工作。			
9	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程施作、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)發包作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	●東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工(預定101/09/20完成)	74.43	118,541
10	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)施作、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工(預定101/10/20完成)</p> <p>●101年度遊客量第3季累計達190萬人次(預定101/10/15完成)</p>	81.07	139,991
	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完</p>			

11	<p>工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)施作、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●磯崎遊憩區周邊設施改善工程完工(預定101/11/15完成)</p>	91.16	156,161
12	<p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業完成及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)完工、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程完工。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作完成。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>		100	164,261

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	建築工程	公有建築(修復)	處	0.0	1.0	3.0
1.2	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.0	2540000.0	12840000.0

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月	年累計預定進度 (%)	年累計預定 支出數(千元)

份	工作摘要	查核點	總累計預定進度 (%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案前置作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）前置作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)前置作業、八仙洞賣店空調改善工程發包作業。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>		4.72 0.89	4,311 4,311
2	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案前置作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）前置作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作作業。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)前置作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作作業。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作</p>	●綠島鄉朝日溫泉停車場新建工程發包(預定101/02/15完成)	6.24 1.17	7,961 7,961

	業。 六、遊客量統計工作。			
3	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。 六、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●奚卜蘭遊客服務中心構建工程完工(預定101/03/15完成) ●成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工(預定101/03/18完成) ●八仙洞賣店空調改善工程完工(預定101/03/15完成) 	14.74 2.77	15,661 15,661
4	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●101年度遊客量第1季累計達60萬人次(預定101/04/15完成) ●東海岸觀海樓設施改善工程完工(預定101/04/17完成) ●奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工(預定101/04/15完成) ●八仙洞周邊環境改善工程發包(預定101/04/20完成) 	27.04 5.08	22,421 22,421

5	<p>六、遊客量統計工作。</p> <p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程發包作業、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程（八仙洞遺址公園及展示館工程）規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。 六、遊客量統計工作。</p>	<p>●奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程發包(預定101/05/20完成)</p> <p>●綠島管理站設施改善工程發包(預定101/05/30完成)</p>	<p>36.49 6.85</p>	<p>38,231 38,231</p>
6	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：花蓮縣轄區據點公共設施用地及台東縣變更三仙台風景特定區計畫部分用地取得案前置作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）設計規劃作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建、處本部遊客中心展示室工程、成功長濱自行車路面及植栽改善工程規劃設計作業、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程發包作業。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程施作作業、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海</p>		<p>46.66 8.76</p>	<p>60,131 60,131</p>

	<p>岸觀海樓設施改善工程規劃設計作業。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程及都蘭鼻整體觀光發展計畫前置作業。 六、遊客量統計工作。</p>			
7	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程）規劃設計作業；成功/三仙台系統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完成、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施作作業。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程施作完成、磯崎遊憩區周邊設施改善工程發包作業。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。 六、遊客量統計工作。</p>	<p>●101年度遊客量第2季累計達130萬人次(預定101/07/15完成) ●奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工(預定101/07/05完成)</p>	<p>57.05 10.71</p>	<p>78,831 78,831</p>
8	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫準備作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施作。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)規劃設計、八仙</p>	<p>●綠島鄉朝日溫泉停車場新建工程完工(預定101/08/15完成)</p>	<p>68.41 12.84</p>	<p>102,131 102,131</p>

	<p>洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>			
9	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程施作、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)發包作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。</p> <p>四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。</p> <p>五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。</p> <p>六、遊客量統計工作。</p>	<p>●東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工(預定101/09/20完成)</p>	74.43	118,541
			13.97	118,541
10	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。</p> <p>二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。</p> <p>三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程</p>	<p>●奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工(預定101/10/20完成)</p> <p>●101年度遊客量第3季累計達190萬人次(預定101/10/15完成)</p>	81.07	139,991
			15.22	139,991

	<p>(八仙洞遺址公園及展示館工程)施作、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。 六、遊客量統計工作。</p>			
11	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)施作、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程施作。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作業。 六、遊客量統計工作。</p>	<p>●磯崎遊憩區周邊設施改善工程完工(預定101/11/15完成)</p>	<p>91.16 17.11</p>	<p>156,161 156,161</p>
12	<p>1010000509-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用地案徵收計畫作業完成及成功鎮-三仙台風景區道路新建工程用地徵收案完成發價作業。 二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功/三仙台系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完工。 三、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊</p>		<p>100.00 18.77</p>	<p>164,261 164,261</p>

環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程(八仙洞遺址公園及展示館工程)完工、八仙洞賣店空調改善工程完工。 四、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統：東海岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設施改善工程完工。 五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作完成。 六、遊客量統計工作。			
---	--	--	--

六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、計畫管理 (40%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (60%)

(一)年度目標達成情形

項目1：完成國際觀光重要景點、國內觀光重要景點及地方觀光重要景點建設等計11件工程 權數(%)：16

評分範圍	評分標準
90以上	如期完成年度目標所列11項工程,並驗收結案
80-89	如期完成年度目標所列11項工程,驗收結案中
70-79	完成年度目標至少9項工程
60-69	完成年度目標至少7項工程
59以下	完成年度目標至少5項工程

項目2：完成土地取得3案及環境維護及設施維持計37件工程 權數(%)：8

評分範圍	評分標準
90以上	完成土地取得3案及環境維護及設施維持計37件工程

80-89	完成土地取得2案及環境維護及設施維持計34件工程
70-79	完成土地取得1案.環境維護及設施維持計30件工程
60-69	環境維護及設施維持計27件工程
59以下	環境維護及設施維持計24件工程

項目3：年遊客量達254萬人次

權數(%)：8

評分範圍	評分標準
90以上	遊客量達254萬人次以上
80-89	遊客量達250萬人次未達254萬人次
70-79	遊客量達247萬人次未達250萬人次
60-69	遊客量達245萬人次未達247萬人次
59以下	遊客量未達245萬人次

項目4：100年度上半年東部海岸國家風景區滿意度調查達81.35分

權數(%)：8

評分範圍	評分標準
90以上	整體滿意度達81.35分以上(含)
80-89	整體滿意度達80.85分未達81.35分
70-79	整體滿意度達80.35分未達80.85分
60-69	整體滿意度達79.85分未達80.35分
59以下	整體滿意度未達79.85分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：15


評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。


(三)特殊績效


項目名稱	權數
特殊績效	5


伍、附件

一、中長程計畫附件資料


 重要景點中長程101-104核定版計畫


 公務-主計總處101年度歲出分配預算第1次修正


 基金-觀光局各處調整

 調整說明

二、計畫附件資料


 公務-主計總處101年度歲出分配預算第1次修正

 基金-觀光局各處調整

 調整說明

三、核定附件資料

 公務-主計總處101年度歲出分配預算第1次修正

 基金-觀光局各處調整