

# 重要觀光景點建設中程計畫

## 111 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/企劃組)111/06/14 15:22

### 四、日月潭國家風景區建設計畫

#### (一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設計畫	權重(%)	8.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成 4 處 2.通用化設施完成 1 處 3.參訪國家風景區遊客人數 718 萬人次 4.國家風景區觀光產值新臺幣 208 億元		

#### (二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、重要觀光景點建設 (一)環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計 (二)環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計 (三)原住民地區公共服務設施改善工程施工 25% (四)埔里魚池遊憩系統-魚池地區步道改善工程施工 75% 二、通用化設施 (一)環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 52%		2.61	11,926

2	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計</p> <p>(三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 40%</p> <p>(四) 埔里魚池遊憩系統-魚池地區步道改善工程施工 85%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 55%</p>	<p>● 原住民地區公共服務設施改善工程施工 40% ( 預定 111/02/28 完成 )</p>	8.72	35,336
3	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計</p> <p>(三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 55%</p> <p>(四) 埔里魚池遊憩系統-魚池地區步道改善工程施工 95%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 59%</p>		16.37	64,637
4	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計</p> <p>(三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 69%</p> <p>(四) 埔里魚池遊憩系統-魚池地區步道改善工程完成</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 62%</p> <p>三、第 1 季參訪國家風景區遊客人數 150 萬人</p> <p>四、第 1 季國家風景區觀光產值 43 億元</p>	<p>● 埔里魚池遊憩系統-魚池地區步道改善工程完成 ( 預定 111/04/30 完成 )</p>	25.56	87,837

5	<p>一、重要觀光景點建設  (一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計  (二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計  (三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 79%</p> <p>二、通用化設施  (一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 66%</p>		35.77	114,588
6	<p>一、重要觀光景點建設  (一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計  (二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計  (三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 88%</p> <p>二、通用化設施  (一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 70%</p>	<p>● 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 70% ( 預定 111/06/30 完成 )</p>	47.22	158,245
7	<p>一、重要觀光景點建設  (一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程設計  (二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程設計  (三) 原住民地區公共服務設施改善工程施工 95%</p> <p>二、通用化設施  (一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 75%</p> <p>三、第 2 季參訪國家風景區遊客人數 300 萬人  四、第 2 季國家風景區觀光產值 87 億元</p>		56.94	191,466

8	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程發包</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程發包</p> <p>(三) 原住民地區公共服務設施改善工程完成</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 81%</p>	<p>● 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程發包 ( 預定 111/08/31 完成 )</p> <p>● 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程發包 ( 預定 111/08/31 完成 )</p> <p>● 原住民地區公共服務設施改善工程完成 ( 預定 111/08/31 完成 )</p>	68.80	223,866
9	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程施工 25%</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程施工 30%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 88%</p>		75.35	238,981
10	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程施工 50%</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程施工 55%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程施工 95%</p> <p>三、第 3 季參訪國家風景區遊客人數 450 萬人</p> <p>四、第 3 季國家風景區觀光產值 130 億元</p>		85.22	266,781
11	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程施工 75%</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程施工 80%</p> <p>二、通用化設施</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-自行車道串連工程完成</p>	<p>● 環潭遊憩系統-自行車道串連工程完成 ( 預定 111/11/30 完成 )</p>	91.92	278,942

12	<p>一、重要觀光景點建設</p> <p>(一) 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程完成</p> <p>(二) 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程完成</p>	<p>● 環潭遊憩系統-水社地區遊憩設施及周邊景觀改善工程完成 ( 預定 111/12/31 完成 )</p> <p>● 環潭遊憩系統-向山地區周邊公共設施整建工程完成 ( 預定 111/12/31 完成 )</p>	100.00	308,800
----	--	--	--------	---------

### (三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
4.1	非工程	觀光產值	億元	223.00	208.00	826.00
4.2	非工程	參訪國家風景區遊客人數	萬人	769.00	718.00	2,852.00
4.3	工程	完成重要觀光景點建設-環潭及埔里魚池遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善	處	6.00	4.00	15.00
4.4	工程	完成通用化設施-環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善	處	2.00	1.00	4.00