

## 重要觀光景點建設中程計畫

### 110 年度作業計畫

#### 參山國家風景區建設計畫

##### (一) 基本資料

工作項目名稱	參山國家風景區建設計畫	權重(%)	9.00
主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數 6(處) 2.通用化設施完成數 1(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 895(萬人) 4.觀光產值 107.91(新臺幣億元)		

##### (二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設： 1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-5%·蒐集資料階段 2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 10%·蒐集資料階段 3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 45%·施工中		4.80	11,197

	<p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 5%·蒐集資料階段</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 15%·基本規劃設計</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 5%·資料蒐集階段</p>			
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 10%·提報工作計畫</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 15%·委託規劃設計</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 60%·施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 10%·委託規劃設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 30%·細部設計</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 10%·委託規劃設計</p>		7.60	17,647
3	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施</p>	<p>● 獅頭山公廁整修工程獅山遊憩區(獅山遊憩區)發包 ( 預定</p>	12.00	27,997

	<p>優化工程(南庄遊憩區)-進度 15% · 測量作業</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 25% · 基本規劃設計</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 15% · 基本規劃設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-發包</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 15% · 基本規劃設計</p>	110/03/31 完成 )		
4	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 20% · 辦理用地取得</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 35% · 細部設計</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 70% · 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 20% · 細部設計</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山</p>		16.80	39,257

	<p>遊憩區)-進度 45% · 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 20% · 細部設計</p>			
5	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 25% · 委託規劃設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-發包</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 30% · 製作工程書圖</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 50% · 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 30% · 製作工程書圖</p>	<p>● 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)進度 75% ( 預定 110/05/31 完成 )</p> <p>● 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-發包 ( 預定 110/05/31 完成 )</p>	21.90	50,757
6	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 30% · 基本規劃設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 45% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度</p>	<p>● 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)進度 65% ( 預定 110/06/30 完成 )</p>	28.00	65,117

	<p>85% · 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 40% · 辦理備標作業</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 40% · 辦理備標作業</p>			
7	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 35% · 細部設計</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 55% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-進度 95% · 施工中</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-發包</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-發包</p>	<p>● 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-發包 ( 預定 110/07/31 完成 )</p> <p>● 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-發包 ( 預定 110/07/31 完成 )</p>	34.70	80,517
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度</p>	<p>● 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)完成 ( 預定 110/08/31 完成 )</p>	42.70	99,217

	<p>40% · 製作工程書圖</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 55% · 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-進度 90% · 施工中</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 50% · 施工中</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 45% · 辦理備標作業</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 65% · 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-</p>	<p>● 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)完成 ( 預定 110/09/30 完成 )</p>	52.00	120,767

	進度 60% · 施工中			
10	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-發包</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 85% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 80% · 施工中</p> <p>2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成</p> <p>3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 75% · 施工中</p>	<p>● 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-發包 ( 預定 110/10/31 完成 )</p>	67.00	155,547
11	<p>一、國際觀光重要景點建設：</p> <p>1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-進度 75% · 施工中</p> <p>2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-進度 95% · 施工中</p> <p>3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：</p> <p>1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-進度 95% · 施工中</p>		84.60	196,747

	2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成 3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-進度 85% , 施工中			
12	一、國際觀光重要景點建設： 1. 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)-完成 2. 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)-完成 3. 松柏嶺遊客中心建築物外觀改善工程(松柏嶺遊憩區)-完成 二、國內觀光重要景點建設： 1. 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)-完成 2. 獅頭山公廁整修工程(獅山遊憩區)-完成 3. 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)-完成	● 員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程(八卦山遊憩區)完成 ( 預定 110/12/31 完成 ) ● 田中森林公園尖峰段步道改善工程(八卦山遊憩區)完成 ( 預定 110/12/31 完成 ) ● 梨山風景區公廁整修工程(谷關遊憩區)完成 ( 預定 110/12/31 完成 ) ● 南庄向天湖周邊步道及設施優化工程(南庄遊憩區)完成 ( 預定 110/12/31 完成 )	100.00	244,000

### (三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
3.1	景點建設	完成重要觀光景點建設：國際觀光景點南庄遊憩區(1 處)、谷關遊憩區(1 處)及松柏嶺遊憩區(1 處)等 3 處、	項	5.00	6.00	22.00

		國內觀光景點獅山遊憩區(1 處)及八卦山遊憩區(2 處)等 3 處。				
3.2	通用設施	完成通用化設施 1 處 (公廁整修)。	項	1.00	1.00	4.00
3.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數：風景區遊客量人次統計調查。	萬人	951.00	895.00	3,584.00
3.4	旅遊服務	觀光產值：風景區觀光產值計算。	億元	114.66	107.91	432.12