項次	縣市別	執行單位	批次	補助機關	計畫名稱		核定計畫預算(千元)			預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
					整體計畫	分項案件	中央補助	地方自籌	合計														
1	新北市	水利局	3	經濟部/觀光局	新店溪系水環境營造	碧潭堰改善暨周邊環境營造	336,000 (觀光局補助118,000)	144,000	480,000	99.00	99.90	0.90	450,880	1090815	1111023	1120326	-	安倉營造股份有限公司	1. 改善堰體全寬度計216m。2. 新建魚道總長的117m。3. 下游保護工總長度35m。 4. 周邊環境營造。	林同棪工程顧問股份有限公司	121.535745	24.961063	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B057'39.8%22N+121%C2%B032'08.7%22E/@24.9605182,121.5351802,18.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z56Kn5z2c5aSn5qmL!3m5!1s0x0:0xbc275240c5c801ab!7e2!8m2!3d24.9610633!4d121.5357454?hl=zh-TW
2	新北市	高灘地工程管理處	3	觀光局	淡水河系整治及水環境營造	三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯	16,100	6,900	23,000	100.00	100.00	0.00	11,949	1090301	1090628	1100109	1100115	啟正營造有限公司	新設斜坡道工程、步道拓寬工程、新設自行車道工程	恆康工程顧問公司	121.3692086	24.92722906	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B055'38.0%22N+121%C2%B022'09.2%22E/@24.9272339,121.3670199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x490696200dde6cbc!8m2!3d24.9272291!4d121.3692086?hl=zh-TW
3	新北市	高灘地工程管理處	3	觀光局	淡水河系整治及水環境營造	基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯	12,600	5,400	18,000	100.00	100.00	0.00	13,550	1090302	1090729	1090921	1090921	生豐營造工程有限公司	增設自行車車引道約200公尺、拓寬自行車道約400公尺	恆康工程顧問公司	121.655543	25.068095	https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B004'05.1%22N+121%C2%B039'20.0%22E/@25.0680962,121.6549958,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xf4e805d4b9729b07!7e2!8m2!3d25.0680947!4d121.6555428?hl=zh-TW
4	新北市	高灘地工程管理處	3	觀光局	淡水河系整治及水環境營造	基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯	26,600	11,400	38,000	100.00	100.00	0.00	22,420	1090302	1090828	1100131	1100106	中華威爾營造有限公司	1. 增加汐止基隆河左岸五堵貨場河岸自行車道949公尺並與古道風華休憩廊道及基隆市自行車道串接。 2.增加自行車道路燈38盞	恆康工程顧問公司	121.6776438	25.08546266	https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B005'07.7%22N+121%C2%B040'39.5%22E/@25.0854675,121.6754551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x21aa67df2014fae7!8m2!3d25.0854627!4d121.6776438?hl=zh-TW
5	新竹市	城市行銷處	3	觀光局	新竹17公里海岸整體水環境改善計畫	17公里橋梁整修補強工程	39,000	11,000	50,000	100.00	100.00	0.00	45,280	1090223	1091019	1100422	1100422	勁竹營造有限公司	彩虹一橋、彩虹二橋除鏽上漆及結構修繕， 執行彩虹一橋、彩虹二橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天橋及白雲橋橋梁檢測。	世合工程技術顧問股份有限公司	(1)120.919038 (2)120.894252	24.845515 24.743158	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B050'43.9%22N+120%C2%B055'08.5%22E/@24.8455199,120.9168493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc6483597e6c1dc69!8m2!3d24.8455154!4d120.9190383?hl=zh-TW
6	新竹市	工務處 地政局	3	經濟部/觀光局	青草湖水岸環境改善	青草湖水岸環境改善	134,941 (觀光局補助7,470.5)	38,059	173,000	100.00	100.00	0.00	159,980	1090520	1100509	1110702	1110622	金泰福營造股份有限公司	新竹市青草湖清淤工程及景觀工程	富林工程技術顧問有限公司及預景設計有限公司	120.971278	24.774739	https://www.google.com.tw/maps/search/300%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82%E9%9D%92%E8%8D%89%E6%B9%96/@24.7749189,120.9697223,17z?hl=zh-TW
7	彰化縣	城市暨觀光發展處	3	觀光局	彰化縣大肚溪口水域周邊親水環境設施改善計畫	大肚溪口周邊觀光服務區設施整建計畫(僅補助規劃設計費)	3,446	756	4,202	-	-	-	僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案									
8	嘉義縣	文化觀光局	3	觀光局	八掌溪及朴子溪水環境改善計畫	太保市廟魚寮公園水環境改善計畫	23,402	2,598	26,000	100.00	100.00	0.00	19,968	1090707	1091117	1100117	1100117	紘祥營造有限公司	新設步道、既有欄杆改善、新設滑草坡、既有籃健設施遷移、既有廁所內部環境改善	金鼎工程顧問有限公司	120.366998	23.500632	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B030'02.3%22N+120%C2%B022'01.2%22E/@23.5006332,120.3664508,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xde8bf6a7300ea18b!7e2!8m2!3d23.5006317!4d120.3669979?hl=zh-TW
9	臺南市	水利局	3	觀光局	運河水環境改善計畫	臺南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化	32,759	9,241	42,000	100.00	100.00	0.00	36,365	1090430	1091030	1091213	1091213	三裕正營造有限公司	截流站外觀改善工程	綠波國際環境設計有限公司	120.1916258	22.99229606	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%B1%80%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E6%88%AA%E6%B5%81%E7%AB%99/@22.9922893,120.1915265,20z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5bqc5YmN6YeRSZ-OJYCc6L_uK5aC0!3m4!1s0x346e76703b087b57:0x50472c986385d123!8m2!3d22.9922864!4d120.1916738?hl=zh-TW
10	臺南市	觀光旅遊局	3	觀光局	運河水環境改善計畫	臺南市運河光滬城環境設施-第3期	19,500	5,500	25,000	100.00	100.00	0.00	21,600	1090302	1090831	1091203	1091210	卓展營造有限公司	景觀工程、設施工程、照明及電氣設備工程、噴灌工程、植栽工程	森合環境設計顧問有限公司	120.1633964	22.99578092	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%A7%E9%AD%9A%E7%9A%84%E7%A5%9D%E7%A6%8F(%E9%AF%A8%E9%AD%9A%E8%A3%9D%E7%BD%AE%E8%97%9D%E8%A1%93)/@22.9956666,120.1631745,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x346e77ac0bc2e989:0x44b78e9cd288d23e!8m2!3d22.9957361!4d120.1633655?hl=zh-TW
11	高雄市	觀光局	3	觀光局	108年度美濃湖水環境改善計畫	108年度美濃湖水環境改善工程	18,720	5,280	24,000	100.00	100.00	0.00	19,950	1090309	1091008	1100414	1100412	九河營造工程有限公司	美濃湖南區人口改善1處、美濃湖大灣水塘標地營造各1處、環境教育及生態解說區1處	晟豪規劃設計顧問有限公司	120.553699	22.910279	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B054'37.0%22N+120%C2%B033'13.3%22E/@22.910279,120.5526047,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xdac6ec778e9251417e2!8m2!3d22.9102786!4d120.5536986?hl=zh-TW
12	臺東縣	農業處	3	觀光局	金樽漁港環境營造計畫	金樽漁港-舞浪遊憩區建置工程	7,560	840	8,400	100.00	100.00	0.00	6,590	1090320	1090816	1090830	1090828	品乾營造工程有限公司	1.廁所指標改善、2.廣場環境改善、3.舞台區平台及既有欄杆改善、4.停車場指標改善	造寓工程顧問有限公司	121.2951296	22.95596203	https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%87%91%E6%A8%BD%E6%B5%AA%E9%BB%9E/@22.955661,121.2940706,18.75z/data=!4m13!1m7!3m5!1s0x3469f9f0eed17399:0xc3fa2b4dc79b7850!2e0!3f85ryB5rivB3hI!8m2!3d22.9539428!4d121.293213!3m4!1s0x3469f9f0c5e80cfb:0xa8f94ca65c4e36ca!8m2!3d22.9559331!4d121.2951337?hl=zh-TW
13	臺東縣	建設處	3	觀光局	大武漁港環境營造計畫	大武漁港-南迴驛周邊景觀改善工程	34,200	3,800	38,000	100.00	100.00	0.00	29,450	1091112	1100413	1101226	1101226	福彬營造有限公司	1.透水性鋪面7256m^2、2.水泥混凝土鋪面2882.2m^2、3.高壓混凝土地磚876m^2、4.植栽11986株	趙建銘建築師事務所	120.8943688	22.33762606	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%A7%E6%AD%A6%E6%BC%81%E6%B8%AF/@22.3370389,120.8938776,17.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3471d4b4ae191853:0x443ba0ea9daa1c20!2z5aSn5Lqm5rWB5rOK5riv!3b1!8m2!3d22.3377433!4d120.895746!3m4!1s0x3471d4b4b17be4ab:0x653cc6b4ef3f4620!8m2!3d22.3375473!4d120.8943481?hl=zh-TW
14	宜蘭縣	工商旅遊處	3	經濟部/觀光局	宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫	宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程	(分案)宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程	62,501 (觀光局補助31,250.5)	13,719	76,220	100.00	100.00	0.00	47,000	1090804	1100312	1100823	1100819	國禧營造有限公司	1.永金1號鋪自行車步道新建、2.永金2號鋪上游步道階梯、3.永金2號鋪下游自行車斜坡步道、4.西門鋪郎船渡道、5.西門鋪至廣有輸境拍攻置處、6.廣和港步道整建岸、7.廣和橋橋下空間環境整修、8.鐵路橋至中央橋堤頂步道新建	城拓工程顧問有限公司	121.769689	24.762788	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B045'46.0%22N+121%C2%B046'10.9%22E/@24.762788,121.7675003,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xfd002f34f3c33a09!7e2!8m2!3d24.7627884!4d121.76968957?hl=zh-TW
							(分案)宜蘭河水環境河川人文藝術統包工程				100.00	100.00	0.00	5,000	1091127	1100405	—	1100331	天下廣告社	磚雕壁畫	城拓工程顧問有限公司	121.749243	24.761771	https://www.google.com.tw/maps/place/24%C2%B045'42.4%22N+121%C2%B044'57.3%22E/@24.76177,121.7470543,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xd2929b377a538cd1!7e2!8m2!3d24.7617707!4d121.7492433?hl=zh-TW
15	宜蘭縣	蘇澳鎮公所	4	觀光局	蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫	阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園(因無法於規定109年底前發包，取消工程經費補助、僅補助規畫設計費)	65,599	14,401	80,000	-	-	-	僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案									
16	宜蘭縣	蘇澳鎮公所	4	觀光局	蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫	阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-阿里史冷泉公園區(因無法於規定109年底前發包，取消工程經費補助、僅補助規畫設計費)	9,839	2,161	12,000	-	-	-	僅補助規劃設計費，無施工廠商，無施工資料，已結案									
17	連江縣	連江縣港務處	3	觀光局	生態綠灣-西莒水環境改善計畫	青帆港環境及景觀整建工程	17,981	2,019	20,000	100.00	100.00	0.00	17,280	1090602	1100206	-	1100206	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	興建地上1層建築，總樓地板面95平方公尺之(RC造)工程。	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.9336496	25.96933666	https://www.google.com.tw/maps/place/%E8%A5%BF%E8%8E%92%E9%9D%92%E5%B8%86%E6%B8%AF/@25.9680033,119.9333992,17.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z6ZZSSbiGr5riv!3m5!1s0x5449c8f4b169f43:0x2654047b14b8ec8!8m2!3d25.9692471!4d119.93368515!5sCgpnpnZLhuhmuKNaDSIL6ZJSIOW4hiDmuK-SAQ5mZXJveV90ZXJtaW5hbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuUUVORUFFTVUUOMWV4UlBRQ3RsRQ?hl=zh-TW
18	連江縣	連江縣交通旅遊局	3	觀光局	生態綠灣-西莒水環境改善計畫	燕鷗觀賞據點環境營造	8,996	1,004	10,000	100.00	100.00	0.00	7,980	1081230	1090527	1091228	1091130	金湛營造有限公司	坪坵觀景平台、公廁整建、數位化資訊系統導覽機等	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.929902	25.973833	https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B058'25.8%22N+119%C2%B055'47.7%22E/@25.9738378,119.9277133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x5f32c2e39cf230f7!2e3!8m2!3d25.9738331!4d119.9299018?hl=zh-TW
19	新北市	新北市政府	5	經濟部/觀光局	新北市休憩廊道環境營造	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	84,000 (觀光局補助42,000)	36,000	120,000	86.50	87.30	0.80	107,745	1110301	1120223	-	-	超然營造工程有限公司	1.獅子頭眺景休憩區及濱水眺景台營造工程 2.海世界水岸休閒區工程 3.關渡橋周圍景觀改善工程 4.龍形船塢文化體驗區工程 5.米倉打石地景公園營造工程 6.八里渡船頭改善工程 7.蘆洲堤後生態濕地工程 8.林隘樹海騎乘區工程等	宜大國際景觀股份有限公司	獅子頭 121.458276623673 關渡 121.454351316057 龍形 121.452367412506 蘆洲 121.473129721161	獅子頭 25.1119229455508 關渡 25.1250538196433 龍形 25.130667974505 蘆洲 25.0981337789785	https://www.google.com.tw/maps/place/25%C2%B006'51.5%22N+121%C2%B027'29.6%22E/@25.1130957,121.4529247,16.46z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe18fd3b0aa204a75!8m2!3d25.1143166!4d121.4582086?hl=zh-TW
20	彰化縣	城市暨觀光發展處	5	經濟部/觀光局	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫(第3期)	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置計畫(第三期)	84,250 (觀光局補助42,125)	18,494	102,744	100.00	100.00	0.00	66,840	1110328	1101023	-	1111119	銘佑營造有限公司	烏溪堤防水岸遊憩廊道建置約24公里。	黎明工程顧問股份有限公司	120.564434	24.106047	https://goo.gl/maps/3wsbQnBWKhqHoE97A
21	高雄市	水利局、文化局、觀旅局	5	觀光局	愛河水環境改善計畫	愛河沿線週邊景觀再造計畫工程	(分案)愛河沿線週邊景觀再造計畫工程	76,440	21,560	98,000	100.00	100.00	-	8,600	1111024	1120331	-	1120329	國櫬營造有限公司	兩岸人行照明改善、水域遊憩親水基地、公共廁所建置等	晟豪規劃設計顧問有限公司	120.2885971	22.62747495	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B037'38.9%22N+120%C2%B017'19.0%22E/@22.6274749,120.2860222,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d22.6274749!4d120.2885971?hl=zh-TW
							(分案)110年度愛河兩岸環境植栽整修工程				100.00	100.00	0.00	5,090	1100930	潤木工程: 110/10/12 喬木工程: 110/12/9	-	潤木工程: 110/10/12 喬木工程: 110/12/9	品勝營造有限公司	愛河兩岸(五福橋至七賢橋) 植栽環境(喬木及灌木)造行優化改善	晟豪規劃設計顧問有限公司	120.288062	22.626251	https://goo.gl/maps/85Ms2iNMSDvuhqSA8
							(分案)110年愛河敬老亭廁間整修工程				100.00	100.00	0.00	1,280	1100819	110/10/22	-	110/10/21	紳祐營造股份有限公司	公廁整修及增設淋浴空間	晟豪規劃設計顧問有限公司	120.285474	22.631511	https://goo.gl/maps/LrvwotcKK7ByRPYaA
							(分案)愛河流域(大港橋至建國橋段)光環境營造計畫案				100.00	100.00	0.00	79,830	1100805	1110310	1110311	1100331	台灣昕鎧飛股份有限公司、十拿順明設計有限公司、合敬企業有限公司	本案於愛河流域(高雄橋至建國橋)之橋梁、河岸、景觀步道進行照明改善，創造可控、多元聯動的永久性智慧燈光系統。	財務採購/無另外聘請監造單位	120.2658208	22.67213473	https://goo.gl/maps/inA4Hbu3Fdn1vqZt7
22	高雄市	觀旅局	5	觀光局	鳥松濕地水環境改善計畫	110年度澄清湖周邊環境整建工程	39,000	11,000	50,000	90.70	84.60	6.10	42,880	1110524	1120510	1120730	-	吉嘻營造有限公司	1.鳥松濕地外環人行木棧道改善。 2.澄清湖東岸得月樓周邊木棧道修繕及設施改善。 3.澄清湖北岸三亭攬勝及湖畔星光綠廊周邊木棧道修繕及遊憩設施改善。	黃苑景觀設計顧問有限公司	120.3551	22.664	https://www.google.com.tw/maps/place/833%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80%E6%96%87%E5%89%8D%E8%B7%AF%E6%B9%96%E5%B2%B8%E6%96%B0%E5%A2%83/@22.6633851,120.3542273,18z/data=!4m5!3m4!1s0x346e1ac8ab958051:0xa930b66d24ae67fe!8m2!3d22.6643478!4d120.3549007?hl=zh-TW

23	彰化縣	觀旅局	6	觀光局	東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫	溪湖水綠廊道環境改善計畫-廊道空間改善工程	28,320	6,217	34,537	細部設計中	-	-	-	-	-	-	-	-	生態觀察及環教解說空間營造、環教解說平台、解說設、指標意象設施、樂樹人口廣場	-			
24	嘉義縣	觀旅局	6	經濟部/觀光局	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程	162,000	18,000	180,000	0.00	0.00	0.00	157,500	1120510	1130831	-	-	藤淦營造有限公司	北港溪鐵橋修復，鐵橋空間整理及休憩空間、解說牌施作	立建築師事務所	120.31333	23.57034	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B034'13.2%22N+120%C2%B018'48.0%22E/@23.57034,120.3107551,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d23.57034!4d120.313337hl=zh-TW
25	台南市	觀旅局	6	觀光局	運河水環境改善計畫	運河環河街水岸環境亮點串聯	46,800	13,200	60,000	細部設計中	-	-	-	-	-	-	-	-	步道、欄杆及植栽綠美化工程	-			
26	高雄市	觀旅局	6	觀光局	後勁溪水環境改善計畫	觀音湖內埤生態廊道營造工程	43,680	12,320	56,000	2.98	4.78	-1.80	47,670	1120427	1130412	-	-	久騰營造有限公司	內埤環湖步道串聯(林間步道)、南人口處停車場新建、生態濕地及複地營造	上禾景觀設計有限公司	120.371694	22.707556	https://www.google.com.tw/maps/place/22%C2%B042'27.2%22N+120%C2%B022'18.1%22E/@22.7075639,120.3691195,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d22.707563 9!4d120.3716944?hl=zh-TW