重大工程執行資料表

資料更新日期：114年9月30日

工　程　名　稱	工 程 內 容 簡 要 說 明	預算金額	決標金額	開工日期	預定工期	預算執行進度(%)
吉貝遊客中心整修工程	外觀整新，結構補強及防水整修，室內賣店、空間及動線等重新配置裝修	3,841萬 7,900元	3,810萬元	113/10/01	300日曆天	96.32% (截至114.9.30)
北海遊客中心重建工程	設置遊艇業者櫃台、公廁、景觀區、辦公室、停車場及遊客旅遊諮詢服務區	14,872萬元	14,568萬元	114/06/06	450日曆天	2.01% (截至114.9.30)
林投隘門黃金海岸木棧道整建工程	新建休憩遮蔭設施，整建木棧道及觀景平台設施	4,268萬元	3,410萬元	113/06/27	240日曆天	100% (截至114.9.30)
東衛石雕園區服務設施整建工程-自行車服務中心	新設賣店服務設施、廁所、廣場及環境改善	4,500萬元	4,231萬元	113/10/23	300日曆天	51.83% (截至114.9.30)
七美南滬港遊樂船浮動碼頭整建工程	更新浮筒、木棧道、鋼管樁暨固定架等浮動碼頭附屬設施	3,758萬 2,135元	3,680萬元	113/11/06	240日曆天	100% (截至114.9.30)
赤崁浮動碼頭及附屬設施改建工程	更新浮筒、木棧道、鋼管樁暨固定架等浮動碼頭附屬設施	7,617萬元	7,470萬元	113/11/05	240日曆天	61.66% (截至114.9.30)
吉貝浮動碼頭及附屬設施改建工程	更新浮筒、木棧道、鋼管樁暨固定架等浮動碼頭附屬設施	8,631萬元	7,889萬元	114/6/16	380日曆天	54.11% (截至114.9.30)