重大工程執行資料表

資料更新日期：115年6月3日

工程名稱	工程內容簡要說明	預算金額	決標金額	開工日期	預定工期	預算執行進度(%)
吉貝浮動碼頭及附屬設施改建工程	更新浮筒、木棧道、鋼管樁暨固定架等浮動碼頭附屬設施	8,631萬元	7,889萬元	114/06/16	380日曆天	89.14% (截至115.5.31)
北海遊客中心重建工程	重建遊客中心，設置遊艇業者櫃台、候船室、觀景區、辦公室、停車場及遊客旅遊諮詢服務區	14,872.417萬元	14,568萬元	114/06/16	450日曆天	32.751% (截至115.5.31)
赤崁浮動碼頭及附屬設施改建工程	更新浮筒、木棧道、鋼管樁暨固定架等浮動碼頭附屬設施	7,617萬元	7,470萬元	113/11/05	240日曆天	100% (截至115.5.31)