

107 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 花東縱谷國家風景區管理處) 2018/3/7 下午 12:02:01

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1050577
計畫類別	公共建設	管制級別	部會管制
主管機關	交通部	管考週期	月報
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	計畫期程	105/01/01~108/12/31
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	計畫總經費(千元)	1,200,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	298,800
計畫核定情形	1. 花東縱谷國家風景區建設計畫:部會(國家發展委員會)104 年 05 月 21 日行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函核定		
隸屬專案(編號)	工程會列管重大公共建設計畫	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	花蓮縣、台東縣	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，延續「重要觀光景點建設中程計畫（101 至 104 年）」(行政院 100 年 8 月 22 日院臺交字第 1000044174 號函核定)建設成果，並調整以 1.國際觀光重要景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.國家風景區經營管理維護等投資重點與優先順序，研擬「重要觀光景點建設中程計畫（105-108 年）」，並奉行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函核定。		
計畫總目標	<p>一、總目標：</p> <p>(一)以「鯉躍水舞－遨翔縱谷」為花東縱谷整體發展主軸，打造花東縱谷為具水、陸、空多元遊憩活動之國際觀光度假勝地。</p> <p>(二)建構花東優質景觀路廊及營造友善旅遊環境，形塑重要門戶及據點入口意象，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(四)吸引民間投資建設及委外經營管理，並落實使用者付費原則，提高公共服務設施自償率。</p> <p>二、計畫範圍：本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至臺東市都市計畫以北(即卑南鄉界及卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、臺東兩縣縱谷平原，但不包括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容：國家風景區建設分以「國際觀光景點建設」及「國內觀光景點建設」，相關計畫內容如下：</p> <p>(一)「國際觀光重要景點建設」部分：鯉魚潭全區無障礙設施及周邊環境改善、鯉魚潭環潭步道、鯉魚潭公共設施新建及周邊附屬設施整建、鹿野高台周邊及龍田自行</p>		

車道公共服務設施改善、鹿野遊客中心改善工程及空域設施改善工程、飛行觀光設施暨周邊據點改善等，營造雙鐵低碳旅遊為形象品牌重點，形塑自行車為花東縱谷的人口意象。

(二)「國內觀光景點建設」部分：形塑花東景觀廊道及綠美化、原住民族地區觀光發展場域規劃建置、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善等。

四、經營方案：

(一)規劃建設方面：1.配合建構優質景觀路廊及聚落風貌營造，2.優質友善自行車旅遊環境維護及設施維持，3.加強各據點遊程串聯，自行車串連主題活動並與台9線結合，創造出全世界最美自行車道。

(二)活動行銷方面：1.舉辦國際性節慶活動以及地方部落文化之旅，2.推展「雙鐵低碳旅遊」，以新型態之「慢遊」行銷花東旅遊，3.強化旅遊服務中心功能，並搭配網路科技提供旅遊資訊服務。

(三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案，3.持續辦理提昇遊客安全、遊憩據點及周邊公共服務設施清潔管理與維護。

五、實施經費：
花東縱谷國家風景區建設計畫(105-108年)計1,200,000千元，每年經費編列皆為300,000千元。

六、預期成效：
(一)提昇國內旅客人次，預期由105年之360萬人次，至108年增加為400萬人次。
(二)提升觀光產值，預期由105年之新臺幣115億元，至108年增加為新臺幣128億元。

註：本計畫與去年度 [1050577 花東縱谷國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課員	林明和	03-8875306	03-8875358	erv833.erv@tbroc.gov.tw

二、摘要內容

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算									小計	法定預算數	預算使用			備註	
			公務預算			特別預算		基金預算						實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)		
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留							奉准先行辦理
合計	中央	1,200,000	845,800	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	898,800	898,800	599,787	0	213	

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,200,000	845,800	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	898,800	898,800	599,787	0	213	
105	中央	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	299,789	0	211	105年 實支 數 299789 千元， 繳回 數 211 千元
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	中央	300,000	270,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	300,000	300,000	299,998	0		1409 2元節 餘數
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	中央	300,000	275,800	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	298,800	298,800	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	中央	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註																		

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
105	1.國際觀光景點建設 2 處 (1)鯉魚潭風景區：環潭步道、無障礙設施、停車場等公共服務設施改善。 (2)鹿野龍田地區：卑南遊客中心整建工程、鹿野高臺周邊及龍田自行車道公共服務設施改善。 2.國內觀光景點建設 4 處 (1)花東景觀廊道及綠美化：台 9 線等景觀路廊綠美化及公共服務設施改善。 (2)原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民族地區部落觀光公共服務設施改善。 (3)友善自行車旅遊環境：瑞穗、池上等自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。 (4)遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊客中心周邊公共服務設施改善、卑南遊客中心整建	25	299,789

	<p>工程。</p> <p>3.國家風景區經營管理共 4 處 配合建構優質旅遊軸線景觀路廊或各項公共設施 建設辦理相關用地價購及徵收、辦理觀光資源調 查、環境監測及遊憩景點先期規劃設計、優質景 觀路廊環境維護及設施維持及一般零星工程。</p> <p>4.國家風景區旅遊人次指標 105 年底達 360 萬人 次、觀光產值達新臺幣 115 億元。</p>		
106	<p>1.國際觀光景點建設 2 處 (1)鯉魚潭風景區：、環潭步道、碼頭及水域設施 設施改善。 (2)鹿野龍田地區：龍田地區自行車道改善工程及 空域設施改善工程。</p> <p>2.國內觀光景點建設 4 處 (1)花東景觀廊道及綠美化：台九、193、197 縣道 景觀路廊綠美化及公共服務設施改善。 (2)原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民 地部落觀光公共服務設施改善(光復、瑞穗等)。 (3)友善自行車旅遊環境：玉溪、玉富、關山、羅 山等自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。 (4)遊憩據點公共服務設施及環境改善：六十石周 邊環境及公共服務設施改善、鳳林遊憩區公共服 務設施改善、卑南遊客中心、利吉資訊站周邊公 共服務設施改善。</p> <p>國家風景區遊憩景點設施維持共 6 處</p>	50	599,787
107	<p>107 年：</p> <p>國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、 環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善。 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務 設施改善。</p> <p>3.關山，鳳林等地區小鎮漫遊公共服務設施改善 (鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處 1.花東景觀廊道及綠美化：台 9,縣道 193,197 景觀 美化及公共服務設施。 2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：花蓮光 復馬太鞍、台東紅葉溫泉、鹿野和平部落。 3.友善自行車旅遊環境：玉富自行車道(106 年已 完成)關山、池上自行車道、安通鐵馬驛站公共 服務設施改善。</p>	75	898,587

	<p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：瑞穗、羅山、六十石山、赤科山鳳林等遊憩區公共服務設施改善。</p> <p>國家風景區遊憩景點設施維持 6 處:鯉魚潭管理站、鶴岡遊客中心、羅山管理站、鹿野管理站、卑南遊客中心、吉利資訊站等。</p> <p>預期效益</p> <p>1.107 年國內旅客人次目標值為 380 萬人次。</p> <p>2.107 年觀光產值至新臺幣 122 億元。</p>		
108	<p>108 年：</p> <p>國際觀光重要景點-2 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民族地區環境整治。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：光復自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山及六十石山地區公共服務設施改善、安通溫泉區公共服務設施及環境改善。</p> <p>國家風景區遊憩景點設施維持共 6 處:壽豐鯉魚潭管理站、瑞穗鶴岡遊客中心、富里羅山管理站、鹿野管理站、卑南遊客中心、吉利資訊站等。</p> <p>預期效益</p> <p>1.108 年國內旅客人次目標值為 400 萬人次。</p> <p>2.108 年觀光產值至新臺幣 128 億元。</p>	100	1,198,587
備註	<p>106 年 12 月底止實際進度總累計實際支用數為 599,787 千元，支用比 100%。</p> <p>107 年度預算共計 298,800 千元，其中公務預算 275,800 千元(含業務費 28,800 千元、土地 30,000 千元、公共建設及設備費 217,000 千元)，基金預算 23,000 千元(通用設計-設施改善)</p>		
截至去(106)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	599,787(為 106 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	50.00%

(註：本計畫與去年度 [1050577 花東縱谷國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫。該關聯計畫去(106)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 599,787 千元，總累計實際進度為 50.00%)

貳、預算配置

一、年度預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	275,800	0	275,800
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	23,000	0	23,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		298,800	0	298,800
總計(全年度可支用預算數)		298,800		
備註				

二、年度預算用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
花東縱谷國家風景區建設計畫	28,800	270,000	298,800	資本門含基金預算 23000 千元(土地改良-通用設計)
小計	28,800	270,000	298,800	
備註	公務預算:資本 275,800 千元(土地取得費用 30,000 千元、公共建設、房屋建築及設施費 217,000 千元)業務費 28,800 千元。基金預算 23,000 千元(土地改良通用設計)			

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

107 年 12 月 31 日完成下列目標

國際觀光重要景點-3 處

1. 鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善。
2. 鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善。
3. 關山，鳳林等地區小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。

國內觀光重要景點-4 處

1. 花東景觀廊道及綠美化：台 9, 縣道 193, 197 景觀美化及公共服務設施: 壽豐地區公共服務設施、北回公園

公共服務設施改善。

2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：花蓮光復馬太鞍、台東紅葉溫泉、鹿野和平部落。

3.友善自行車旅遊環境：關山、池上等自行車道、安通鐵馬驛站公共服務設施改善。

4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：瑞穗、羅山、六十石山、赤科山、鳳林等遊憩區公共服務設施改善。

國家風景區遊憩景點設施維持 6 處:鯉魚潭管理站、鶴岡遊客中心、羅山管理站、鹿野管理站、卑南遊客中心、吉利資訊站等。

預期效益

1.107 年國內旅客人次目標值為 380 萬人次。

2.107 年觀光產值至新臺幣 122 億元。

工作項目年度目標

1050577-001 花東縱谷國家風景區建設計畫

1.1 107 年完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」(預定完成 7.00 處)

1.2 107 年完成轄區經營管理及設施維護(預定完成 6.00 處)

1.3 107 年達成國內旅客 380 萬人次。(預定完成 380.00 人次(萬))

1.4 107 年達成觀光產值至新臺幣 122 億元。(預定完成 122.00 元(億))

二、年度工作項目一覽表

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1050577-001	花東縱谷國家風景區建設計畫	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	298,800

三、年度工作項目進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月摘要及進度

工作項目 1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1050577-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	298,800
工作項目期程	105/01/01~108/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」2 處:(1.辦理鯉魚潭地區景觀、2.鹿野瑞源地區公共服務設施改善工程等工程)及「國內觀光重要景點建設」4 處(1.花東景觀廊道及綠美化工程(台 9、193、197 縣道、2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程、3.友善自行車旅遊環境工程、4.遊憩據點公共服務設施及環境改善		

	<p>工程等)。</p> <p>二、國家風景區經營管理」(辦理北中南三大系統鯉魚潭、羅山、鹿野、鶴岡、卑南、吉利等 6 處植栽綠美化及清潔維護及設施維護修繕工作)等，以營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施、提升旅遊品質及維護遊客安全。</p> <p>三、預期效益</p> <p>(一)107 年國內旅客人次目標值為 380 萬人次。</p> <p>(二)107 年觀光產值至新臺幣 122 億元。</p>
--	---

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	林明和	03-8875306#628	03-8875358	erv833.erv@tbroc.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標	總目標
1	工程類	107 年完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」	處	12.00	7.00	20.00
2	工程類	107 年完成轄區經營管理及設施維護	處	12.00	6.00	25.00
3	非工程類	107 年達成國內旅客 380 萬人次。	人次(萬)	730.00	380.00	1510.00
4	非工程類	107 年達成觀光產值至新臺幣 122 億元。	元(億)	233.00	122.00	483.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	<p>107 年：1 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中。)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心新建工程規劃設計)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：馬太鞍濕地友善空間改善</p>		5	13,963

	<p>3.友善自行車旅遊環境</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程招標準備。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
2	<p>107 年：2 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中。)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(辦理新建鹿野管理站暨遊客中心新建工程規劃設計)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園設計。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置:(馬太鞍濕地友善空間改善規劃)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上慶豐支線設計規劃)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(羅山遊憩區公共設施改善規劃)</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>		11	32,536
3	<p>107 年：3 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心規劃設計)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園設施改善、關山友善公共設施改善</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置:(台東紅葉溫泉遊憩區同意台東縣政府代辦)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區公共服務設施改善)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(鳳凰山莊景觀設施改善工程開工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>	<p>●鳳凰山莊景觀設施改善工程作業開工。(預定 107/03/30 完成)</p>	18	52,621

4	<p>107年：4月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心規劃設計)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：台東紅葉溫泉遊憩區、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程設計審查)。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊憩區公共設施改善。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共6處</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>		23	68,460
5	<p>107年：5月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(光復馬太鞍無障礙設施改善工程設計審查)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程招標)。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊憩區公共設施改善(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共6處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>	<p>●鳳凰山莊景觀設施改善工程作業完成。(預定 107/05/31 完成)</p>	30	87,737

6	<p>107年：6月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：和平部落(中興岡哨)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程開工)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀廊道改善工程招標。(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共6處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>●池上地區(自行車慶豐支線)公共服務設施改善工程開工(預定107/06/29完成)</p>	36	107,080
7	<p>107年：7月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保招標作業。)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園。</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善工程</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程開工。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程開工)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(赤科山環狀景觀廊道改善工程完工)、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p>	<p>●馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程招標開工(預定107/07/31完成)</p>	46	136,313

	國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處 轄區遊憩據點遊客人次統計			
8	<p>107 年：8 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程招標作業)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工、壽豐地區公共服務設施改善工程招標。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(台東紅葉溫泉)(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線工程。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀廊道改善工程、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	●北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工(預定 107/08/31 完成)	52	154,166
9	<p>107 年：9 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案招標作業)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：瑞源多元活動遊憩設施新建工程開工。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善。-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(和平部落-中興崗哨周邊設施改善)(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀</p>	●池上地區(自行車慶豐支線)公共服務設施改善工程完工(預定 107/09/28 完成)	62	185,776

	<p>廊道改善工程、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。 國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。 轄區遊客人次統計</p>			
10	<p>107 年：10 月 國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程開工)。 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程) 3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。 國內觀光重要景點-4 處 1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標完工。 2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完成)。 3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工 4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完工、羅山遊憩公共設施改善完工。 國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處 轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>●馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完成。(預定 107/10/31 完成)</p>	74	222,039
11	<p>107 年：11 月 國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(鯉魚潭風景區：潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程完工) 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程完成) 3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園完工。 國內觀光重要景點-4 處 1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善完工、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完工。 2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：鹿野和平部落-中興崗哨周邊設施改善、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完工) 3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工</p>	<p>●北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完成。(預定 107/11/30 完成)</p>	80	239,042

	<p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完工、羅山遊憩公共設施改善完工。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p> <p>用地價購款撥付</p>			
12	<p>107 年：12 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(遊客中心周邊附屬設施整建，潭北石雕公園及公廁完工)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(鹿野瑞源多元活動遊憩設施新建工程完工)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園完工。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化:壽豐地區公共服務設施改善工程完工、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完成。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(鹿野和平部落-中興崗哨周邊設施改善完工)、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完工)。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境:池上地區自行車慶豐支線公共服務設施改善工程完工</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完工、羅山遊憩公共設施改善完工。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p> <p>用地價購款撥付</p>		100	298,800

五、年度工作項目整體摘要及進度

(一) 年度工作項目整體摘要

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執	年度目標	總目標
----	--------	------	----	-------------	------	-----

				行數		
1.1	工程類	107 年完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」	處	12.00	7.00	20.00
1.2	工程類	107 年完成轄區經營管理及設施維護	處	12.00	6.00	25.00
1.3	非工程類	107 年達成國內旅客 380 萬人次。	人次 (萬)	730.00	380.00	1510.00
1.4	非工程類	107 年達成觀光產值至新臺幣 122 億元。	元(億)	233.00	122.00	483.00

(二) 年度工作項目整體進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：1 月 國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中。) 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心新建工程規劃設計)。 3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。 國內觀光重要景點-4 處 1.花東景觀廊道及綠美化 2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：馬太鞍濕地友善空間改善 3.友善自行車旅遊環境 4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程招標準備。 國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。 轄區遊憩據點遊客人次統計</p>		5.00 51.25	13,963 613,750
2	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p>		11.00 52.75	32,536 632,323

	<p>107年：2月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中。)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(辦理新建鹿野管理站暨遊客中心新建工程規劃設計)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園設計。</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置:(馬太鞍濕地友善空間改善規劃)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上慶豐支線設計規劃)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(羅山遊憩區公共設施改善規劃)</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共6處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>			
3	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107年：3月</p> <p>國際觀光重要景點-3處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(相關工程三件,陳局待核中)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心規劃設計)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園設施改善、關山友善公共設施改善</p> <p>國內觀光重要景點-4處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置:(台東紅葉溫泉遊憩區同意台東縣政府代辦)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區公共服務設施改善)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(鳳凰山莊景觀設施改善工程開工)。</p>	<p>●鳳凰山莊景觀設施改善工程作業開工。(預定 107/03/30 完成)</p>	<p>18.00</p> <p>54.50</p>	<p>52,621</p> <p>652,408</p>

	國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處 轄區遊憩據點遊客人次統計。			
4	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：4 月 國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)。 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(新建鹿野管理站暨遊客中心規劃設計) 3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。 國內觀光重要景點-4 處 1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計 2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：台東紅葉溫泉遊憩區、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程設計審查)。 3.友善自行車旅遊環境 4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊憩區公共設施改善。 國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處 轄區遊憩據點遊客人次統計</p>		23.00 55.75	68,460 668,247
5	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：5 月 國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)。 2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標) 3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p>	●鳳凰山莊景觀設施改善工程作業完成。 (預定 107/05/31 完成)	30.00 57.50	87,737 687,524

	<p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(光復馬太鞍無障礙設施改善工程設計審查)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程招標)。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊憩區公共設施改善(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>			
6	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：6 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保審查)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐景觀改善工程設計</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：和平部落(中興岡哨)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程開工)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀廊道改善工程招標。(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>●池上地區(自行車慶豐支線)公共服務設施改善工程開工(預定 107/06/29 完成)</p>	36.00 59.00	107,080 706,867
7	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：7 月</p>	<p>●馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程招標開工(預定 107/07/31 完成)</p>	46.00 61.50	136,313 736,100

	<p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案送水保招標作業。)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善工程</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程開工。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：：(池上地區慶豐支線公共服務設施改善工程開工)</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：(赤科山環狀景觀廊道改善工程完工)、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
8	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：8 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程招標作業)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程招標)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工、壽豐地區公共服務設施改善工程招標。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(台東紅葉溫泉)(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線工程。</p>	<p>●北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工(預定 107/08/31 完成)</p>	<p>52.00</p> <p>63.00</p>	<p>154,166</p> <p>753,953</p>

	<p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀廊道改善工程、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
9	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：9 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程案招標作業)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：瑞源多元活動遊憩設施新建工程開工。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善。-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標開工</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(和平部落-中興崗哨周邊設施改善)(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：赤科山環狀景觀廊道改善工程、(鳳凰山莊景觀設施改善工程完工)。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。</p> <p>轄區遊客人次統計</p>	<p>●池上地區(自行車慶豐支線)公共服務設施改善工程完工(預定 107/09/28 完成)</p>	62.00 65.50	185,776 785,563
10	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：10 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程開</p>	<p>●馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完成。(預定 107/10/31 完成)</p>	74.00 68.50	222,039 821,826

	<p>工)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:-(鳳林慢城公園公共服務設施改善)。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程招標完工。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完成)。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完工、羅山遊憩公共設施改善完工。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處</p> <p>轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
11	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：11 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(鯉魚潭風景區：潭北石雕公園及水岸景觀廁所改善工程、鯉魚潭環境設施改善工程完工)</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(瑞源多元活動遊憩設施新建工程完成)</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園完工。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：壽豐地區公共服務設施改善完工、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完工。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：鹿野和平部落-中興崗哨周邊設施改善、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完工)</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：池上慶豐支線完工</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完</p>	<p>●北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完成。(預定 107/11/30 完成)</p>	<p>80.00</p> <p>70.00</p>	<p>239,042</p> <p>838,829</p>

	工、羅山遊憩公共設施改善完工。 國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。 轄區遊憩據點遊客人次統計 用地價購款撥付			
12	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>107 年：12 月</p> <p>國際觀光重要景點-3 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善(遊客中心周邊附屬設施整建，潭北石雕公園及公廁完工)。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善(鹿野瑞源多元活動遊憩設施新建工程完工)。</p> <p>3.鳳林、關山小鎮漫遊公共服務設施改善:鳳林慢城公園完工。</p> <p>國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化:壽豐地區公共服務設施改善工程完工、北回歸線公園無障礙環境設施改善工程完成。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：(鹿野和平部落-中興崗哨周邊設施改善完工)、(馬太鞍濕地無障礙環境設施改善工程完工)。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境:池上地區自行車慶豐支線公共服務設施改善工程完工</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳凰山莊景觀設施改善工程完工、赤科山環狀景觀廊道改善工程完工、羅山遊憩公共設施改善完工。</p> <p>國家風景區經營管理：北、中、南三區共 6 處。 轄區遊憩據點遊客人次統計 用地價購款撥付</p>		100.00 75.00	298,800 898,587

六、年度工作項目所屬工作/標案摘要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、計畫管理 (20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

二、執行績效 (80%)

(一)年度目標達成情形

項目 1：國際觀光重要景點及國內重要觀光景點建設工程

權數(%)：15

查詢指標	關聯指標
------	------

預定達成值：7.00

評分範圍	評分標準
90-100 分	107 年 12 月 31 日如期完成年度目標所列 7 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
80-89 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，驗收結案。
70-79 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60-69 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59 分以下	107 年 12 月 31 日完成年度目標未達 3 處重要觀光景點建設。

項目 2：國家風景區經營管理設施維持

權數(%)：10

查詢指標	關聯指標
------	------

預定達成值：6.00

評分範圍	評分標準
90-100 分	107 年 12 月 31 日 107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 6 處，並驗收結案。
80-89 分	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 6 處，驗收結案中。
70-79 分	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 5 處，驗收結案。
60-69 分	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 4 處，驗收結案。
59 分以下	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持，未達 4 處。

項目 3：花東縱谷國家風景區年遊客量達 380 萬人次

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：380.00

評分範圍	評分標準
90-100 分	107 年 12 月 31 日遊客量達 380 萬人次(含)以上
80-89 分	107 年 12 月 31 日遊客量達 370 萬人次(含)以上，未達 380 萬人次
70-79 分	107 年 12 月 31 日遊客量達 360 萬人次(含)以上，未達 370 萬人次
60-69 分	107 年 12 月 31 日遊客量達 350 萬人次(含)以上，未達 360 萬人次
59 分以下	107 年 12 月 31 日遊客量未達 350 萬人次

項目 4：年觀光產值新臺幣 122 億元

權數(%)：15

查詢指標 關聯指標

預定達成值：122.00

評分範圍	評分標準
90-100 分	107 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 122 億元以上
80-89 分	107 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 118~未達 120 億元
70-79 分	107 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 115~未達 118 億元
60-69 分	107 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 110~未達 115 億元
59 分以下	107 年 12 月 31 日年觀光產值未達新臺幣 110 億元

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程安全控管

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。

項目名稱：性別友善設施

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100 分	107 年 12 月 31 日完成性別友善設施 1 處。
1 分-89 分	未能如期完成性別友善設施 1 處，每落後 1 日扣 0.5 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、附件

一、奉核定之計畫書

 中程計畫函

 中長程計畫

二、其他參考資料