

## 102 年度作業計畫

(本作業計畫已於 102/09/25 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 花東縱谷國家風景區管理處)

### 壹、計畫概要

#### 一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1015027
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	花蓮縣、台東縣	是否為跨部會院管制計畫	
計畫緣起	<p>一、依據行政院 100 年 8 月 22 日院臺交字第 1000044174 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)」辦理。</p> <p>二、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」之建設成果，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。</p>		
計畫總目標	<p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光度假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(六)遊客人數由 101 年 280 萬人次提升至 104 年 310 萬人次，成長 10.71%。</p> <p>(七)遊客滿意度由 101 年 84 分提升至 104 年 85.5 分。</p> <p>二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界及卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、轄內自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、推廣深度旅遊活動、營造健康休閒旅遊環境以及「地方觀光</p>		

景點建設」，如珍珠據點環境整備及原住民部落整治等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。

四、經營方案：  
 (一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。  
 (二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。  
 (三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案。

五、實施經費：  
 花東縱谷國家風景區建設計畫(101-104 年)計 957,680 千元，分年經費編列如下：  
 101 年編 239,420 千元、102 年編 239,420 千元、103 年編 239,420 千元、104 年編 239,420 千元。

六、預期成效  
 (一)提昇國內旅客人次，預期從 101 年之 280 萬人次，至 104 年增加為 310 萬人次。  
 (二)提昇旅客滿意度，由 101 年之 84 分，至 104 年提昇為 85.5 分。

註：本計畫與去年度 1010000512 花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
專業助理	潘美琪	03-8875306#628	03-8875358	erv814.erv@tbroc.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算										小計	預算使用			備註	
			公務預算				特別預算		基金預算					實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)		
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理						
合計	中央	957,680	123,640	0	0	0	0	0	0	0	106,236	0	0	229,876	121,969	0	6,367	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	957,680	123,640	0	0	0	0	0	0	0	106,236	0	0	229,876	121,969	0	6,367	
101	中央	239,420	55,500	0	0	0	0	0	0	0	72,836	0	0	128,336	121,969	0	6,367	101 年度 基金預算 72,836 千元 包含前

																		次中程計畫(97-100年)保留款18,836千元，移入本年度計算。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	239,420	68,140	0	0	0	0	0	0	33,400	0	0	101,540	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註																		

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
101	101年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭北周邊環境改善工程)、羅山遊憩區(羅山管理站暨遊客服務中心新建工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、瑞穗掃叭石柱設施改善)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(池南部落環境改善工程、延平鸞山湖周邊環境改善)。	23.58	121,969
102	102年完成國際觀光重要景點-鹿野高臺地區(鹿野遊客中心暨管理站新建第一期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(縱谷地區特殊地景設施工程第一期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉周邊環境改善工程)。	47.85	223,509
103	103年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭南周邊環境改善工程)、鹿野高臺地區(遊客中心暨管理站新建第二期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(萬榮鄉明利起飛場周邊改善、縱谷地區特殊地景設施工程第二期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(玉里鎮中央部落周邊環境改善)。	73.92	462,929
104	104年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭	100	702,349

	遊客服務中心設施改善工程)、轄內自行車道系統(自行車道串聯及標牌示改善);國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(自行車道與省道周邊休憩設施改善及景觀綠美化、全區導覽解說牌改善工程);地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(重點部落周邊環境及公共服務設施改善工程)。		
備註			
截至去(101)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	121,969(為 101 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	23.58%

(註：本計畫與去年度 [1010000512 花東縱谷國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(101)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 121,969 千元，總累計實際進度為 23.58%)

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	68,140	0	68,140
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	33,400	0	33,400
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		101,540	0	101,540
總計(全年度可支用預算數)		101,540		
備註	102 年度預算共計 101,540 千元，其中觀光發展基金預算 33,400 千元，公務預算 68,140 千元(含 102 年度公務預算業務費 10,000 千元、土地 7,400 千元、公共建設及設備費 57,100 千元。)			

### 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
花東縱谷國家風景區建設計畫	10,000	91,540	101,540	一、102 年度經常門(業務費)10,000 千元；二、102 年資本門 91,540 千元，包含 102 年度土地 7,400 千

				元、公共建設及設備費 57,100 千元，以及觀光發展基金預算 33,400 千元。
小計	10,000	91,540	101,540	
備註				

### 參、本年度工作摘要及進度

#### 一、年度目標

##### 年度目標總說明

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施改善、鹿野高台人車分道、臺東自行車道公共服務設施改善(含海端鄉周邊)及紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建等 4 項工程；「國內觀光重要景點建設」:辦理北回歸線暨周邊公共服務設施改善及池上遊客中心暨鐵馬驛站改善(縱谷地區特殊地景設施工程)等 2 項工程；「地方觀光景點建設」:辦理光復太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境改善、玉里樂合與福音部落跳舞場周邊景觀環境改善、萬榮碧赫潭周邊環境改善改善、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善等 4 項工程；「國家風景區經營管理」:辦理北中南三大系統分區之植栽綠美化及養護維護及設施維護修繕工作等 6 項，總計 16 項工程，營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、花東縱谷國家風景區 102 年滿意度調查達 84.5 分；102 年底遊客量達 290 萬人次。

備註：依重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)，本計畫 102 年度原預定完成國際觀光重要景點-鹿野高臺地區(鹿野遊客中心暨管理站新建第一期)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(縱谷地區特殊地景設施工程第一期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉周邊環境改善)等工程項目，其中「鹿野高臺地區(鹿野遊客中心暨管理站新建第一期)」案因評估囿於閒置空間優先利用、設施減量及經費成本效益綜合考量下，暫不執行；而「縱谷地區特殊地景設施工程第一期」相關工作將納入「池上遊客中心暨鐵馬驛站改善」中執行、「海端鄉周邊環境改善」相關工作將納入「臺東自行車道公共服務設施改善」中執行。

#### 工作項目年度目標

##### 1015027-001 花東縱谷國家風景區建設計畫

1.1 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程(預定完成 16.0 處)

#### 二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1015027-001	花東縱谷國家風景區建設計畫	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	101,540

#### 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案協議價購土地前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案決標，羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施及鹿野高台人車分道案前置作業準備，紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建安設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施及池上遊客中心暨鐵馬驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 1 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作辦理招標作業。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫規劃案決標(預定 102/01/31 完成)</p>	6.41	50
2	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地買賣契約草案研擬。</p> <p>二、先期規劃: 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案工作計畫書審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案決標。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施案前置作業，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建安設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施及池上遊客中心暨鐵馬</p>	<p>●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案決標(預定 102/02/28 完成)</p>	13.02	1,220

	<p>驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案前置作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作第 2 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
3	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地清冊及相關文件研擬。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期初審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案工作計畫書審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施前置作業，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案決標，池上遊客中心暨鐵馬驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計書圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 3 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●北回歸線暨周邊公共服務設施案決標(預定 102/03/31 完成)</p>	19.11	3,960
4	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地買賣移轉登記委託勞務採購作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期初審查意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期初審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施設計書圖審查，鹿野高台人車分道改善</p>	<p>●102 年度遊客量第 1 季累計達 75 萬人次(預定 102/04/30 完成)</p>	27.05	8,110

	<p>案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案招標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案施工中，池上遊客中心暨鐵馬驛站招標。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 4 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
5	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案通知所有權人辦理土地協議價購作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期中審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期初審查意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施設計書圖審查，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案完工、池上遊客中心暨鐵馬驛站決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計書圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 5 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●池上遊客中心暨鐵馬驛站改善案決標(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●鹿野高台人車分道改善案決標(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●北回歸線暨周邊公共服務設施案完工(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案決標(預定 102/05/31 完成)</p>	34.46	13,700
6	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案簽訂土地買賣契約及撥付地價一期款。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期中意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期中審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p>	<p>●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫規劃案期中審查修正(預定 102/06/30 完成)</p>	42.45	22,604



	<p>鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施辦理招標，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案辦理驗收、池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案辦理招標作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 6 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
7	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案辦理土地相關稅捐申報及所有權移轉登記作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期末審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期中意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施決標，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案、池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案決標。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 7 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●臺東自行車道公共服務設施改善案決標(預定 102/07/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施決標(預定 102/07/31 完成)</p>	50.59	32,286
8	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案完成土地所有權移轉登記及撥付地價二期款。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期末意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末審查。</p>	<p>●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末審查(預定 102/08/31 完成)</p>	58.97	38,490

	<p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案，池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 8 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
9	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案成果報告審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案，池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 9 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案成果報告審查(預定 102/09/30 完成)</p>	66.91	41,940
10	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃：</p>	<p>●102 年度遊客量第 3 季累計達 230 萬人次(預定 102/10/31 完成)</p> <p>●池上遊客中心暨鐵</p>	76.39	59,090

<p>鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案結案及報局核定、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案成果報告審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中，鹿野高台人車分道改善案完工並辦理驗收。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案完工並辦理驗收。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 10 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>馬驛站改善案完工(預定 102/10/31 完成)</p> <p>●鹿野高台人車分道改善案完工(預定 102/10/31 完成)</p>		
<p>11</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案結案、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案報局核定。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案完工並辦理驗收，鹿野高台人車分道改善案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案辦理驗收。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 11 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執</p>	<p>●臺東自行車道公共服務設施改善案完工(預定 102/11/30 完成)</p> <p>●鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施完工(預定 102/11/30 完成)</p> <p>●紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案完工(預定 102/11/30 完成)</p>	<p>87.92</p>	<p>78,790</p>

	行。 七、遊客量統計。			
12	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃: 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案、鹿野高台人車分道改善案案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設: 北回歸線暨周邊公共服務設施案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設: 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理: 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 12 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作結案。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案結案(預定 102/12/31 完成)	100	101,540

## 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案協議價購土地前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案決標，羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施及鹿野高台人車分道案前置作業準備，紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案設計書圖審</p>	●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫規劃案決標(預定 102/01/31 完成)	6.41 25.14	50 122,019

	<p>查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施及池上遊客中心暨鐵馬驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 1 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作辦理招標作業。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
2	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地買賣契約草案研擬。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案工作計畫書審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案決標。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施案前置作業，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施及池上遊客中心暨鐵馬驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案前置作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作第 2 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案決標(預定 102/02/28 完成)</p>	<p>13.02</p> <p>26.74</p>	<p>1,220</p> <p>123,189</p>
3	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地清冊及相關文件研擬。</p>	<p>●北回歸線暨周邊公共服務設施案決標(預定 102/03/31 完成)</p>	<p>19.11</p> <p>28.22</p>	<p>3,960</p> <p>125,929</p>

<p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期初審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案工作計畫書審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施前置作業，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建安設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案決標，池上遊客中心暨鐵馬驛站設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計書圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 3 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案土地買賣移轉登記委託勞務採購作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期初審查意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期初審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施設計書圖審查，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建安招標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案施工中，池上遊客中心暨鐵馬驛站招標。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 4 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p>	<p>●102 年度遊客量第 1 季累計達 75 萬人次 (預定 102/04/30 完成)</p>	<p>27.05 30.15</p>	<p>8,110 130,079</p>

	七、遊客量統計。			
5	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案通知所有權人辦理土地協議價購作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期中審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期初審查意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施設計書圖審查，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案完工、池上遊客中心暨鐵馬驛站決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案設計書圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 5 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●池上遊客中心暨鐵馬驛站改善案決標(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●鹿野高台人車分道改善案決標(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●北回歸線暨周邊公共服務設施案完工(預定 102/05/31 完成)</p> <p>●紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案決標(預定 102/05/31 完成)</p>	34.46	13,700
			31.94	135,669
6	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案簽訂土地買賣契約及撥付地價一期款。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期中意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期中審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施辦理招標，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案辦理驗收、池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塌部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案辦理招</p>	<p>●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫規劃案期中審查修正(預定 102/06/30 完成)</p>	42.45	22,604
			33.88	144,573

	<p>標作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 6 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
7	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案辦理土地相關稅捐申報及所有權移轉登記作業。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期末審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期中意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施決標，鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案、池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案決標。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 7 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●臺東自行車道公共服務設施改善案決標(預定 102/07/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施決標(預定 102/07/31 完成)</p>	50.59	32,286
			35.86	154,255
8	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案完成土地所有權移轉登記及撥付地價二期款。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案期末意見修正、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案，池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：</p>	<p>●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末審查(預定 102/08/31 完成)</p>	58.97	38,490
			37.89	160,459



	<p>光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 8 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
9	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案成果報告審查、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案期末意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、鹿野高台人車分道改善案、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案，池上遊客中心暨鐵馬驛站施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 9 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案成果報告審查(預定 102/09/30 完成)</p>	66.91 39.82	41,940 163,909
10	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案結案及報局核定、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案成果報告審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案施工中，鹿野高台人車分道改善案完工並辦理驗</p>	<p>●102 年度遊客量第 3 季累計達 230 萬人次(預定 102/10/31 完成)</p> <p>●池上遊客中心暨鐵馬驛站改善案完工(預定 102/10/31 完成)</p> <p>●鹿野高台人車分道改善案完工(預定 102/10/31 完成)</p>	76.39 42.12	59,090 181,059

	<p>收。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案結案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案完工並辦理驗收。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第10期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
11	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案結案、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案報局核定。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案完工並辦理驗收，鹿野高台人車分道改善案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案辦理驗收。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第11期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作執行。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●臺東自行車道公共服務設施改善案完工(預定 102/11/30 完成)</p> <p>●鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施完工(預定 102/11/30 完成)</p> <p>●紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案完工(預定 102/11/30 完成)</p>	87.92 44.92	78,790 200,759
12	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及東側文教區用地協議價購案結</p>	<p>●羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案結案(預定 102/12/31 完成)</p>	100.00 47.85	101,540 223,509

<p>案。</p> <p>二、先期規劃： 鯉魚潭遊客中心興辦事業計畫案、羅山遊憩區 22 公頃興辦事業計畫案結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施、臺東自行車道公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池暨週邊設施興建案、鹿野高台人車分道改善案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 北回歸線暨周邊公共服務設施案、池上遊客中心暨鐵馬驛站案結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設： 光復鄉太巴塢部落文化祭祀廣場周邊環境、玉里鎮樂合與福音部落及長良部落跳舞場週邊環境、萬榮鄉碧赫潭、延平鄉桃源與永康部落周邊環境改善案結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： 北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作執行第 12 期作業、北、中及南區系統設施維護修繕工作結案。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
--	--	--	--

**肆、管考基準**

**一、計畫管理 (40%)**

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

**二、執行績效 (60%)**

**(一)年度目標達成情形**

項目 1：完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 16 項工程。 權數(%)：20

預定達成值：16

評分範圍	評分標準
------	------

90-100 分	完成年度目標所列 16 項工程，並驗收結案。
80-89 分	完成年度目標 16 項工程，驗收結案中。
70-79 分	完成年度目標至少 14 項工程。
60-69 分	完成年度目標至少 12 項工程。
59 分以下	完成年度目標所列工程 10 項以下。

項目 2：花東縱谷國家風景區年遊客量達 290 萬人次

權數(%)：15

預定達成值：2900000

評分範圍	評分標準
90-100 分	遊客量達 290 萬人次(含)以上。
80-89 分	遊客量達 260 萬人次~未達 290 萬人次。
70-79 分	遊客量達 230 萬人次~未達 260 萬人次。
60-69 分	遊客量達 200 萬人次~未達 230 萬人次。
59 分以下	遊客量未達 200 萬人次。

項目 3：102 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查 84.5 分

權數(%)：10

預定達成值：82.2

評分範圍	評分標準
90-100 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 84.5 分(含)以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.7 分以上~未達 84.5 分。
70-79 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 82.9 以上~未達 83.7 分。
60-69 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 82.1 分以上~未達 82.9 分。
59 分以下	花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 82.1 分。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：5

指標	衡量標準				
	90 以上	89-80	79-70	69-60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 90 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 80 分以上，未達 90 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 80 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 60 分以上，未達 70 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 60 分。

註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控制量標準評分。

項目名稱：工程勞安管

權數(%)：5


評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。

### (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5


### 伍、附件

#### 一、中長程計畫附件資料

 「重要觀光景點建設中程計畫(101~104 年)」

#### 二、計畫附件資料

#### 三、核定附件資料

 行政院主計總處函-交通部觀光局及所屬 102 年度歲出分配預算(第 1 次修改)