

101 年度作業計畫

(本作業計畫已於 101/09/28 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 花東縱谷國家風景區管理處)

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1010000512
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	花蓮縣、台東縣	是否為跨部會院管制計畫	
計畫緣起	<p>一、依據行政院 100 年 8 月 22 日院臺交字第 1000044174 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)」子計畫「花東縱谷國家風景區建設計畫」辦理。</p> <p>二、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」之建設成果，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。</p> <p>三、另配合交通部 98 年 11 月 9 日交路字第 0980010384 號函核定「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)」，擬訂本國家風景區開發建設計畫。</p>		
計畫總目標	<p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(六)遊客人數由 101 年 280 萬人次提升至 104 年 310 萬人次，成長 10.71%。</p> <p>(七)遊客滿意度由 101 年 84 分提升至 104 年 85.5 分。</p> <p>二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山</p>		

及六十石山、轄內自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、推廣深度旅遊活動、營造健康休閒旅遊環境以及「地方觀光景點建設」，如珍珠據點環境整備及原住民部落整治等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。

四、經營方案:

(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。

(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。

(三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案。

五、實施經費:

花東縱谷國家風景區建設計畫(101-104 年)計 957,680 千元，分年經費編列如下：101 年編 239,420 千元、102 年編 239,420 千元、103 年編 239,420 千元、104 年編 239,420 千元。

六、預期成效

(一)提昇國內旅客人次，預期從 101 年之 280 萬人次，至 104 年增加為 310 萬人次。

(二)提昇旅客滿意度，由 101 年之 84 分，至 104 年提昇為 85.5 分。

註：本計畫與去年度 100000557 花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課員	王瑋琪	03-8875306#628	03-8875358	erv628@erv-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算									小計	預算使用			備註		
			公務預算			特別預算			基金預算				實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)			
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留						奉准先行辦理	
合計	中央	957,680	55,500	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	109,500	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	957,680	55,500	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	109,500	0	0	0	
101	中央	239,420	55,500	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	109,500	0	0	0	以前年度保留 18,836 千

																		元，係前次中程計畫(97-100年)未執行完畢之經費，移入本年度計算
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中央	239,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註																		

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
101	101 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭北周邊環境改善工程)、羅山遊憩區(羅山管理站暨遊客服務中心新建工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(崙天部落環境改善工程)。	23.58	109,500
102	102 年完成國際觀光重要景點-鹿野高臺地區(鹿野高台地區指標系統改善)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、縱谷地區特殊地景設施工程第一期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(延平紅葉村周邊境改善、海端鄉周邊環境改善工程)。	47.85	348,920
103	103 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭南周邊環境改善工程)、鹿野高臺地區週邊環境改善；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、縱谷地區特殊地景設施工程第二期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(玉里鎮、光復鄉、延平鄉及海端鄉各部落周邊環境改善)。	73.92	588,340

104	104 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭遊客服務中心設施改善工程)、轄內自行車道系統(自行車道串聯及標牌示改善)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(自行車道與臺九線沿線美化工程)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(重點部落周邊環境及公共服務設施改善工程)。	100	827,760
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	55,500	0	55,500
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	54,000	0	54,000
	以前年度保留	18,836	0	18,836
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		128,336	0	128,336
總計(全年度可支用預算數)		128,336		
備註	101 年度預算共計 128,336 千元，其中觀光發展基金預算 72,836 千元(含 100 年度保留款 18,836 千元及 101 年度觀光發展基金預算 54,000 千元)，公務預算 55,500 千元(含 101 年度公務預算業務費 10,000 千元、土地 7,000 千元、公共建設及設備費 38,500 千元。)			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
花東縱谷國家風景區建設計畫	10,000	118,336	128,336	一、101 年度經常門(業務費)10,000 千元；二、101 年資本門 118,336 千元，包含 101 年度土地 7,000 千元、公共建設及設備費 38,500 千元，以及觀光發展基金預算 72,836 千元(含 100 年度保留款 18,836 千元及 101 年度觀光發展基金預算 54,000 千元。

小計	10,000	118,336	128,336	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭池南部落及潭北地區週邊地區環境改善工程(鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善)、100 年度羅山管理站周邊景觀及附屬工程及羅山管理站暨遊客中心新建工程等 3 項工程(2 項為 100 年度保留案)；「國內觀光重要景點建設」:辦理瑞穗地區暨鶴岡遊客中心(含鐵馬驛站)周邊景觀改善、南區遊客中心及延平地區週邊環境景觀改善工程(含池上遊客中心、卑南遊客中心暨利吉遊客中心整修及週邊環境景觀改善)以及池上大坡池自行車道友善環境整治等 3 項工程；「地方觀光景點建設」:辦理東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修等 4 項工程；「國家風景區經營管理」:辦理鯉魚潭-光復、瑞穗-玉里，以及池上-卑南等三大系統之植栽養護、服務設施維護修繕、指標牌示改善、種植花海及入口意象美化等 6 項，總計 16 項工程，營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、花東縱谷國家風景區 101 年滿意度調查達 84 分；101 年底遊客量達 280 萬人次。

備註：依重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)，本計畫 101 年度原預定完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭北周邊環境改善工程)、羅山遊憩區(羅山管理站暨遊客服務中心新建工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、瑞穗掃叭石柱設施改善)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(池南部落環境改善工程、延平鸞山湖周邊環境改善)等工程項目，其中「瑞穗掃叭石柱設施改善」及「池南部落環境改善工程」業於 100 年度即已完成；而「延平鸞山湖周邊環境改善工作」，將俟延平鄉公所完成水保計畫作業後再予進行。

工作項目年度目標

1010000512-001 花東縱谷國家風景區建設計畫

1.1 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程(預定完成 16.0 處)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1010000512-001	花東縱谷國家風景區建設計畫	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	128,336

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案通知土地所有權人價購期程及備妥移轉登記應備文件、縣界公園部分道路用地撥用案土地資料調查、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標前置作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案決標。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理發包作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設: 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治): 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理: (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作前置作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計前置作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2 設施維護修繕工作前置作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設): 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程竣工。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程竣工。</p>	<p>●花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案決標(預定 101/01/31 完成)</p>	5.2	200
2	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案前置作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關同意撥用徵詢、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用</p>	<p>●鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善工程決標(預定 101/02/29 完成)</p>	13.45	10,020

<p>地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標前置作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案完成工作計畫書。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理決標作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程辦理驗收結算。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程辦理驗收結算。</p>			
<p>3</p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案簽約作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關同意撥用徵詢、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標議價及決標作業、101 年鳳林遊憩區開發計畫以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案提送期初簡報。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p>	<p>●光復地區部落自行車道友善環境整治工程(第三期)決標(預定 101/03/31 完成)</p>	<p>19.73</p>	<p>18,399</p>

<p>鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理決標作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理細設作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程驗收結案作業。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程驗收結案作業。</p>			
<p>4 一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第一期地價款核銷、縣界公園部分道路用地撥用案撥用計畫報核、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期初簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p>	<p>●101 年度遊客量第 1 季累計達 60 萬人次(預定 101/04/30 完成)</p> <p>●東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程決標(預定 101/04/30 完成)</p>	23.56	27,811

<p>鶴岡地區遊客中心周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理決標作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理開工作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理細設作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>5 一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第二期地價款核銷、縣界公園部分道路用地撥用案撥用計畫報核、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃： 101年鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案執行中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p>	<p>●台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程決標(預定101/05/31完成)</p>	<p>37.28</p>	<p>34,795</p>

	<p>東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理施工作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理招標作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理決標作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
6	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第三期款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>101年鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期中簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理決標作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景</p>	<p>●崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程決標(預定 101/06/30 完成)</p> <p>●光復地區部落自行車道友善環境整治工程(第三期)完工(預定 101/06/30 完成)</p>	48.55	43,943

<p>觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第三期款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期中簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理決標作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p>	<p>●101 年度遊客量第 2 季累計達 115 萬人次(預定 101/07/31 完成)</p> <p>●池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程決標(預定 101/07/31 完成)</p>	52.96	53,543

<p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>8 一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第四款撥付前置作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案中簡報修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設:</p> <p>鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理決標作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p>	<p>●池上大坡池自行車道友善環境整治工程決標(預定 101/08/31 完成)</p> <p>●鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程決標(預定 101/08/31 完成)</p>	59.23	66,243

<p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 七、遊客量統計工作。 八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設): 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>9 一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第四款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。 二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案執行中。 三、國際觀光重要景點建設: 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理竣工作業。 四、國內觀光重要景點建設: 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治): 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、畚天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。 六、國家風景區經營管理: (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第四期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統):</p>	<p>●鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善工程完工(預定 101/09/30 完成)</p>	<p>61.78</p>	<p>79,943</p>

<p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作第四期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>10 一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。</p> <p>二、先期規劃： 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期末簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理驗收作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統)：</p>	<p>●101 年度遊客量第 3 季累計達 225 萬人次 (預定 101/10/31 完成)</p>	<p>75.99</p>	<p>92,426</p>

	<p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。 七、遊客量統計工作。 八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
11	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。 二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案提送成果報告及審查。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理決算作業。 四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理竣工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理竣工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。 六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗</p>	<p>●東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程完工(預定 101/11/30 完成) ●崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程完工(預定 101/11/30 完成)</p>	85.3	108,776

<p>收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>3.辦理花海景觀設計執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>12 一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程已結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案已結案、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理竣工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理竣工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理驗收作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程辦理驗收作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理竣工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第四期驗收及結案。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計驗收及結案結算作業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結</p>	<p>●台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●池上大坡池自行車道友善環境整治工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案結案(預定 101/12/31 完成)</p>	100	128,336

算作業。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案作業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 七、遊客量統計工作。 八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。			
---	--	--	--

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案通知土地所有權人價購期程及備妥移轉登記應備文件、縣界公園部分道路用地撥用案土地資料調查、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。 二、先期規劃： 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標前置作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案決標。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理發包作業。 四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。 六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作前置作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統)：	●花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案決標(預定 101/01/31 完成)	5.20	200
			1.23	200

<p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計前置作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2 設施維護修繕工作前置作業。 七、遊客量統計工作。 八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設): 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程竣工。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程竣工。</p>			
<p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫 一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案前置作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關同意撥用徵詢、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。 二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標前置作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案完成工作計畫書。 三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理決標作業。 四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。 六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。 2.設施維護修繕工作規劃發包作業。</p>	<p>●鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善工程決標(預定 101/02/29 完成)</p>	<p>13.45 3.17</p>	<p>10,020 10,020</p>

<p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p> <p>1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程辦理驗收結算。</p> <p>2.羅山管理站暨遊客中心新建工程辦理驗收結算。</p>			
<p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案簽約作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關同意撥用徵詢、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃： 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案招標議價及決標作業、101 年鳳林遊憩區開發計畫以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案提送期初簡報。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理決標作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理細設作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)：</p>	<p>●光復地區部落自行車道友善環境整治工程(第三期)決標(預定 101/03/31 完成)</p>	<p>19.73</p> <p>4.65</p>	<p>18,399</p> <p>18,399</p>

	1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程驗收結案作業。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程驗收結案作業。			
4	<p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第一期地價款核銷、縣界公園部分道路用地撥用案撥用計畫報核、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃： 101年鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期初簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理決標作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理開工作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理細設作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>●101年度遊客量第1季累計達60萬人次(預定101/04/30完成)</p> <p>●東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程決標(預定101/04/30完成)</p>	23.56 5.56	27,811 27,811
5	1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫	●台9線沿線景觀綠	37.28	34,795

	<p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第二期地價款核銷、縣界公園部分道路用地撥用案撥用計畫報核、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案農業用地同意作非農業使用作業。</p> <p>二、先期規劃： 101年鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案執行中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理施工作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理招標作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理決標作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統)： 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>美化及鳳凰山莊改善工程決標(預定101/05/31完成)</p>	<p>8.79</p>	<p>34,795</p>
<p>6</p>	<p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第三期款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理</p>	<p>●崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程決標(預定101/06/30完成)</p>	<p>48.55 11.45</p>	<p>43,943 43,943</p>

<p>機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期中簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理決標作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>●光復地區部落自行車道友善環境整治工程(第三期)完工(預定 101/06/30 完成)</p>		
<p>7 1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第三期款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地</p>	<p>●101 年度遊客量第 2 季累計達 115 萬人次(預定 101/07/31 完成)</p> <p>●池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊</p>	<p>52.96 12.49</p>	<p>53,543 53,543</p>

<p>撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期中簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理設計規劃作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理決標作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理設計規劃作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>環境景觀改善工程決標(預定 101/07/31 完成)</p>		
<p>8</p> <p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第四款撥付前置作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p>	<p>●池上大坡池自行車道友善環境整治工程決標(預定 101/08/31 完成)</p> <p>●鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程</p>	<p>59.23</p> <p>13.97</p>	<p>66,243</p> <p>66,243</p>

<p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案期中簡報修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理施工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設: 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理決標作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案辦理驗收作業、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊改善工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>決標(預定 101/08/31 完成)</p>		
<p>9 1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案第四款撥付作業、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫作業。</p> <p>二、先期規劃: 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案執行作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案執行中。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案</p>	<p>●鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善工程完工(預定 101/09/30 完成)</p>	<p>61.78 14.57</p>	<p>79,943 79,943</p>

	<p>工程辦理竣工作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第四期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作第四期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
10	<p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。</p> <p>二、先期規劃： 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案辦理期末簡報審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理驗收作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p>	<p>●101 年度遊客量第 3 季累計達 225 萬人次(預定 101/10/31 完成)</p>	<p>75.99 17.92</p>	<p>92,426 92,426</p>

<p>鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理施工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理施工作業以及台 9 線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100 年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>11 1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。</p> <p>二、先期規劃： 101 年 鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案作業以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案提送成果報告及審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程辦理決算作業。</p>	<p>●東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程完工(預定 101/11/30 完成)</p> <p>●崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程完工(預定 101/11/30 完成)</p>	<p>85.30</p> <p>20.11</p>	<p>108,776</p> <p>108,776</p>

<p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案辦理施工作業、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理施工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理施工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理竣工作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程案辦理竣工作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理施工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>			
<p>12</p> <p>1010000512-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭潭北停車場及周邊公共設施用地協議價購案完成、縣界公園部分道路用地撥用案管理機關變更登記作業完成、富里六十石山公共服務設施用地撥用及用地變更編定案撥用計畫報核。</p> <p>二、先期規劃： 101年鳳林遊憩區(興辦事業計畫報核)案結案以及花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 鯉魚潭至慕谷慕魚地區自行車道公共服務設施改善案工程已結案。</p>	<p>●台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程完工(預定 101/12/31 完成)</p> <p>●鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善工程完工(預定 101/12/31</p>	<p>100.00</p> <p>23.58</p>	<p>128,336</p> <p>128,336</p>

<p>四、國內觀光重要景點建設： 鶴岡地區遊客中心暨周邊景觀改善等工程案已結案、池上、卑南及利吉遊客中心整修暨週邊環境景觀改善工程案辦理竣工作業以及池上大坡池自行車道友善環境整治等工程案辦理竣工作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 東里舊車站鐵馬驛站整修暨周邊景觀設施改善工程案辦理驗收作業、光復地區部落自行車道友善環境整治(第三期)工程案已結案、崙天部落跳舞場周邊景觀環境改善工程辦理驗收作業以及台9線沿線景觀綠美化及鳳凰山莊整修工程案辦理竣工作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第四期驗收及結案。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計驗收及結案結算作業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算作業。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案作業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p> <p>八、100年度保留案(國際觀光重要景點建設)： 1.羅山管理站周邊景觀及附屬工程已結案。 2.羅山管理站暨遊客中心新建工程已結案。</p>	<p>完成) ●池上大坡池自行車道友善環境整治工程完工(預定 101/12/31 完成) ●花東縱谷國家風景區主題旅遊計畫規劃案結案(預定 101/12/31 完成)</p>		
---	---	--	--

肆、管考基準

一、計畫管理 (40%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30

預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (60%)

(一)年度目標達成情形

項目 1：完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 16 項工程。 權數(%)：20

預定達成值：0

評分範圍	評分標準
90-100 分	完成年度目標所列 16 項工程，並驗收結案。
80-89 分	完成年度目標 16 項工程，驗收結案中。
70-79 分	完成年度目標至少 14 項工程。
60-69 分	完成年度目標至少 12 項工程。
59 分以下	完成年度目標所列工程 12 項以下。

項目 2：花東縱谷國家風景區年遊客量達 280 萬人次 權數(%)：7

預定達成值：0

評分範圍	評分標準
90-100 分	遊客量達 2800000 人次(含)以上。
80-89 分	遊客量達 2500000 人次~未達 2800000 人次。
70-79 分	遊客量達 2200000 人次~未達 2500000 人次。
60-69 分	遊客量達 1900000 人次~未達 2200000 人次。
59 分以下	遊客量未達 1900000 人次。

項目 3：101 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查 權數(%)：13

預定達成值：0

評分範圍	評分標準
90-100 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 84 分(含)以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.5 分以上~未達 84 分。
70-79 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83 分以上~未達 83.5 分。
60-69 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 82.5 分以上~未達 83 分。
59 分以下	花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 82.5 分。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管 權數(%)：15

評分範圍	評分標準
------	------

1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。
-------	---

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、附件

一、中長程計畫附件資料

-  「重要觀光景點建設中程計畫(101~104 年)」
-  能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)
-  附件 1-年度歲出分配預算調整主計處同意函
-  附件 2-工作執行進度調整說明

二、計畫附件資料

-  配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)
-  附件 1-年度歲出分配預算調整主計處同意函
-  附件 2-工作執行進度調整說明

三、核定附件資料