

## 100 年度作業計畫

主辦單位(花東縱谷國家風景區管理處)

## 壹、計畫概要

## 一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	計畫編號	1000000557
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台東縣、花蓮縣		
計畫緣起	<p>一、依據行政院 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」辦理。</p> <p>二、為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。</p> <p>三、另配合行政院經濟建設委員會 96 年 3 月 20 日院台經字第 0960082336 號函核定「東部永續發展綱要計畫」之「建構花東優質景觀廊道及整體行銷」細部實施計畫，以及交通部 98 年 11 月 9 日交路字第 0980010384 號函核定「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)」，研訂本國風景區開發建設計畫。</p>		
計畫總目標	<p>壹、花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年):</p> <p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光度假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)遊客人數由 96 年 278 萬人次提升至 100 年 310 萬人次，成長 11.51%。</p> <p>(六)遊客滿意度由 96 年 82.2 分提升至 100 年 83.7 分。</p> <p>二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、轄內自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、改善瑞穗及安通溫泉區、赤柯山、光復馬太鞍溼地、舞鶴台地、利吉、卑南等地區等周邊環境以及「地方觀光景點建設」，如改善原住民部落風貌等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設</p>		

	<p>施，增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案:</p> <p>(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。</p> <p>(三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案)。</p> <p>五、實施經費:</p> <p>花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年)計 850,000 千元，分年經費編列如下：97 年編 195,780 千元、98 年編 194,800 千元、99 年編 220,000 千元、100 年編 239,420 千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)提昇國內旅客人次，預期從 96 年之 278 萬人次，至 100 年增加為 310 萬人次。</p> <p>(二)提昇旅客滿意度，由 96 年之 82.2 分，至 100 年提昇為 83.7 分。</p>
--	--

註：本計畫與去年度 [0990000530-花東縱谷國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫。

#### 聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	林宜錚	(03)8875306		erv209@erv-nsa.gov.tw

## 二、中長程計畫概要

### (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
97	中央	195,780	199,811	0	0	0	199,811	198,445	473	893	年編預算包含 97 年度預算 195,780 千元，與 96 年度保留款 4,031 千元。未保留數 893 千元，包含 96 年節餘數 60 千元及 97 年度節餘數 833 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	194,800	194,800	473	0	0	195,273	182,266	12,500	507	98 年可支用預算計

											195,273 千元，包含 98 年度預算 194,800 千元，與 97 年度保留款 473 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	220,000	209,210	12,500	0	0	221,710	211,561	0	10,149	99 年可支用預算計 221,710 千元，包含 99 年度公務預算 146,210 千元與觀光發展基金預算 63,000 千元，保留數 12,500 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	239,420	214,400	0	0	0	214,400	0	0	0	100 年可支用預算計 214,400 千元，包含 100 年度公務預算 114,400 千元與觀光發展基金預算 100,000 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	850,000	818,221	0	0	0	818,221	592,272	0	11,549	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	850,000	818,221	0	0	0	818,221	592,272	0	11,549	
	備註										

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
97	97 年完成鯉魚潭親水區白鮑溪自行車道整	23.58	198,918

	建、羅山及六十石山公共服務設施及景觀改善(含步道系統、人車分道)第一期工程、鹿野高台管理站周邊公共服務設施改善、關山地區及轄內自行車道串聯及設施改善工程、建構花東優質景觀路廊親和性標誌及解說設施、舞鶴台地、北回歸線、掃叭石柱公共服務設施改善、赤柯山等地區公共服務設施及景觀改善(含步道、人車分道系統)第一期工程。		
98	98 年完成鯉魚潭親水區潭西碼頭景觀設施改善、鹿野高台形象商圈及公共設施改善、建構花東優質景觀路廊周邊擋土牆邊坡綠美化、配合花海景觀辦理台 9 線沿線及花 193 線公共服務設施改善(含步道系統)、轄內重點部落意象形塑及聚落風貌改善。	47.85	393,211
99	99 年完成鯉魚潭水質改善及潭西周邊環境改善工程(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)、龍田自行車道公共服務設施改善、台 9 線景觀廊道改善、玉富自行車道整建、卑南、利吉周邊環境改善等工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)、萬榮鄉明利起飛場、光復鄉太巴塢部落等周邊環境改善工程(瑞穗-富里地區公共服務設施及景觀改善)，以及池南原住民風貌公園改善工程、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程(原住民地區周邊環境改善)。	73.92	592,272
100	100 年完成羅山管理站暨遊客中心新建(第一期)、鯉魚潭周邊景觀設施改善、池上自行車道意象形塑、鹿野龍田自行車道整建、瑞穗地區公共服務設施改善、花東景觀廊道改善、光復部落等地方性自行車道改善、玉里地區地質景觀解說設施改善、池南地區及玉里地區部落景觀及服務設施改善、延平鄉周邊環境改善，以及觀音鐵馬驛站景觀改善等工程。	100	806,672
備註			
截至去(99)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	592,272 千元(為 99 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	73.87%

(註：本計畫與去年度 0990000530 花東縱谷國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 592,272 千元，總累計實際進度為 73.87%)

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
----	------	------	----

年度編列數	214,400	0	214,400
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	214,400	0	214,400
總計(全年度可支用預算數)	214,400		
備註	本年度預算共計 214,400 千元，其中觀光發展基金預算 100,000 千元，公務預算 114,400 千元(含 100 年度公務預算業務費 10,000 千元、土地 10,000 千元、公共建設及設備費 94,400 千元)。		

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
花東縱谷國家風景區建設計畫	10,000	204,400	214,400	一、100 年度經常門(業務費)10,000 千元；二、100 年資本門 204,400 千元，包含本年度土地 10,000 千元、公共建設及設備費 94,400 千元，以及觀光發展基金 100,000 千元。
小計	10,000	204,400	214,400	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

<p>一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭親水區周邊景觀設施(含環潭步道)改善、羅山遊客中心暨管理站新建、羅山周邊景觀改善以及鹿野地區(含鹿野高台及龍田地區)景觀暨設施改善等 4 項工程；「國內觀光重要景點建設」:配合建構花東優質景觀路廊辦理花東景觀廊道(含關山地區花海及周邊景觀)改善、光復地區、瑞穗地區以及池上大坡池自行車道友善環境及景觀意象改善，以及玉里地區地質景觀解說設施改善等 8 項工程；「地方觀光景點建設」:辦理池南地區及玉里地區部落景觀及服務設施改善、延平鄉周邊環境改善、南橫入口意象暨周邊環境改善、卑南利吉觀景平台及服務設施改善，以及觀音鐵馬驛站景觀改善等 9 項工程；「國家風景區經營管理」:辦理鯉魚潭-光復、瑞穗-玉里，以及池上-卑南等三大系統之植栽養護、服務設施維護修繕、指標牌示改善、種植花海及入口意象美化等 6 項，總計 27 項工程，營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。</p> <p>二、花東縱谷國家風景區滿意度調查 83.7 分；年遊客量達 310 萬人次。</p>
--

### 二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	花東縱谷國家風景區建設計畫	100/1/1~100/12/31	100	

### 三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：花東縱谷國家風景區建設計畫

期程：100/1/1~100/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案前置作業及地上改良物查估作業費撥付、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地測量相關前置作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案相關招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善工程等案辦理設計監造評選作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)、玉里地區地質景觀解說設施、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善、關山木棧道周邊景觀改善、大坡池景觀及公共服務設施改善，以及池上自行車道水車景觀意象改善等工程案辦理設計監造案評選作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善、延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善等工程案辦理設計監造案評選作業。</p>	<p>●鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案地上改良物查估(預定100/1/31完成)</p>	5.00	100

	<p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作前置作業。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計前置作業。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作前置作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
2	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案前置作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地測量相關前置作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案上網公告招標、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理招標前置作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案採購開標、評選及決標作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善等工程案辦理設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善工程辦理設計及上網招標前置作業、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治工程辦理設計作業、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期) 辦理設計作業、玉里地區地質景觀解說設施工程辦理設計作業、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業、關山木棧道周邊景觀改善工程辦理設計及預算書審查作業、大坡池景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業、池上自行車道水車景觀意象改善工程辦理設計監</p>	<p>●100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案上網公告招標（預定 100/2/28 完成）</p>	12.50	540

	<p>造案評選作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善等工程案辦理設計作業、延平蝴蝶谷周邊環境改善工程辦理設計作業及預算書審查、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善工程辦理設計作業，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作規劃發包作業</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作規劃發包作業</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作規劃發包作業。</p>			
3	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購簽約付款、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100年網站服務功能改善及圖資系統建置案決標及辦理工作報告、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案決標、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期初報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建工程辦理設計作業、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理設計作業、羅山管理站周邊景觀整治辦理設計及預算書審查作業、鹿野高台地區景觀暨設施改善辦理上網招標前置作業，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善辦理設計及預算書審查作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p>	<p>●花東景觀廊道改善工程決標（預定 100/3/31 完成）</p>	18.50	12,726



	<p>花東景觀廊道改善決標、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治辦理預算書審查及上網招標前置作業、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)辦理預算書審查及上網招標前置作業、玉里地區地質景觀解說設施辦理設計及預算書審查、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前置作業、關山木棧道周邊景觀改善辦理上網招標前置作業、大坡池景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前置作業，以及池上自行車道水車景觀意象改善辦理預算書審查及上網招標作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理設計作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善辦理預算書審查及上網招標作業、觀音鐵馬驛站景觀改善辦理預算書審查及上網招標作業、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善辦理預算書審查及上網招標作業、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善辦理預算書審查，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前置作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統)：</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統)：</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統)：</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
4	<p>一、土地：</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業。</p> <p>二、先期規劃：</p>	<p>●100 年度遊客量第 1 季累計達 90 萬人次（預定 100/4/15 完成）</p> <p>●瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期) 決標（預定 100/4/30 完成）</p> <p>●池上自行車道水車景</p>	22.00	18,076

<p>100年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理期初簡報審查作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期初報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建辦理設計作業、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理預算書審查、羅山管理站周邊景觀整治辦理上網招標前置作業、鹿野高台地區景觀暨設施改善決標、鯉魚潭環潭步道景觀改善辦理上網招標前置作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工作業、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治決標、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)決標、玉里地區地質景觀解說設施辦理上網招標前置作業、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善決標、關山木棧道周邊景觀改善決標、大坡池景觀及公共服務設施改善決標、池上自行車道水車景觀意象改善決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理預算書審查及上網招標作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善決標、觀音鐵馬驛站景觀改善決標、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善決標、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善辦理上網招標前置作業、卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善決標。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p>	<p>觀意象改善工程決標 (預定 100/4/30 完成)</p>		
--	---------------------------------------	--	--

	<p>2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
5	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案建置案辦理中、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案中報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建辦理預算書審查、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理上網招標前置作業、羅山管理站周邊景觀整治決標、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工、鯉魚潭環潭步道景觀改善決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施決標、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工、池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)決標、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善決標、卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p>	<p>●池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)決標(預定100/5/31完成)</p> <p>●羅山管理站周邊景觀整治工程決標(預定100/5/31完成)</p>	36.00	22,706

	<p>(二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
6	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案期中簡報審查作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期中報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建決標、羅山地區景觀暨周邊環境改善決標、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工、鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工、池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善辦理工程預算書審查及上網招標作業、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工、卑南利吉觀景平台景觀及公共</p>	<p>●羅山遊客服務中心暨管理站新建工程決標 (預定 100/6/30 完成)</p>	47.50	36,306

	<p>服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
7	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理中、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期末報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工，以及池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p>	<p>●100 年度遊客量第 2 季累計達 150 萬人次 (預定 100/7/15 完成)</p>	52.00	50,920

	<p>池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善決標、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
8	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理期末簡報審查作業，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期末報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第</p>	<p>●池上自行車道水車景觀意象改善工程完工 (預定 100/8/31 完成)</p>	57.50	78,540

	<p>二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善完工、關山木棧道周邊景觀改善完工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工，以及池上自行車道水車景觀意象改善完工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善完工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
9	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期末簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理結案作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案成果報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道</p>	●花東景觀廊道改善工程完工（預定 100/9/30 完成）	62.50	114,368

	<p>景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善完工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治完工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善辦理驗收作業、關山木棧道周邊景觀改善辦理驗收、大坡池景觀及公共服務設施改善完工，以及池上自行車道水車景觀意象改善辦理驗收中。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善完工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善辦理驗收作業、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善完工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第四期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作第四期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
10	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理結案作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案辦理結案作業。</p>	<p>●100 年度遊客量第 3 季累計達 220 萬人次 (預定 100/10/15 完成)</p> <p>●池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)完工 (預定 100/10/31 完成)</p>	75.50	146,178



<p>三、國際觀光重要景點建設：  羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：  花東景觀廊道改善已完工驗收中、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治已完工驗收中、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施完工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善已完工結案。關山木棧道周邊景觀改善已完工結案、大坡池景觀及公共服務設施改善已完工驗收中，以及池上自行車道水車景觀意象改善已完工驗收中。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：  池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)完工、玉里鎮中央部落周邊環境改善已完工驗收中、觀音鐵馬驛站景觀改善完工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善已完工結案、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善完工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完工驗收中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：  (一)北區(鯉魚潭-光復系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。  2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。  3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。  2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作及第三期驗收。  3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。  2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。  3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作</p>			
--	--	--	--

	業。 七、遊客量統計工作。			
11	<p>一、土地: 鯉魚潭潭北綠帶用地測量及調查等撥用前置相關作業、六十石山公共服務設施用地撥用相關作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業已完成、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案已結案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善已完工驗收中、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治已完工結案、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)完工、玉里地區地質景觀解說設施已完工驗收中、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善已完工結案、關山木棧道周邊景觀改善已完工結案、大坡池景觀及公共服務設施改善已完工結案、池上自行車道水車景觀意象改善已完工結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理驗收作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善已完工結案、觀音鐵馬驛站景觀改善已完工辦理驗收作業、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善已完成、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善已完工驗收中，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完成。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統):</p>	<p>●瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期)完工 (預定 100/11/30 完成)</p> <p>●100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案完工 (預定 100/11/30 完成)</p>	85.00	177,928

	<p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作。</p> <p>3.辦理花海景觀設計執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>3.辦理花海景觀設計執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
12	<p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北綠帶用地測量及調查等撥用前置相關作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業已完成、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100年網站服務功能改善及圖資系統建置案已結案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善工程，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善等工程已完工結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期)、玉里地區地質景觀解說設施、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善、關山木棧道周邊景觀改善以及池上自行車道水車景觀意象改善、大坡池景觀及公共服務設施改善等工程已完工結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：</p> <p>池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善、延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完工結案。</p>	<p>●羅山遊客服務中心暨管理站新建工程完工（預定 100/12/31 完成）</p> <p>●羅山管理站周邊景觀整治工程完工（預定 100/12/31 完成）</p>	100.00	214,400

<p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第四期驗收及結案。</p> <p>2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案</p> <p>3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算前置作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計驗收及結案結算作業。</p> <p>3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算作業。</p> <p>2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案作業。</p> <p>3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
---	--	--	--

#### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案前置作業及地上改良物查估作業費撥付、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地測量相關前置作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案相關招標前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善工程等</p>	<p>●鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案地上改良物查估(預定 100/1/31 完成)</p>	5.00 75.22	100 592,372

	<p>案辦理設計監造評選作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)、玉里地區地質景觀解說設施、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善、關山木棧道周邊景觀改善、大坡池景觀及公共服務設施改善，以及池上自行車道水車景觀意象改善等工程案辦理設計監造案評選作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善、延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善等工程案辦理設計監造案評選作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作前置作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計前置作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作前置作業。 2.設施維護修繕工作前置作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
2	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案前置作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地測量相關前置作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案上網公告招標、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理招標前置作業、民</p>	<p>●100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案上網公告招標(預定 100/2/28 完成)</p>	<p>12.50 77.18</p>	<p>540 592,812</p>

	<p>間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案採購開標、評選及決標作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：  羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善等工程案辦理設計作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：  花東景觀廊道改善工程辦理設計及上網招標前置作業、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治工程辦理設計作業、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期) 辦理設計作業、玉里地區地質景觀解說設施工程辦理設計作業、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業、關山木棧道周邊景觀改善工程辦理設計及預算書審查作業、大坡池景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業、池上自行車道水車景觀意象改善工程辦理設計監造案評選作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)：  池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善等工程案辦理設計作業、延平蝴蝶谷周邊環境改善工程辦理設計作業及預算書審查、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善工程辦理設計作業，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善工程辦理設計及預算書審查作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：  (一)北區(鯉魚潭-光復系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。  2.設施維護修繕工作規劃發包作業  (二)中區(瑞穗-玉里系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。  2.設施維護修繕工作規劃發包作業  (三)南區(池上-卑南系統):  1.辦理植栽綠美化及養護維護工作規劃發包作業。  2.設施維護修繕工作規劃發包作業。</p>			
3	花東縱谷國家風景區建設計畫	●花東景觀廊道改善工	18.50	12,726

<p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購簽約付款、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定前置作業。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案決標及辦理工作報告、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案決標、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期初報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建工程辦理設計作業、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理設計作業、羅山管理站周邊景觀整治辦理設計及預算書審查作業、鹿野高台地區景觀暨設施改善辦理上網招標前置作業，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善辦理設計及預算書審查作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善決標、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治辦理預算書審查及上網招標前置作業、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)辦理預算書審查及上網招標前置作業、玉里地區地質景觀解說設施辦理設計及預算書審查、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前置作業、關山木棧道周邊景觀改善辦理上網招標前置作業、大坡池景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前置作業，以及池上自行車道水車景觀意象改善辦理預算書審查及上網招標作業。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理設計作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善辦理預算書審查及上網招標作業、觀音鐵馬驛站景觀改善辦理預算書審查及上網招標作業、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善辦理預算書審查及上網招標作業、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善辦理預算書審查，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善辦理上網招標前</p>	<p>程決標(預定 100/3/31 完成)</p>	<p>78.74</p>	<p>604,998</p>
---	----------------------------	--------------	----------------

	<p>置作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
4	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理期初簡報審查作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期初報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建辦理設計作業、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理預算書審查、羅山管理站周邊景觀整治辦理上網招標前置作業、鹿野高台地區景觀暨設施改善決標、鯉魚潭環潭步道景觀改善辦理上網招標前置作業。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善施工作業、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治決標、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)決標、玉里地區地質景觀解說設施辦理上網招標前置作業、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善決標、關山木棧道周邊景觀改善決標、大坡池景觀及公共服務設施改善決標、池上自行車道水車景觀意象改善決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整</p>	<p>●100 年度遊客量第 1 季累計達 90 萬人次(預定 100/4/15 完成)</p> <p>●瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期) 決標(預定 100/4/30 完成)</p> <p>●池上自行車道水車景觀意象改善工程決標(預定 100/4/30 完成)</p>	22.00 79.66	18,076 610,348



	<p>治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理預算書審查及上網招標作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善決標、觀音鐵馬驛站景觀改善決標、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善決標、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善辦理上網招標前置作業、卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善決標。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第一期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作執行施作及第一期驗收。 七、遊客量統計工作。</p>			
5	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期初簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案建置案辦理中、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案中報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建辦理預算書審查、羅山地區景觀暨周邊環境改善辦理上網招標前置作業、羅山管理站周邊景觀整治決標、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工、鯉魚潭環潭步道景觀改善決標。</p>	<p>●池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)決標(預定 100/5/31 完成)</p> <p>●羅山管理站周邊景觀整治工程決標(預定 100/5/31 完成)</p>	36.00 83.31	22,706 614,978

	<p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施決標、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工、池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)決標、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善辦理設計及預算書審查、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善決標、卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
6	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案期中簡報審查作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期中報告審查作</p>	<p>●羅山遊客服務中心暨管理站新建工程決標(預定 100/6/30 完成)</p>	<p>47.50 86.31</p>	<p>36,306 628,578</p>

	<p>業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建決標、羅山地區景觀暨周邊環境改善決標、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工、鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工、池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善辦理工程預算書審查及上網招標作業、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工、卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作及第一期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
7	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關</p>	<p>●100 年度遊客量第 2 季累計達 150 萬人次 (預定 100/7/15 完成)</p>	<p>52.00 87.48</p>	<p>50,920 643,192</p>

<p>作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期中簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理中、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期末報告前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善施工、關山木棧道周邊景觀改善施工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工，以及池上自行車道水車景觀意象改善施工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善決標、延平蝴蝶谷周邊環境改善施工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第二期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。</p>			
--	--	--	--

	2.設施維護修繕工作執行施作及第二期驗收。 七、遊客量統計工作。			
8	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理中、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理期末簡報審查作業，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案期末報告審查作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善施工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治施工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善完工、關山木棧道周邊景觀改善完工、大坡池景觀及公共服務設施改善施工，以及池上自行車道水車景觀意象改善完工。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善施工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善完工、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善施工。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。</p>	●池上自行車道水車景觀意象改善工程完工 (預定 100/8/31 完成)	57.50 88.92	78,540 670,812

	<p>(二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 七、遊客量統計工作。</p>			
9	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b> 一、土地: 鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。 二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理期末簡報審查作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案辦理結案作業、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案成果報告審查作業。 三、國際觀光重要景點建設: 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工,以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。 四、國內觀光重要景點建設: 花東景觀廊道改善完工、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治完工、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施施工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善辦理驗收作業、關山木棧道周邊景觀改善辦理驗收、大坡池景觀及公共服務設施改善完工,以及池上自行車道水車景觀意象改善辦理驗收中。 五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治): 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)施工、玉里鎮中央部落周邊環境改善完工、觀音鐵馬驛站景觀改善施工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善辦理驗收作業、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善施工,以及卑南利</p>	<p>●花東景觀廊道改善工程完工(預定 100/9/30 完成)</p>	62.50 90.22	114,368 706,640

	<p>吉觀景平台景觀及公共服務設施改善完工。</p> <p>六、國家風景區經營管理：</p> <p>(一)北區(鯉魚潭-光復系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第四期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統):</p> <p>1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作第四期驗收。</p> <p>2.設施維護修繕工作執行施作。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
10	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地:</p> <p>鯉魚潭潭北停車場及週邊公共設施用地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、舞鶴掃叭舊台 9 線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃:</p> <p>100 年網站服務功能改善及圖資系統建置案辦理結案作業、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案辦理結案作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p> <p>羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善施工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p> <p>花東景觀廊道改善已完工驗收中、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治已完工驗收中、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)施工、玉里地區地質景觀解說設施完工、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善已完工結案。關山木棧道周邊景觀改善已完工結案、大坡池景觀及公共服務設施改善已完工驗收中，以及池上自行車道水車景觀意象改善已完工驗收中。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整</p>	<p>●100 年度遊客量第 3 季累計達 220 萬人次(預定 100/10/15 完成)</p> <p>●池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)完工(預定 100/10/31 完成)</p>	75.50	146,178
			93.61	738,450

	<p>治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)完工、玉里鎮中央部落周邊環境改善已完工驗收中、觀音鐵馬驛站景觀改善完工、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善已完工結案、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善完工，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完工驗收中。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第三期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>(三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作及第三期驗收。 3.辦理花海景觀設計前置作業及規劃發包作業。</p> <p>七、遊客量統計工作。</p>			
11	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北綠帶用地測量及調查等撥用前置相關作業、六十石山公共服務設施用地撥用相關作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業已完成、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案已結案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案、民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建施工、羅山地區景觀暨周邊環境改善施工、羅山管</p>	<p>●瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期)完工(預定 100/11/30 完成)</p> <p>●100年網站服務功能改善及圖資系統建置案完工(預定 100/11/30 完成)</p>	85.00 96.09	177,928 770,200



	<p>理站周邊景觀整治施工、鹿野高台地區景觀暨設施改善施工，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善已完工驗收中、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治已完工結案、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善(第二期)完工、玉里地區地質景觀解說設施已完工驗收中、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善已完工結案、關山木棧道周邊景觀改善已完工結案、大坡池景觀及公共服務設施改善已完工結案、池上自行車道水車景觀意象改善已完工結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)辦理驗收作業、玉里鎮中央部落周邊環境改善已完工結案、觀音鐵馬驛站景觀改善已完工辦理驗收作業、玉里地區部落周邊環境改善施工、延平蝴蝶谷周邊環境改善已完成、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善已完工驗收中，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完成。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作執行施作及第五期驗收。 2.設施維護修繕工作執行施作。 3.辦理花海景觀設計執行施作。 七、遊客量統計工作。</p>			
12	<p><b>花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地: 鯉魚潭潭北綠帶用地測量及調查等撥用前置相關作業、六十石山公共服務設施用地撥用及一併用地變更編定相關作業、瑞穗自行車道周邊綠美化工程用地撥用作業已</p>	<p>●羅山遊客服務中心暨管理站新建工程完工(預定 100/12/31 完成)</p> <p>●羅山管理站周邊景觀整治工程完工(預定 100/12/31 完成)</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>214,400</p> <p>806,672</p>

<p>完成、舞鶴掃叭舊台9線路段土地撥用作業已完成。</p> <p>二、先期規劃: 100年網站服務功能改善及圖資系統建置案已結案、花東縱谷豐南地區觀光遊憩發展整體規劃案已結案，以及民間參與鳳林遊憩區公共建設興建營運可行性評估委託顧問機構專業服務案已結案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設： 羅山遊客服務中心暨管理站新建、羅山地區景觀暨周邊環境改善、羅山管理站周邊景觀整治、鹿野高台地區景觀暨設施改善工程，以及鯉魚潭環潭步道景觀改善等工程已完工結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設： 花東景觀廊道改善、光復地區部落自行車道友善環境第二期整治、瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程(第二期)、玉里地區地質景觀解說設施、關山農會地區花海景觀及公共服務設施改善、關山木棧道周邊景觀改善以及池上自行車道水車景觀意象改善、大坡池景觀及公共服務設施改善等工程已完工結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 池南部落景觀及公共服務設施改善(第二期)、玉里鎮中央部落周邊環境改善、觀音鐵馬驛站景觀改善、玉里地區部落周邊環境改善、延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉南橫入口意象暨周邊環境改善，以及卑南利吉觀景平台景觀及公共服務設施改善已完工結案。</p> <p>六、國家風景區經營管理： (一)北區(鯉魚潭-光復系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第四期驗收及結案。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (二)中區(瑞穗-玉里系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算前置作業。 2.設施維護修繕工作辦理花海景觀設計驗收及結案結算作業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 (三)南區(池上-卑南系統): 1.辦理植栽綠美化及養護維護工作第六期驗收及結案結算作業。 2.設施維護修繕工作第四期驗收及結案作</p>			
--	--	--	--

業。 3.辦理花海景觀設計驗收及結案作業。 七、遊客量統計工作。			
--	--	--	--

#### 肆、管考基準

##### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

##### (一)年度目標達成情形

項目名稱：完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 27 項工程。

權數(%)：20

評分範圍	評分標準
90-100 分	完成所有 27 項工程。
80-89 分	完成年度目標所列 25 項工程或 26 項工程之進度均達 90%以上。
70-79 分	完成年度目標所列 23 項工程或 24 項工程之進度均達 80%以上。
60-69 分	完成年度目標所列 21 項工程或 22 項工程之進度均達 80%以上。
59 分以下	完成年度目標所列工程 20 項以下。

項目名稱：花東縱谷國家風景區年遊客量達 310 萬人次

權數(%)：7

評分範圍	評分標準
90-100 分	遊客量達 3100000 人次(含)以上。
80-89 分	遊客量達 2790000 人次~未達 3100000 人次。
70-79 分	遊客量達 2480000 人次~未達 2790000 人次。
60-69 分	遊客量達 2170000 人次~未達 2480000 人次。
59 分以下	遊客量未達 2170000 人次。

項目名稱：100 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查

權數(%)：13

評分範圍	評分標準
90-100 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.7 分(含)以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 81.7 分以上~未達 83.7

	分。
70-79 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 79.7 分以上~未達 81.7 分。
60-69 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 77.7 分以上~未達 79.7 分。
59 分以下	花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 77.7 分。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱	權數
特殊績效	5

## 伍、職責區分及有關機關配合事項

### 一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	花東縱谷國家風景區建設	100/12/31

### 二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	審核撥用計畫書	代辦院稿自行核定	100/12/31	財政部國有財產局	管理處分組
002	審核土地徵收案	行使准駁	100/12/31	內政部	地政司

## 陸、其他重要工作事項

### 一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	31588-a100001	花東景觀廊道改善工程	12000	花東台 9 線	100/2/28	100/3/31	100/9/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
002	31588-a100002	光復地區部落自行車道友善環境第二期整治工程	20000	花蓮縣光復鄉	100/3/31	100/4/30	100/9/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處

003	31588-a100003	瑞穗溫泉區至富源自行車道公共服務設施改善工程	20000	花蓮縣瑞穗鄉	100/3/31	100/4/30	100/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
004	31588-a100004	池上自行車道水車景觀意象改善工程	17000	台東縣池上鄉	100/3/31	100/4/30	100/8/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
005	31588-a100005	池南部落景觀及公共服務設施改善工程(第二期)	25000	花蓮縣壽豐鄉	100/4/30	100/5/31	100/10/3	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
006	31588-a100006	羅山管理站周邊景觀整治工程	15000	花蓮縣富里鄉	100/4/30	100/5/31	100/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
007	31588-a100007	羅山遊客服務中心暨管理站新建工程	38000	花蓮縣富里鄉	100/5/31	100/6/30	100/12/31	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處
008	31588-oylm10002	100年網站服務功能改善及圖資系統建置案	2000	花蓮縣瑞穗鄉	100/2/28	100/3/31	100/11/30	交通部觀光局	花東縱谷國家風景區管理處

## 二、土地取得

縣市別	區段名稱	區段編號	土地面積 (平方公尺)	預定取得日期	取得方法
花蓮縣花蓮	潭北段	0143	5059.52	100/10/31	協議價購
花蓮縣花蓮	潭北段	0143	5950.64	100/3/31	無償撥用
花蓮縣花蓮	舞鶴段	0317	5959	100/5/31	無償撥用

## 三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

## 柒、一、中長程計畫附件資料 附件

[「重要觀光景點建設中程計畫\(97-100年\)」修正](#) (2011/1/6 上午 10:55:06)

## 二、計畫附件資料

[配合節能減碳東部自行車路網示範計畫\(修訂版\)](#) (2011/1/6 上午 11:21:56)

[東部永續發展綱要計畫](#) (2011/1/6 上午 11:23:08)