

## 交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	253,230,656.00	100.00
流動資產	55,975,217.00	22.10
現金	55,797,896.00	22.03
銀行存款	55,677,896.00	21.99
零用及週轉金	120,000.00	0.05
應收款項	406.00	0.00
應收利息	406.00	0.00
預付款項	176,915.00	0.07
預付費用	176,915.00	0.07
不動產、廠房及設備	196,541,942.00	77.61
土地	20,580,959.00	8.13
土地	20,580,959.00	8.13
土地改良物	13,084,076.00	5.17
土地改良物	101,386,550.00	40.04
累計折舊—土地改良物	-88,302,474.00	-34.87
房屋及建築	125,246,098.00	49.46
房屋及建築	164,998,965.00	65.16
累計折舊—房屋及建築	-39,752,867.00	-15.70
機械及設備	9,385,221.00	3.71
機械及設備	26,071,979.00	10.30
累計折舊—機械及設備	-16,686,758.00	-6.59
交通及運輸設備	5,821,126.00	2.30
交通及運輸設備	13,905,933.00	5.49
累計折舊—交通及運輸設備	-8,084,807.00	-3.19
什項設備	15,875,618.00	6.27
什項設備	46,919,967.00	18.53
累計折舊—什項設備	-31,044,349.00	-12.26
購建中固定資產	6,548,844.00	2.59
未完工程	6,548,844.00	2.59
無形資產	713,497.00	0.28
無形資產	713,497.00	0.28
電腦軟體	698,637.00	0.28
其他無形資產	14,860.00	0.01
合 計	253,230,656.00	100.00







## 交通部觀光局（交通部觀光署）

## 觀光發

## 固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		20,500,000			20,500,000	12,250,000	6,548,844	
繼續計畫		20,500,000			20,500,000	12,250,000	6,548,844	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,500,000			20,500,000	12,250,000	6,548,844	
二、一般建築及設備計 畫		2,155,000			2,155,000	1,910,000	1,188,070	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	684,000	108,800	
什項設備		496,000			496,000	322,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	14,160,000	7,736,914	
不動產、廠房及設備		22,655,000			22,655,000	14,160,000	7,736,914	
土地改良物		20,500,000			20,500,000	12,250,000	6,548,844	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	684,000	108,800	
什項設備		496,000			496,000	322,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	14,160,000	7,736,914	

雲嘉南濱海國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

情形		比較增減		差異或落後原因	改進措施
行數	%	金額	%		
合計 (3)	(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
6,548,844	53.46	-5,701,156	-46.54	本案工程變更設計於9/23議定完成後廠商即刻趕工加緊施作，惟因9月份仍遭遇多日天候不佳以致土方開挖運送作業延遲，進度落後，9月底天候轉晴廠商已加緊趕工辦理營建混合物處理及土方開挖移置作業。	積極趕辦中
6,548,844	53.46	-5,701,156	-46.54		
6,548,844	53.46	-5,701,156	-46.54		
1,188,070	62.20	-721,930	-37.80		
713,709	78.95	-190,291	-21.05	空調系統廠商尚在履約備料中，預計10月底前完成核銷。	積極趕辦中
108,800	15.91	-575,200	-84.09	機車變更車種交通部已回函署本權責辦理，惟署事務科承辦表示尚在評估中，故尚無法辦理後續採購作業；北門遊客中心廣播系統於9/27上網公告完成，訂於10/4開標。	積極趕辦中
365,561	113.53	43,561	13.53	咖啡機已逾使用年限多年，緊急汰換，故實支數較高。	
7,736,914	54.64	-6,423,086	-45.36		
7,736,914	54.64	-6,423,086	-45.36		
6,548,844	53.46	-5,701,156	-46.54		
713,709	78.95	-190,291	-21.05		
108,800	15.91	-575,200	-84.09		
365,561	113.53	43,561	13.53		
7,736,914	54.64	-6,423,086	-45.36		