

交通部觀光署參山

觀光發

平衡

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	200,752,002	100.00
流動資產	47,753,798	23.79
現金	47,201,284	23.51
銀行存款	47,001,284	23.41
零用及週轉金	200,000	0.10
應收款項	9,545	0.00
應收利息	9,545	0.00
預付款項	542,969	0.27
預付費用	542,969	0.27
不動產、廠房及設備	152,598,638	76.01
土地	14,790,343	7.37
土地	14,790,343	7.37
土地改良物	64,002,350	31.88
土地改良物	171,611,426	85.48
累計折舊—土地改良物	-107,609,076	-53.60
房屋及建築	29,665,035	14.78
房屋及建築	109,713,015	54.65
累計折舊—房屋及建築	-80,047,980	-39.87
機械及設備	12,794,064	6.37
機械及設備	34,031,972	16.95
累計折舊—機械及設備	-21,237,908	-10.58
交通及運輸設備	6,496,941	3.24
交通及運輸設備	24,797,032	12.35
累計折舊—交通及運輸設備	-18,300,091	-9.12
什項設備	5,266,491	2.62
什項設備	31,238,842	15.56
累計折舊—什項設備	-25,972,351	-12.94
購建中固定資產	19,583,414	9.76
未完工程	19,583,414	9.76
無形資產	399,566	0.20
無形資產	399,566	0.20
電腦軟體	399,566	0.20
合 計	200,752,002	100.00

7月31日

單位：新臺幣元

2

收支餘

[illegible]

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計 實支數	應付 未付數
一、專案計畫		38,000,000			38,000,000	25,350,000	19,583,414	
新興計畫		38,000,000			38,000,000	25,350,000	19,583,414	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		38,000,000			38,000,000	25,350,000	19,583,414	
二、一般建築及設備計 畫		3,872,000			3,872,000	3,672,000	3,699,654	
機械及設備		1,220,000			1,220,000	1,220,000	1,213,151	
交通及運輸設備		1,340,000			1,340,000	1,140,000	1,242,193	
什項設備		1,312,000			1,312,000	1,312,000	1,244,310	
總 計		41,872,000			41,872,000	29,022,000	23,283,068	
不動產、廠房及設備		41,872,000			41,872,000	29,022,000	23,283,068	
土地改良物		38,000,000			38,000,000	25,350,000	19,583,414	
機械及設備		1,220,000			1,220,000	1,220,000	1,213,151	
交通及運輸設備		1,340,000			1,340,000	1,140,000	1,242,193	
什項設備		1,312,000			1,312,000	1,312,000	1,244,310	
總 計		41,872,000			41,872,000	29,022,000	23,283,068	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
19,583,414	77.25	-5,766,586	-22.75	為求周延，相關工程規劃設計審查作業皆邀請地方政府、在地意見領袖及土地所有權人等相關單位共同參與，以謀求共識，俾使工程建設成果能滿足遊客使用及地方需求，創造觀光遊憩效益，爰往返溝通折衝致設計期程略有延宕；目前刻正積極完成逐案意見整合並趕辦定案設計及工程招標作業。	
19,583,414	77.25	-5,766,586	-22.75		
19,583,414	77.25	-5,766,586	-22.75		
3,699,654	100.75	27,654	0.75		
1,213,151	99.44	-6,849	-0.56		
1,242,193	108.96	102,193	8.96		
1,244,310	94.84	-67,690	-5.16		
23,283,068	80.23	-5,738,932	-19.77		
23,283,068	80.23	-5,738,932	-19.77		
19,583,414	77.25	-5,766,586	-22.75		
1,213,151	99.44	-6,849	-0.56		
1,242,193	108.96	102,193	8.96		
1,244,310	94.84	-67,690	-5.16		
23,283,068	80.23	-5,738,932	-19.77		